

Voortgangsrapportage Provinciale Staten

Project: sanering Thermphos

Algemeen			
Periode	februari/maart/april 2021	Datum	20-4-2021
Status	Definitief		

Korte omschrijving van het project	Samen met het Rijk en North Sea Port zijn wij 1 van de 3 financiers van het project om Thermphos te laten saneren. In die hoedanigheid houden wij de voortgang van de sanering in de gaten en sturen wij samen met de 2 andere financiers bij, tot het punt dat voorbereidingen voor heruitgifte kunnen worden getroffen. Deelprojecten binnen de sanering zijn: a. Deelproject I – Fosforveilig stellen i. Veiligstellen ovens ii. Veiligstellen vaten met leidingen iii. Leidingen en tanks iv. Natte verwerking b. Deelproject II – Reststoffen i. Verwerking en opslag van afvalstoffen ii. Direct af te voeren materialen en afvalstoffen c. Deelproject III - Ontvlechting en sloop van installaties en gebouwen d. Deelproject IV – Bodemsanering
Achtergrond	In 2014 is door Provincie Zeeland en Zeeland Seaports een akkoord met Curatoren gesloten. Er is uit de boedel € 35 miljoen ontvangen voor de veiligstelling/sanering van het Thermphos terrein. Er is een beheersorganisatie (VCB) opgericht voor toezicht en organisatie van de werkzaamheden. VCB heeft op 31 maart 2017 een nieuw plan van aanpak beschikbaar gesteld. Naar aanleiding van het adviesrapport van de Commissie Samsom werken Provincie Zeeland, Ministerie van I&W en Zeeland Seaports samen voor de totale sanering van het voormalige Thermphos-terrein. Op grond van de Samenwerkingsovereenkomst is een stuurgroep geformeerd bestaande uit een vertegenwoordiging van de drie financierende partijen. De taak van de Stuurgroep is om met inachtneming van de gezamenlijke belangen van financierende Partijen en rekening houdende met de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van partijen, controle uit te oefenen op de Project- en beheersorganisatie en de realisatie van het Project. De Provincie is één van de drie partijen die deel uitmaakt van de stuurgroep en om die reden gedeelde verantwoordelijkheid bezit. Vanuit die hoedanigheid en positie wordt door ons college per kwartaal gerapporteerd over het project Thermphos. Deze

	stuurgroep ressorteert onder het Bestuurlijk Overleg, eveneens ingesteld op grond van de Samenwerkingsovereenkomst.	
Relevante besluiten	GS	18 april 2018 ondertekende Samenwerkingsovereenkomst Sanering voormalig Thermphos terrein.
	PS	In vervolg op het rapport Samsom heeft op 3 en 10 november 2017 PS het statenvoorstel ten aanzien van de implementatie van het rapport Samsom en de dekking daarvan (DIP-163) vastgesteld. Op basis daarvan hebben GS een financiële overeenkomst en een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het ministerie van I&W en Zeeland Seaports voor de sanering van het Thermphos-terrein.

Betrokkenen			
Bestuurlijk opdrachtgever	dhr. Drs. J. de Bat		
Ambtelijk opdrachtgever	dhr. Drs. L.M.L.M. Prevaes		
Projectleider	dhr. L.J. Schipper		
Voortgang algemeen	De Stuurgroep is in deze verslagperiode 1x bijeen geweest. Het Bestuurlijk overleg is 1 x bijeen geweest. Tijdens dit Bestuurlijk Overleg is de samenwerking officieel beëindigd.		
Voortgang projectfase	Perc gereed	Begin	Eind
Initiatiefase	100		
Definitiefase	100		
Ontwerpfase	100		
Vorbereidingsfase	100		
Realisatiefase	100	10-10-2014	28-02-2021
Nazorgfase	50	01-01-2021	30-06-2021

Beheersaspecten	Status	Toelichting	
Geld		vorige status:	
		Nu de fysieke sanering is afgerond, is de nazorgfase begonnen. Hierin vindt onder andere de financiële afwikkeling plaats en wordt het technisch opleverdossier opgesteld. In het Bestuurlijk Overleg van 8 april is de Samenwerkingsovereenkomst beëindigd en is op basis van de jaarstukken VCB 2020 het voorstel geaccordeerd om de resterende financiële middelen te verdelen tussen de financierende partijen. GS zullen op korte termijn een financieel overzicht van de totale sanering aan PS verstrekken.	
Organisatie		vorige status:	
		De interne organisatie is na de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst aangepast aan de nieuwe situatie en verantwoordelijkheidsverdeling tussen de 3 partijen.	

		De Provincie vervult daarnaast de voorzittersfunctie en de secretariatsfunctie voor de Stuurgroep Thermphos en het Bestuurlijk Overleg Thermphos.
Risico's		vorige status: 
		Met de accordering van het voorstel over de verdeling van de resterende financiële middelen in het Bestuurlijk Overleg van 8 april zijn er geen risico's meer voor de Provincie en is geen risicobuffer meer nodig voor dit project.
Kwaliteit		vorige status: 
		De interne organisatie, inclusief externe inhuur deskundigen zorgt voor een kwalitatief adequaat traject. Vanuit ministerie I&W, North Sea Port en Provincie Zeeland wordt VCB bevraagd op het op peil zijn van haar organisatorische kwaliteit.
Informatie		vorige status: 
		Middels de kwartaalrapportages worden de Staten volledig op de hoogte gehouden van de voortgang van het project. Omdat de fysieke sanering is afgerond is daarom door GS aan de Staten voorgesteld om de geheimhouding op diverse documenten (deels) op te heffen.
Tijd		vorige status: 
		De fysieke sanering is afgerond. Er is nu een nazorgfase, waarin onder andere de financiële afwikkeling plaats vindt.



volgens planning



dreigt te overschrijden



planning overschreden