

## Geleidebrief informatief

<b>Naam voorstel</b> <b>16010787</b>	Voortgangsbrief van Gedeputeerde Staten van 19 juli 2016 Thermphos		
Betreft vergadering	Commissie Bestuur	16 september 2016	
Te verzenden aan	Commissie Bestuur via iBabs		
Verzenddatum	24 augustus 2016		
Commissiegriffier	Margreeth Trimpe	0118 - 63 14 37	<a href="mailto:me.trimpe@zeeland.nl">me.trimpe@zeeland.nl</a>
Statenadviseur	Simon de Visser	0118 – 63 15 94	<a href="mailto:s.de.visser@zeeland.nl">s.de.visser@zeeland.nl</a>
Inhoudelijk ambtenaar	Loek Schipper	0118 – 63 16 07	<a href="mailto:lj.schipper@zeeland.nl">lj.schipper@zeeland.nl</a>
Verantwoordelijk bestuurder	J de Bat		

<b>Inhoudelijk</b>	
Aanleiding	Voortgangsbrief Thermphos
Bevoegdheid	GS
Wat stellen GS voor?	Kennisnemen van de ontwikkelingen en nader voorstel GS in september 2016 aan PS over dekking extra benodigde middelen afwachten.
Toelichting	
Kosten en dekking	
Overige informatie	Informatie is ook opgenomen in voortgangsrapportage grote projecten tweede kwartaal 2016. Voorgesteld wordt deze brief te betrekken bij deze rapportage.




16010787

## Gedeputeerde Staten

bericht op brief van: -  
uw kenmerk: -  
ons kenmerk: 16011056  
afdeling: Ontwikkeling  
bijlag(e)n: -  
behandeld door: L.J. Schipper  
doorkiesnummer: 0118-631607  
onderwerp: Thermphos - voortgangsbrief

De voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland  
p/a Statengriffie



verzonden:

22 JULI 2016

Middelburg, 19 juli 2016

Geachte voorzitter,

Hierbij bieden wij u een brief aan over de voortgang van de sanering van het terrein van de voormalige Thermphos-fabriek.

Tijdens de looptijd van dit project bent u op diverse momenten op de hoogte gehouden van de voortgang, door middel van voortgangsbrieven en mondelinge informatie. Eén van de mededelingen in de eerdere brieven is geweest, dat de geplande einddatum voor het project van 9 mei 2016 niet is gehaald en dat de aannemer technisch gezien nog bezig was met de inregelperiode voor de daadwerkelijke verbranding van het fosforslik. Inmiddels is deze inregelperiode zover gevorderd dat de aannemer heeft aangegeven dat de nieuwe einddatum voor het fosforvrij opleveren van de site is gepland op 22 december 2016. Hierbij geldt dat 'fosforvrij' betekent, dat alle fosfor uit de binnen de Turnkey Overeenkomst (TKO) opgenomen systemen en/of objecten is verwijderd en verwerkt. Hiermee is de kans op actieve spontane ontbranding volledig geweken en de omgevings- en siteveiligheid op het vlak van fosforbrand zonder tussenkomst van een beheersorganisatie geborgd.

De datum voor de totale oplevering van het werk is nog niet bekend, maar op 22 december zullen de beheerskosten voor de site moeten zijn afgebouwd tot aan het niveau voor beheersing van de conform TKO afgesproken reststoffen, die op de site worden gestockeerd. De kosten hiervan lopen voor het project door tot aan de totale oplevering van het werk.

De Provincie heeft financieel gezien een aantal garanties verstrekt voor het veiligstellen van het Thermphos-terrein:

- de zogenaamde (overige) operationele kosten van VCB draagt de Provincie Zeeland tot einde van de uitvoering van de huidige opdracht;
- daarnaast draagt de Provincie de kosten voor eventueel meerwerk en meerkosten vanuit de aannemingsovereenkomst.

Het totaal beschikbare budget ad € 41 miljoen voor de sanering van het voormalige Thermphos-terrein is als volgt opgebouwd:

Project sanering Thermphos

- Turnkey Overeenkomst	€ 21.500.000,--
- Beheerskosten	- 10.000.000,--
- Onvoorzien	- 3.500.000,--

Organisatiekosten VCB	€ 2.800.000,--
Advisering Provincie	€ 200.000,--

Bijdrage Ministerie I&M	€ 3.000.000,--
-------------------------	----------------

Totaal	----- € 41.000.000,--
--------	--------------------------

De prognose van juni laat zien, dat het totaal beschikbare budget onvoldoende is tot aan de nieuw geplande einddatum van de werkzaamheden (22 december 2016). Er blijven echter onzekerheden aanwezig in het project en de planning. De verwijdering en verwerking van het fosfor is een complex en innovatief proces, waarbij niet voorziene zaken kunnen optreden.

De verwachting is nu dat het totaal beschikbare budget eind oktober is uitgeput. Dan zijn ook het budget onvoorzien (€ 3,5 miljoen) en de bijdrage van het Ministerie van I&M (€ 3 miljoen) verbruikt. Zoals reeds eerder gemeld, konden de beheerskosten niet volgens planning in de loop van het project afgebouwd worden. Deze lopen nog in volle omvang door tot het fosforvrij moment. Om deze te dekken, zijn het budget voor onvoorzien en de bijdrage van het Ministerie van I&M geheel benut op 31 oktober 2016.

Met de aannemer wordt overlegd over de kosten tot einde project. Daarbij wordt gedacht aan een incentive voor de aannemer, gekoppeld aan de te halen einddatum fosforvrij en de nader te bepalen einddatum oplevering totale werk. De zomerperiode wordt door van Citters Beheer B.V. en de aannemer benut om een voorstel uit te werken voor deze incentive. In de onderhandelingen over de incentive zullen ook de wederzijdse claims worden meegenomen. Door een onafhankelijk ingenieursbureau en een wereldwijd expert voor decommissi-  
oning van fosforplants, is bevestigd dat de huidige aanpak van de aannemer de meest efficiënte en effectieve techniek is en de beste kansen op succes biedt. Andere mogelijke technieken zijn 'non proven', trager en duurder.

De totale kosten zijn op dit moment dan ook niet in te schatten. In september 2016 zal het college een voorstel doen aan uw staten voor nadere besluitvorming over de dekking van de benodigde extra middelen.


Daarbij zal uiteraard ook worden gekeken naar mogelijkheden om alsnog van derden middelen te genereren.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,



Drs. J.M.M. Polman, voorzitter



A.W. Smit, secretaris