

## Geleidebrief informatief

<b>Naam voorstel</b> <b>17001776</b>	<b>Brief GS van 31 januari 2017 over voortgang grote projecten N62 Sloeweg en N62 Tractaatweg in het vierde kwartaal van 2016</b>		
	Commissie Economie		17 februari 2017
Te verzenden aan	Statenbreed via iBabs		
Verzenddatum	23 januari 2017		
Commissiegriffier	Annemieke Lobik	0118 – 63 18 88	<a href="mailto:am.lobik@zeeland.nl">am.lobik@zeeland.nl</a>
Statenadviseur	Simon de Visser	0118 – 63 15 94	<a href="mailto:s.de.visser@zeeland.nl">s.de.visser@zeeland.nl</a>
Inhoudelijk ambtenaar	Jeroen Steenbakker	0118 – 63 1058	<a href="mailto:jig.steenbakker@zeeland.nl">jig.steenbakker@zeeland.nl</a>
Verantwoordelijk bestuurder per project	A.J. van der Maas Projecten N62 Sloeweg en Tractaatweg (Economie)		

<b>Inhoudelijk</b>	
Aanleiding	Voortgangsrapportages grote projecten per kwartaal naar PS; deze zijn geagendeerd voor deze vergaderingen. De rapportages projecten N62 (Sloeweg en Tractaatweg) zijn eerst behandeld in het periodiek opdrachtgeversoverleg en volgen nu separaat.
Bevoegdheid	GS
Wat stellen GS voor?	GS informeren PS met ingang van 2016 per kwartaal over de voortgang van de grote projecten. Met ingang van eerste kwartaal 2017 wordt de voortgang van project Sloeweg in IPA gerapporteerd. De opzet en inhoud van de rapportages van het project N62 Tractaatweg wijzigen niet.
Toelichting	

<p>Kosten en dekking</p>	<p><b>Sloeweg</b>  Hierover is geen rapportage meer opgesteld. De eerste fase is afgerond conform planning en met een positief eindresultaat van € 6,5 miljoen. Dit is € 1,5 miljoen hoger dan eerder aangegeven. Hierdoor is er voor de 2<sup>e</sup> fase Sloeweg € 1,5 miljoen extra beschikbaar. In totaal € 21,6 miljoen. Vanaf het eerste kwartaal 2017 zal rapportage over de 2<sup>e</sup> fase Sloeweg plaatsvinden middels het systeem rapportage grote projecten (IPA).</p> <p><b>Tractaatweg</b>  De rapportage is bijgevoegd. De definitieve gunning heeft inmiddels plaatsgevonden. De inschrijving valt binnen het beschikbare budget, waardoor de volledige scope van het project uitgevoerd kan worden. Er wordt nog gewerkt aan de grondverwerving. De uitvoering van het project wordt verder uitgewerkt. Feitelijke uitvoering start naar verwachting in de tweede helft van 2017.</p>
<p>Overige informatie</p>	<p>Bij de statengriffie liggen onder geheimhouding ter inzage de bijlagen 1 t/m 3 van de vierde kwartaalrapportage 2016 van het project N62 Tractaatweg en de financiële afrekening van fase 1 van project N62 Sloeweg.  Het statenvoorstel waarin de geheimhouding is bekrachtigd wordt besproken in de PS-vergadering van 10 februari 2017.</p>