

<b>Voortgangsrapportage Provinciale staten</b>			
<b>Project: Programma Natuurpakket Westerschelde</b>			
<b>Algemeen</b>			
Periode	Q3 2018	Datum	08-10-2018
Status:	Definitief		
Korte omschrijving van het project		<p>Het programma tot het realiseren van 600 ha estuariene natuur volgens het Convenant Rijk-Provincie (2005) over de uitvoering van de ontwikkelingsschets 2010. Het Programma Natuurpakket Westerschelde omvat volgende projecten:</p> <p>a) Hertogin Hedwigepolder (350 ha)</p> <p>b) Uitbreiding Zwin (22 ha)</p> <p>c) Middengebied Waterdunen (121 ha) en Perkpolder (35 ha)</p> <p>d) Buitendijks (3 deelprojecten 87 ha)</p> <p>e) Landbouw-flankerend beleid (subsidie € 6,5 miljoen en grondruilbank € 6,5 miljoen).</p> <p>f) Overige afspraken (grenspark, impuls Hulst, Sloe/Tractaatweg, monitoring)</p>	
Achtergrond			
Voorafgaande bestuurlijke besluiten		<p>GS 7 oktober 2005 Voorstel GS invulling Schelde Estuarium</p> <p>Ingekomen brieven van ministerie EZ/LNV van 26 januari 2013 en 14 november 2016 inzake wijziging convenant.</p> <p>Ingekomen brief van ministerie LNV van 11 januari 2018 inzake goedkeuring van het voorstel tot herijking.</p> <p>PS Besluit 7 oktober 2005 Voorstel PS invulling Schelde Estuarium</p> <p>Besluit 30 januari 2006 Convenant Rijk en Provincie Natuurpakket Westerschelde</p> <p>Informering 26 januari 2016 Voortgangsbrieven NPW 2015</p>	
<b>Betrokkenen</b>		<b>Akkoord</b>	
Bestuurlijk opdrachtgever		Schönknecht-Vermeulen, mevr. C.M.M.	
Ambtelijk opdrachtgever		Prevaes, dhr. drs. L.M.L.M.	
Projectleider		Maljaars, dhr. mr. J.	
<b>Voortgang algemeen</b>	<i>Zie bijlage (Voortgang projecten NPW Q3 2018.pdf) onder documenten.</i>		
<b>Voortgang projectfase</b>	<b>Percentage gereed</b>	<b>Begin</b>	<b>Eind</b>
Initiatiefase	100	31-01-2006	26-06-2013

Definitiefase	100	31-01-2006	26-06-2013
Ontwerpfase	20	01-01-2008	31-12-2022
Vorbereidingsfase	61	01-01-2013	31-12-2022
Realisatiefase	16	01-01-2013	31-12-2022
Nazorgfase	16	14-10-2015	31-12-2022
<b>Beheersaspecten</b>	<b>Status</b>	<b>Toelichting</b>	
Geld	●	<p>Voor de uitvoering van NPW is door het rijk € 153,5 mln. beschikbaar gesteld. In oktober 2016 heeft de Staatssecretaris ingestemd met de inzet van de gerealiseerde rente-inkomsten zodat in totaal € 155,7 mln. Beschikbaar is.</p> <p>De verwachting is dat dit budget voldoende is voor het programma. Op 18 juli 2018 heeft de minister van LNV ingestemd met de geactualiseerde MeerJarenKostenRaming (MJKR) 2018-2022.</p> <p>vorige status: ●</p>	
Organisatie	●	<p>Het NPW is een programma-aanpak die de Provincie uitvoert voor het Rijk op basis van een specifieke afspraak met het Rijk, vastgelegd in een convenant. Binnen de provincie Zeeland is een aparte programmastructuur geformeerd die van voldoende omvang is voor de uitvoering van de NPW-projecten. De feitelijke uitvoering van de NPW-projecten wordt grotendeels met en door externe partners gedaan: het Zwin door het Vlaams agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust en de Hedwigepolder door de Vlaamse Waterweg NV. De buitendijkse projecten Baalhoek en Knuitershoek zijn gedaan door het Waterschap Scheldestromen via de Projectorganisatie Waterveiligheid. Perkpolder is gedaan door Rijkswaterstaat en Waterdunen voert de provincie zelf uit. De rol van de Provincie is met name begeleidend, toezichhoudend en coördinerend voor alle betrokken Nederlandse partijen.</p> <p>vorige status: ●</p>	
Risico's	●	<p>Overeenkomstig de afspraken rond grote projecten zijn risicoanalyses opgesteld op project- en programmaniveau die periodiek worden geactualiseerd. Bij de actualisatie in het tweede kwartaal van 2018 is voor de nog langlopende dossiers (van het programma en van de Hedwige) gekozen om aan te sluiten bij de door de provincie gehanteerde methodiek. Tevens is er in het tweede kwartaal voor de in voorbereiding zijnde projecten Bath, Zimmerman en Ossennisse een risicodossier opgesteld.</p> <p>Op de achtergrond speelt nog een risico dat het pakket maatregelen moet voldoen aan de eisen van de Europese Commissie. De 'ingebrekestelling' van Nederland is voorlopig opgeschort in afwachting van de realisatie van het Natuurpakket. Het Rijk is daar als eerste voor aanspreekbaar.</p>	

<p>Kwaliteit</p>	<p>☺</p>	<p>vorige status:☺</p> <p>Het beoogde effect van het programma NPW is het ontstaan van minimaal 600 hectare estuariene natuur. Na de inrichting van de geplande hectares in de NPW projecten is er tijd nodig voor de natuur om zich te ontwikkelen tot de gewenste kwaliteit. Daarnaast leveren de verschillende vormen van inrichting zoals nieuwe buitendijkse natuur, binnendijkse natuur en kwaliteitsverbetering van bestaande natuur ook een andere natuurkwaliteit. Zo levert één hectare nieuwe buitendijkse natuur een andere natuurwaarde dan één hectare binnendijkse natuur. Daarom zijn alle hectares in het programma herijkt op basis van de verwachte natuurwaarde. Met het programma NPW wordt 658 herijkte of gewogen hectare estuariene natuur ingericht. Hierdoor is er enige buffer om bij een tegenvallende natuurontwikkeling wel het beoogde effect van minimaal 600 hectare te realiseren.</p> <p>Of het beoogde effect ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt is alleen achteraf te bepalen met behulp van monitoring. Na afloop van het NPW-programma in 2022 gaat de verantwoordelijkheid voor de uitgevoerde projecten, monitoring en beheer (tenzij dan anders belegd) terug naar het Rijk.</p> <p>Bij de uitvoering van het NPW-convenant hoort ook projectmonitoring. Monitoring op de risico's die verbonden zijn aan de projecten (zoals bijvoorbeeld grondwatermonitoring) en monitoring om te bepalen of de gestelde doelen behaald worden.</p> <p>In 2015 is het document "Overzichtsdocument aanpak monitoring Natuurpakket Westerschelde" opgesteld, waarin beschreven wordt, hoe de monitoring is opgezet vanuit de verantwoordelijkheid van de provincie Zeeland op basis van het convenant met het Rijk over het Natuurpakket Westerschelde. Onder de rubriek voortgang wordt op de afzonderlijke projecten ingegaan.</p> <p>vorige status:☺</p>
<p>Informatie</p>	<p>☺</p>	<p>Maandelijks vindt afstemming plaats tussen de programmamanager en de bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever.</p> <p>Iedere drie maanden is er in principe een Stuurgroep overleg tussen LNV en de Provincie.</p> <p>Maandelijks vindt er afstemming plaats tussen projectdirecteur en programmamanager, tussen de programmamanager en LNV en tussentijds indien daartoe aanleiding toe is.</p> <p>De jaarlijkse door de accountant gecontroleerde rapportage aan het Rijk wordt in juli aan LNV aangeboden, LNV is inmiddels</p>

		<p>akkoord gegaan met de rapportage 2017.</p> <p>Besluitvorming en het informeren van GS en PS vindt op de gebruikelijke momenten per kwartaal op reguliere basis plaats en aanvullend indien daartoe aanleiding is.</p> <p>vorige status:🟢</p>
Tijd	🟢	<p>De Provincie heeft in 2006 de uitvoeringstaak voor het Natuurpakket Westerschelde (NPW) in opdracht van het Ministerie van LNV op zich genomen. Inmiddels is de looptijd van het programma verlengd tot en met 2022. De opgave is het creëren van 600 ha estuariene natuur voor de Westerschelde als herstelmaatregel voor de slechte staat van instandhouding. In het Verdrag Uitvoering Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (het Verdrag) is tussen Vlaanderen en Nederland afgesproken dat daarvoor het Nederlandse deel van het Zwin wordt uitgebreid en in de Hedwigepolder estuariene natuur wordt gerealiseerd. Voor het zgn. Middengebied heeft de minister van LNV in 2008 ingestemd met een Zeeuws voorstel voor de resterende hectares wat eind 2017 door GS is herijkt en waarmee de Minister van LNV heeft ingestemd.</p> <p>Voor wat betreft de looptijd van de projecten loopt het programma volgens de planning.</p> <p>vorige status:🟢</p>
🔍 geen voortgang bekend		
🟢 volgens planning		
🟡 dreigt te overschrijden		
🔴 planning overschreden		