

Voortgangsrapportage Provinciale Staten










Project: N673 Zanddijk Kruiningen - Yerseke



Algemeen			
Periode	vierde kwartaal 2019	Datum	30-01-2020
Status	Concept		

Korte omschrijving van het project	Doel van het project is het realiseren van een duurzaam veilige en onderhoudsarme ontsluiting van de kern Yerseke en de bedrijven in Yerseke (Havenweg, Burenpolder, Korringaweg, Olzendepolder), waarbij zo mogelijk ook andere belangen (waaronder spoorveiligheid, verbetering doorstroming en veiligheid op A58 en de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Reimerswaal) gediend worden.		
Achtergrond	De provinciale weg op de Zanddijk en Molendijk (N673) naar Yerseke kent ernstige knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en onderhoud. Daarom is deze door Gedeputeerde Staten in 2017 in de top 3 is geplaatst van wegen die met voorrang moeten worden aangepakt. Na eerdere studies in 2014 en 2017 hebben Gedeputeerde Staten op 14 mei 2019 de eindrapportage van de eind 2018 gestarte verdiepingsstudie vastgesteld. Hieruit blijkt dat alle onderzochte alternatieven een goede oplossing bieden voor de problematiek op de N673.		
Relevante besluiten	GS	Principe definitief plan voor uitvoering van een eerste fase volgens tracé 3c is door GS op 27 september 2017 vastgesteld; In 2018 heeft GS besloten fase 1 vooralsnog niet uit te voeren en eerst een verdiepende studie uit te voeren naar de mogelijkheden van een totaaloplossing. De eindrapportage van deze verdiepingsstudie is door GS op 21 mei 2019 vastgesteld. In september 2019 heeft GS besloten om nog geen voorkeur alternatief vast te stellen maar eerst in overleg te gaan met het ministerie van IenW over cofinanciering door het Rijk. Op 3 december 2019 heeft GS besloten dat alternatief Bruin het voorgenomen voorkeursalternatief is en te starten met een informele inspraakprocedure.	
	PS	Beschikbaarstelling voorbereidingskrediet van € 1,1 mln.(PS 10-11-17 € 800.000 en PS 8-6-18 aanvulling met € 300.000)	


Betrokkenen		Akkoord
Bestuurlijk opdrachtgever	dhr. A.J. van der Maas	
Ambtelijk opdrachtgever	dhr. Drs. L.M.L.M. Prevaes	
Projectleider	mevr. ir. E.A. Dekker	


Voortgang algemeen	<p>In het laatste kwartaal van 2019 is het volgende gerealiseerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in september en december 2019 zijn Provinciale Staten over de voortgang van het project geïnformeerd middels een brief - een verkenning is uitgevoerd naar de financiële haalbaarheid van alternatief Groen; daarbij is gebleken dat het Rijk en de gemeente Reimerswaal niet of slechts beperkt willen of kunnen bijdragen aan de dekking van de meerkosten - lenW laat een second opinion uitvoeren over de Rijksbelangen die eventueel gediend zouden kunnen worden door de uitvoering van het project Zanddijk. In maart 2020 zijn hiervan de resultaten bekend en zal een gesprek plaats vinden tussen Zeeland en ministerie lenW op basis van het oordeel van de plannen via de second opinion - in het kader van het Landelijke Verbeterprogramma Overwegen zijn o.l.v. Prorail drie werksessies gehouden, die hebben geresulteerd in een integrale probleemanalyse en verkenning en keuze van kansrijke oplossingsrichtingen - de definitieve rapportage van het verkeersonderzoek van Goudappel Coffeng is afgerond - er is overleg gevoerd met verschillende betrokken partijen, waaronder de Ondernemersvereniging Reimerswaal, Kotra en bewoners en ondernemers aan het Kaasgat - op basis van een verschilanalyse met de door de OVR uitgebrachte second opinion zijn enkele aanpassingen in de provinciale kostenramingen (opgesteld door RHDHV) doorgevoerd - GS hebben op 3 december 2019 besloten om tracé Bruin aan te wijzen als het voorgenomen voorkeursalternatief - op 9 december zijn Provinciale Staten met een presentatie geïnformeerd over het voorgenomen voorkeursalternatief van GS. 		
Voortgang projectfase	Perc gereed	Begin	Eind
Initiatiefase	90		30-04-2020
Definitiefase	0	01-01-2020	30-09-2020
Ontwerpfase	0	01-10-2020	30-09-2021
Vorbereidingsfase	0	01-10-2021	30-09-2023
Realisatiefase	0	01-10-2023	30-09-2025
Nazorgfase	0	01-10-2025	01-05-2026
Beheersaspecten	Status	Toelichting	
Geld		<p>Van het voorbereidingsbudget van € 1,1 mln. is inmiddels € 406.000 besteed/verplicht. De verwachting is dat het beschikbare bedrag voldoende is voor de voorbereidingsfase. Voor de volgende fases wordt een financieel voorstel aan PS voorgelegd.</p>	


		vorige status:	
Organisatie		Bij de start van de definitiefase zal de projectorganisatie opnieuw worden ingericht en afgestemd op de benodigde capaciteit en competenties voor de komende fases. Daarbij zal het Handboek Projecten en Programma's leidend zijn. In het vierde kwartaal is vooruitlopend hierop het omgevingsmanagement reeds geïntensiveerd.	
		vorige status:	
Risico's		Na een eerste risicosessie over het traject van de verdiepingsstudie is een nadere inventarisatie uitgevoerd met betrekking tot de risico's rond de voorbereiding en daadwerkelijke realisatie van het voorgenomen voorkeursalternatief (Bruin).	
		vorige status:	
Kwaliteit		Met de oplevering van het (extern) uitgevoerde onderzoek waren GS in staat om een voorlopige voorkeursvariant te kiezen uit de vier uitgewerkte tracéalternatieven te maken. De Ondernemersvereniging Reimerswaal heeft een second opinion laten uitvoeren op de provinciale kostenraming. Op hoofdlijnen zijn de systematiek en de resultaten van de provinciale kostenraming bevestigd. Naar aanleiding van de second opinion is onze raming op enkele onderdelen herzien.	
		vorige status:	
Informatie		In maart 2017 zijn PS met een voortgangsbrief geïnformeerd over het project. Provinciale Staten zijn over het verloop van het project op de hoogte gehouden via brieven van 3 september 2019 en 6 december 2019. Op 24 mei 2019 en 9 december 2019 zijn PS via informatiebijeenkomsten op de hoogte gesteld van de toen meest actuele situatie. Naar aanleiding van het GS-besluit van 3 december 2019 is een nieuwsbrief uitgebracht en in Yerseke en omgeving verspreid. In december 2019 is in Yerseke een informatieavond gehouden over het project voor belangstellenden.	
		vorige status:	

Tijd		<p>Gedeputeerde Staten hebben volgens planning vóór het einde van 2019 met de keuze voor Bruin een voorgenomen voorkeursalternatief bepaald.</p> <p>De informele inspraakperiode loopt van 9 december t/m 20 januari. De inbreng zal verwerkt worden in het voorstel over de vervolgaanpak van het project, dat aan Provinciale Staten zal worden toegezonden. Het statenvoorstel voor de vervolgfases wordt door het college aangeboden nadat duidelijkheid bestaat over de resultaten van de second opinion en de bestuurlijke visie van de gemeente Reimerswaal. De verwachting is dat deze in maart 2020 beschikbaar zijn.</p>	
		vorige status:	

 geen voortgang bekend

 volgens planning

 dreigt te overschrijden

 planning overschreden