

Geleidebrief informatief

Naam voorstel 17024587	Brief GS van 27 oktober 2017 met voortgangs-rapportages grote projecten derde kwartaal 2017 (17023297)		
Betreft vergadering	Commissie Ruimte	24 november 2017	
	Commissie Economie	24 november 2017	
	Commissie Bestuur	1 december 2017	
Te verzenden aan	Statenbreed via iBabs		
Verzenddatum	6 november 2017		
Commissiegriffiers	Alma van Wallenburg	0118 – 63 12 65	ac.v.wallenburg@zeeland.nl
	Annemieke Lobik	0118 – 63 18 88	am.lobik@zeeland.nl
	Margreeth Trimpe	0118 - 63 14 37	me.trimpe@zeeland.nl
Statenadviseur	Simon de Visser	0118 – 63 15 94	s.de.visser@zeeland.nl
Inhoudelijk ambtenaar	Bregina Allewijn	0118 – 63 14 42	bl.allewijn@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder per project	C.M.M. Schönknecht: Marinierskazerne (Economie), Natuurpakket Westerschelde (Ruimte) B. de Reu: Waterdunen (Ruimte) J. de Bat: Perkpolder (Ruimte), Thermphos (Bestuur), Kwartaalrapportage provinciaal risicoprofiel (Bestuur) A.J. van der Maas: N62 Sloeweg (fase 2) en N62 Tractaatweg (Economie)		

Inhoudelijk	
Aanleiding	Voortgangsrapportages grote projecten gaan per kwartaal naar PS.
Bevoegdheid	GS
Wat stellen GS voor?	GS informeren PS per kwartaal over de voortgang van de grote projecten en het provinciaal risicoprofiel.
Toelichting	Dit betreft de voortgangsrapportage over het derde kwartaal 2017 voor de projecten Marinierskazerne, Thermphos, Perkpolder, Waterdunen en Natuurpakket Westerschelde. De rapportages van de Sloe- en de Tractaatweg worden z.s.m. later toegezonden. Verder is de kwartaalrapportage over de bijstelling van het risicoprofiel opgenomen.
Kosten en risico's	<p><u>Programma Natuurpakket Westerschelde</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Belangrijkste risico's: <ul style="list-style-type: none"> ○ Uitspraak Hoge Raad in onteigeningsprocedure Hedwigepolder. 29 september 2017 heeft de Advocaat Generaal aan de Hoge Raad geadviseerd dat er onvoldoende is gekeken naar de mogelijkheden van zelfrealisatie door de heer de Cloedt;

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Nadere uitwerking van de buitendijkse projecten bij Hoofdplaat en Ossensisse. Over de planuitvoering is een separate brief gestuurd; ○ Het pakket maatregelen moet voldoen aan de eisen van de Europese Commissie • Van de opgave van 600 ha is 92 ha gerealiseerd, 63 ha in uitvoering, 335 ha in voorbereiding voor uitvoering en 119 ha in planvoorbereiding. <p><u>Provinciaal risicoprofiel</u> In de kwartaalrapportage over het risicoprofiel is nog geen rekening gehouden met de ontwikkelingen in het derde kwartaal met betrekking tot Thermphos en Perkpolder. Dit gebeurt pas wanneer de benodigde formele procedures zijn verlopen. Het weerstandsvermogen en de algemene reserve voldoen aan de door de provincie Zeeland gestelde normen.</p> <p><u>Marinierskazerne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Van het beschikbaar gestelde provinciale budget (€ 15 miljoen) resteert nog € 4.4 miljoen. • Beschikbare budget op project onvoorzien bedraagt € 583.000, dit is voldoende om de ingeschatte risico's te dekken; • Oplevering van de kazerne is in 2022 gepland. <p><u>Waterdunen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Afgelopen jaar hebben diverse risicosessies plaatsgevonden, deze zijn verwerkt in het risico-inventarisatiesysteem. De uitkomsten geven geen aanleiding tot het direct bijsturen van het project. Eind 2018 wordt een herziene GREX 2018 aan PS aangeboden; • Afronding was gepland op 1 augustus 2018. In de GREX 2018 wordt ingegaan op vertragingen en wordt een actueel overzicht van de planning van de verschillende onderdelen gegeven. <p><u>Thermphos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • In een separaat voorstel aan PS wordt ingegaan op het rapport van de commissie Samsom en de dekking van de extra benodigde provinciale bijdrage van € 27,7 miljoen; • De implementatie van het rapport Samsom zorgt voor een aangepast risicoprofiel voor de provincie Zeeland. In de volgende kwartaalrapportage wordt hierop ingegaan; • Volledige sanering zal tot minimaal 2020 doorlopen. <p><u>Perkpolder</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • PS hebben een garantie verstrekt van € 3,3 miljoen bij de overdracht van het project aan de gemeente Hulst. De overeenkomsten worden naar verwachting in het vierde kwartaal 2018 ondertekend.
Overige informatie	De commissies behandelen elk de toegewezen onderwerpen en de daarop betrekking hebbende projectrapportages.