

Voortgangsrapportage Provinciale Staten

Project: Zeeuws Deltaplan Zoet Water

Algemeen			
Periode	februari/maart/april 2021	Datum	20-4-2021
Status	Definitief		

Korte omschrijving van het project	Doel van het Zeeuws Deltaplan Zoet Water is om Zeeland in 2050 weerbaar tegen zoetwatertekorten te maken, zoals die ambitie voor heel Nederland in september 2019 is bepaald in het Bestuurlijk Platform Zoet Water (BPZ). De actuele zoetwatersituatie, die door autonome ontwikkelingen van zeespiegelstijging en klimaatverandering onder druk staat, zal via een actieve aanpak bestendigd en zo mogelijk verbeterd moeten worden.		
Achtergrond	Door de klimaatverandering is sprake van een toenemende vraag naar zoet water en een toenemend risico op een mindere beschikbaarheid. De zorgen hierover hebben eind 2017 geleid tot een breed gedragen motie van Provinciale Staten (PS), waarin het college van Gedeputeerde Staten (GS) gevraagd is om -samen met relevante stakeholders- te komen tot een Zeeuws Deltaplan Zoet Water (ZD ZW). Via dit plan kan een samenhangende aanpak en regie voor voldoende zoet water en goede waterkwaliteit worden geborgd. Dit vanuit het vitale belang van de vruchtbare delta's voor de voedselproductie en het in standhouden van de reguliere zoete landbouw en natuur in Zeeland. Plannen en initiatieven zijn nodig om met financiële steun van het Rijk de beschikbaarheid van zoet water en de waterkwaliteit te borgen. Voor de uitvoering van de motie hebben GS in eerste instantie per brief van 19-12-2018 verwezen naar het lopende onderzoek in het kader van de Proeftuin Zoet Water. In de proeftuin zoet water worden praktijk proeven uitgevoerd om de beschikbaarheid van zoet water bij ondernemers te vergroten, maar wordt ook ingezet op het zuiniger omgaan met water en gedragsbeïnvloeding. Nadat duidelijk was geworden dat PS de afdoening te smal vonden en ook naar (huidige en mogelijke nieuwe) zoetwateraanvoer en andersoortige maatregelen gekeken zou moeten worden, hebben GS in het coalitieakkoord afgesproken om tot een ZD ZW te komen.		
Relevante besluiten	GS	De zorgen over de effecten van klimaatverandering op de zoetwatersituatie hebben 10 november 2017 geleid tot een motie van PS, om samen met relevante stakeholders te komen tot een ZD ZW. Naar aanleiding van deze motie is het opstellen van een dergelijk plan als voornemen opgenomen in het coalitieakkoord 2019-2023 "Samen verschil maken". Vervolgens zijn de volgende besluiten genomen: • Op 7 april 2020 de startnotitie voor het project vastgesteld en aan PS toegezonden. • Op 18 augustus 2020 het opgestelde projectplan vastgesteld en ter informatie aan PS verstuurd. Het eindfasedocument, waarmee de definitiefase wordt afgerond en het project overgaat naar de onderzoeks- en planvormingsfase, is ter instemming voorgelegd aan PS.	

		Op 23 maart 2021 een kadernotitie vastgesteld en ter consultatie aangeboden aan externe partners. Ook individuele Zeeuwen hebben de mogelijkheid om een reactie te sturen.
	PS	- Motie "Deltaplan Zoetwater" 10 november 2017 (zie hierboven bij 'GS') - PS besluit "Zomernota 2019 Samen verschil maken in Zeeuwse opgaven" 15 november 2019: project ZD ZW benoemd als groot project. - PS besluit 29 mei 2020: Op basis van de "startnotitie ZD ZW" start van dit grote project. - Op 25 september 2020 hebben PS ingestemd met afronding van de definitiefase en overgang naar de onderzoeks- en planvormingsfase.

Betrokkenen			
Bestuurlijk opdrachtgever	mevr. drs. A. Pijpelink		
Ambtelijk opdrachtgever	dhr. Drs. L.M.L.M. Prevaes		
Projectleider	dhr. C. Mol		
Voortgang algemeen		Het project bevindt zich momenteel in de onderzoeks- en planvormingsfase. De afgelopen maanden zijn zoveel mogelijk initiatieven en onderzoeken in beeld gebracht. De inzichten, opgaven en kansen die daarbij naar boven kwamen, staan beschreven in een kadernotitie. Deze notitie is vooral richtinggevend en bespreekt de belangrijkste issues en keuzes: welke richting lijkt het op te gaan, welke aanpak lijkt nu haalbaar en wat niet? De kadernotitie is vastgesteld door GS en ter consultatie aangeboden. Na de consultatieronde wordt de eventueel bijgestelde kadernotitie (opnieuw) vastgesteld door GS en besproken in de commissie Ruimte. De gekozen strategie, vastgelegd in deze kadernotitie, vormt de basis voor het ZDZW.	
Voortgang projectfase	Perc gereed	Begin	Eind
Initiatiefase	100%	01-04-2020	31-05-2020
Definitiefase	100%	01-05-2020	30-09-2020
Onderzoeks- en planvormingsfase	50%	01-09-2020	30-09-2021
Nazorgfase	0%	01-09-2021	31-10-2021

Beheersaspecten	Status	Toelichting	
Geld		vorige status:	
		Projectbudget voor het opstellen van het ZD ZW is beschikbaar voor de jaren 2020 en 2021 op de begrotingspost "Deltaprogramma Zoet Water" namelijk € 710.122 in 2020 en € 479.686 in 2021. Middels een projectadministratie wordt het projectbudget gedetailleerd geadministreerd. Het boekjaar 2020 is inmiddels afgesloten; in totaal is € 564.845 uitgegeven: Vanuit het budgetbudget 2020 is € 111.730 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een praktijkonderzoek "Ondergronds beregenen" door de stichting ter exploitatie van Proefboerderij Rusthoeve.	

		• Bijdrage van € 303.645 aan de broedplaats Gemeente Schouwen. • Werkzaamheden met betrekking tot het project Drainstore voor een bedrag van € 79.250. • Diverse onderzoeken/verkenningen en communicatie € 70.220. Het in 2020 niet-bestede projectbudget zal in 2021 worden herbestemd uit het rekeningresultaat bij de jaarstukken 2020. Dit zal in juni 2021 aan PS worden voorgelegd bij de behandeling van de jaarstukken 2020. Met betrekking tot het, voor de uitvoering van het ZD ZW benodigde, budget en het provinciaal aandeel hierin, is een financieringsvoorstel voorgelegd voor de voorjaarsconferentie 2021.	
Organisatie		vorige status:	
		Geen bijzonderheden.	
Risico's		vorige status:	
		Binnen het projectplan zijn risico's onderkend met name qua kwaliteit, tijd en imago. Deze risico's zijn aangedragen en besproken binnen de (externe) werkgroep en zijn in NARIS vastgelegd. In maart 2021 heeft vervolgens een risicosessie plaatsgevonden binnen het projectteam. Als gevolg van deze risicosessie zijn risico's, inclusief beheersmaatregelen, geactualiseerd in Naris. Hierbij is een onderscheid gemaakt in risico's ten aanzien van het opstellen van het ZD ZW en de uitvoering van dit plan. Uit de risico analyse komt naar voren dat netwerksturing van belang is voor de uiteindelijke kwaliteit van het ZD ZW en dat er vanuit het project meer inspanning dan gebruikelijk geleverd moet worden om de gewenste input te verkrijgen. Het risico is bekend en er wordt op gestuurd. Desondanks is blijvende waakzaamheid op dit punt van groot belang waardoor de status oranje is toegekend.	
Kwaliteit		vorige status:	
		Wat betreft de kwaliteit wordt onderscheid gemaakt tussen de inhoudelijke kwaliteit en de kwaliteit van het proces. Bewaking van de inhoudelijke kwaliteit van onderzoeksprojecten gebeurt door de senior adviseur in samenwerking met de begeleidingsgroep, die voor het betreffende onderzoek geformeerd is. Ook het Deltafonds heeft hierin een rol, omdat deze de projectvoorstellen screent. Bewaking van de inhoudelijke kwaliteit van fasedocumenten gebeurt in twee stappen, allereerst via het projectteam en externe werkgroep en vervolgens via peer review (voorleggen van documenten aan een of meer mensen buiten het project).	

Informatie		vorige status:	
		Het ontwerp ZD ZW zal voorgelegd worden aan GS en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Scheldestromen. Bestuurlijke afstemming met de gemeenten en met de andere betrokken partijen vindt plaats via het OZO thema-overleg Klimaat, Energie & Milieu en de PCGR. Aan het OZO thema-overleg wordt deelgenomen door bestuurders en ambtenaren van Provincie, Waterschap Scheldestromen en gemeenten. Zo nodig worden deze gremia (ad-hoc) uitgebreid (met bijvoorbeeld Evides en/of Rijkswaterstaat) om tot een goede afstemming tussen alle betrokken partijen te kunnen komen. Formele besluitvorming over het ZD ZW zal plaats vinden door PS en de Algemene Vergadering van het Waterschap Scheldestromen. Deze besluitvorming wordt voorafgegaan door een gezamenlijke openbare consultatieronde.	
Tijd		vorige status:	
		Het project verloopt volgens planning, welke is aangegeven bij bovenstaande "Voortgang projectfase".	



volgens planning



dreigt te overschrijden



planning overschreden