

Gedeputeerde Staten**Provinciale Staten**
T.a.v. Voorzitter**onderwerp**
Nieuwe Sluis Terneuzen**kenmerk**
20025009
**behandeld door**
M.M.C. Buuron
+31 118 631032**verzonden**

Middelburg, 18 augustus 2020

Geachte voorzitter,

Op 20 juli 2020 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer gemeld dat het project Nieuwe Sluis Terneuzen vertraagd is. In de brief aan de Tweede Kamer is gemeld: "Door omstandigheden op de bouwplaats is vertraging van drie maanden opgetreden bij de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen. Bovendien zijn er nog gesprekken lopende over een aantal issues (waaronder Corona) die een impact kunnen hebben op de opleverdatum. De opleverdatum, die in overleg met de aannemer geschoven is naar maart 2023, kan hierdoor nog enigszins verder uitlopen ten opzichte van de opleverdatum die oorspronkelijk eind 2022 voorzien was. De exacte vertraging kan nu nog niet bepaald worden; Rijkswaterstaat is hierover in overleg met de aannemerscombinatie Sassevaart. Het project Nieuwe Sluis Terneuzen wordt uitgevoerd in een Vlaams- Nederlandse samenwerking."

De Provincie Zeeland heeft een bijdrage van 2,5 miljoen euro betaald voor de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen. Via een stuurgroep van de gemeente Terneuzen zijn Zeeuwse regionale betrokken partijen (waaronder de provincie) in de stuurgroep van de Nieuwe Sluis Terneuzen vertegenwoordigd. Gezien deze (weliswaar beperkte) betrokkenheid en het belang van dit project voor Zeeland achten wij het van belang u op de hoogte te stellen van deze vertraging

Met vriendelijke groet,

gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris