



kantooradres : Laan van Zuid Hoor 59
2289 DC Rijswijk
telefoon : 070-3197990
telefax : 070-3191055
e-mail adres : info@udm.nl
internet adres : www.udm.nl
k.v.k. Rotterdam : 24385482
abn-amro bank : 48.94.00.973
btw nummer : NL 8150.56.874.B.01

Provincie Zeeland
Directie Ruimte, Milieu en Water
T.a.v. De heer G. Schrage
Postbus 165
4330 AD MIDDELBURG

PROVINCIE ZEELAND
DIRECTIE RMW
AFD. mHy AMBT.
AFD. TERMIJN L. Vermeer
DATUM - 2 NOV. 2009
DOC.NR. 09035610
ZAAK NR.
CLASS.

Datum : 28 oktober 2009
Ons kenmerk : udm/09050501
Ons briefnr. : UP09.05.1615/Hjo
Behandeld door : De heer Han Joling

Betreft: Evaluatieverslag deelsanering sanering kanaal door Walcheren te Middelburg.

Geachte heer Schrage,

Inzake bovengenoemde aangelegenheid doen wij u bijgaand, in vijfvoud, onze rapportage toekomen:

Graag verzoeken wij u e.e.a. in behandeling te nemen en verder af te wikkelen.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer Han Joling, bereikbaar via telefoonnummer 070 - 319 79 90.

Wij vertrouwen erop u hiermede van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,
UDM west B.V.

Dhr. ing. René Berg
Adjunct directeur UDM



kantooradres : Laan van Zuid Hoor 59
2289 DC Rijswijk
telefoon : 070-3197990
telefax : 070-3191055
e-mail adres : info@udm.nl
internet adres : www.udm.nl
k.v.k. Rotterdam : 24385482
abn-amro bank : 48.94.00.973
btw nummer : NL 8150.56.874.B.01

Rapportage

**EVALUATIEVERSLAG
DEELSANERING SANERING
KANAAL DOOR WALCHEREN TE MIDDELBURG**
Projectnummer: 09050501.EVA01
Wbb ZL068700347

Opdrachtgever : Van den Herik-Sliedrecht
t.a.v. de heer M. Keijzer
Postbus 191
3360 AD SLIEDRECHT

Opgesteld door : dhr. Han Joling
Adviseur

Gecontroleerd door : dhr. Gert Jan de Bruin
Senior Adviseur

VERSIE	DATUM	VERSIE	PARAAF controlerende
1	27 oktober 2009	definitief	B/a

Op deze rapportage zijn de algemene voorwaarden van UDM west B.V. van toepassing
FILE: 09050501.EVA01.



INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING

1. INLEIDING	1
1.1 Algemeen	1
1.2 Aanleiding	1
1.3 Doelstelling	1
1.4 Toetsingskader	1
1.5 Kwaliteitsborging	1
2. ALGEMENE GEGEVENS	3
2.1 Algemeen	3
2.2 Uitgevoerd bodemonderzoek	3
2.3 Verontreinigingssituatie	4
2.4 Bij de sanering betrokken instanties	4
3. UITVOERING VAN DE SANERING	6
3.1 Definitie van het saneringsgeval	6
3.2 Definitie van randvoorwaarden en uitgangspunten	6
3.3 Meldingen en vergunningen	6
3.4 Uitvoering van waterbodemsanering	7
3.5 Wijze van rapporteren	8
3.6 Registratie van afgevoerde hoeveelheden	8
4. CHEMISCHE ANALYSES EN EINDSITUATIE SANERING	9
4.1 Monsterselectie en analyses	9
4.2 Toetsing van analyseresultaten	9
4.3 Interpretatie toetsing	10
4.4 Uitpeiling	10
4.5 Restverontreinigingen	11
4.6 Beoordeling aan doelstellingen	11
5. CONCLUSIE	12
LITERATUUR	14

BIJLAGEN

1	Ligging onderzoeksgebied en kadastrale kaart
2	Situatietekening met controlemonsters waterbodem
3	Inpeil gegevens waterbodem diepte
4	Logboek milieukundig begeleider inclusief weeg- en transportbonnen afgevoerde baggerspecie
5	Analysecertificaten controlemonsters
6	Toetsing analyseresultaten
7	Foto's
8	Algemene voorwaarden

1. INLEIDING

1.1 Algemeen

In opdracht van Van den Herik-Sliedrecht te Sliedrecht heeft UDM west B.V. te Rijswijk een evaluatieverslag opgesteld van de deelsanering waterbodembodem van klasse 4 baggerspecie uit het Kanaal door Walcheren te Middelburg nabij de toekomstige kruising met de N57. Het werk is een onderdeel van de sanering van het kanaal door Walcheren bekend onder Wbb code ZL068700347.

1.2 Aanleiding

De aanleiding voor het opstellen van het evaluatieverslag wordt gevormd door de voorwaarden zoals verwoord in de beschikking op het saneringsplan (beschikking afgegeven door de Provincie Zeeland met kenmerk RMW0609015, d.d. 4 augustus, Wbb code ZL068700347).

1.3 Doelstelling

Het doel van het evaluatieverslag is het beschrijven van de daadwerkelijk uitgevoerde saneringswerkzaamheden, de milieukundige eindsituatie en eventueel nog te treffen beheersmaatregelen.

Het evaluatierapport behandelt tenminste de volgende aspecten:

- beschrijving van de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden,
- kopie van het logboek,
- vervoers- en weegbonnen van de afgevoerde baggerspecie,
- hoeveelheden gebaggerd slib en de bestemming daarvan,
- beschrijving van de eindsituatie en eventuele achtergebleven restverontreinigingen,
- eventuele veiligheids- en/of milieu-incidenten,
- eventueel monitorings- of nazorgplan.

1.4 Toetsingskader

Als toetsingskader gelden het saneringsplan en daarop afgegeven beschikking. De analyseresultaten van de controlemonsters zijn getoetst aan de normen van de 4^{de} Nota Waterhuishouding (NW4, Ministerie van V & W, december 1998).

1.5 Kwaliteitsborging

UDM Adviesbureau B.V. en haar werkmaatschappijen zijn gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 9001-2000. Voor de uitvoering van de werkzaamheden beschikt UDM over de volgende certificaten:

- Milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsaneringen conform SIKB 6000 (VKB protocol 6001, 6002, 6003);
- Veiligheidscertificaat VCA**.

Het voorliggende evaluatieverslag is op zorgvuldige wijze opgesteld, volgens algemeen geldende richtlijnen en voorschriften (zie de literatuurlijst). De uitgevoerde werkzaamheden en het voorliggende rapport voldoen aan het VKB protocol 6003.

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door een AS3000 geaccrediteerd laboratorium. De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder de vigerende algemene voorwaarden van UDM.



UDM is buiten de opdracht / het contract voor het voorliggend onderzoek, op geen enkele juridische, financiële, personele of andere wijze waardoor de onafhankelijke status van een onderzoek in gevaar kan komen, gelieerd of verbonden aan zijn opdrachtgevers.

In geval opdrachtgever de onderzoeksresultaten in dit rapport aan derden ter beschikking stelt, worden deze geacht daarmee de werking van de toepasselijke algemene voorwaarden en het eventueel in de offerte en het rapport gemaakte voorbehoud met betrekking tot de onderzoeksresultaten, te aanvaarden als bepalend voor door hen jegens ons aan het onderzoek te ontlelen rechten.

2. ALGEMENE GEGEVENS

2.1 Algemeen

De deelsaneringslocatie betreft een gedeelte van het Kanaal door Walcheren ter hoogte van de toekomstige kruising met de N57. De deelsaneringslocatie is een onderdeel van deelgebied Hotspot KM2. De deelsaneringslocatie heeft een lengte van ca. 200 meter. De coördinaten van de locatie volgens de Topografische Kaart van Nederland zijn: $x = 33.204$ / $y = 391.701$. De ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven op de regionale overzichtskaart (bijlage 1). De onderzoekslocatie is gelegen aan de westzijde van het industriegebied Arnestein

Langs een gedeelte van de deelsanering ter hoogte van de insteekhaven is een damwand aanwezig ten behoeve van de werkzaamheden aanleg kruising N57.

Rijkswaterstaat heeft in 1992 het Kanaal door Walcheren overgedragen aan de Provincie Zeeland (overeenkomst tussen Rijk en provincie Zeeland nr. Z 2943 d.d. 22 december 1988, deellovereenkomst NAT nr. ZL-3298 d.d. 17 december 1991). De waterbodem in het kanaal is verontreinigd. Er bestaat een saneringsurgentie die in hoofdzaak is gebaseerd op enerzijds het actuele risico van verspreiding van koper naar het oppervlaktewater en anderzijds op het actuele risico voor het ecosysteem. In het verband met de saneringsplicht, welke nog bij het Rijk ligt, is een waterbodemsanering uitgevoerd. De deelsaneringslocatie is, vooruitlopend op de sanering van het Kanaal door Walcheren, uitgebaggerd volgens vooraf vastgestelde gegevens uit het saneringsplan. De doelstelling hierbij is het saneren van 95% van de aanwezige koper verontreiniging. De deelsaneringslocatie betreft het gedeelte nabij de toekomstige kruising met de N57. Een situatietekening met de afbakening van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 2.

2.2 Uitgevoerd bodemonderzoek

Op de locatie zijn eerder de volgende (bodem)onderzoeken uitgevoerd. Het zijn in chronologische volgorde:

- AKWA. Actualisatieonderzoek waterbodem Kanaal door Walcheren. Werkdocument WAU.KWO-3-02022, 2002;
- AKWA. Nader onderzoek Kanaal door Walcheren. Actuele risico's voor het ecosysteem. AKWA rapportnr. 03.004, december 2003.
- AKWA. Kanaal door Walcheren. Beoordeling van de ecologische waterbodemkwaliteit aan de hand van Macrofauna. RIZA werkdokument 2003.233X, december 2003;
- AKWA. Nader onderzoek Kanaal door Walcheren. Actuele risico's van verspreiding van verontreinigingen via het grondwater. AKWA rapportnr. 03.003, december 2003;
- AKWA. Nader onderzoek Kanaal door Walcheren. Actuele risico's van verspreiding naar/ via oppervlaktewater. AKWA rapportnr. 03.005, maart 2004.
- AKWA. Saneringsvisie Kanaal door Walcheren. Documentnummer WAU.KWO-3-03074, oktober 2004;
- Grontmij. Saneringsonderzoek Kanaal door Walcheren. Fase 1: gegevensinwinning. Documentnummer 13/99055507/vZ, februari 2005;
- Grontmij. Kanaal door Walcheren. Inventariserende studie naar de waterbodemverontreinigingsproblematiek. Juli 1995.
- Grontmij. Kanaal door Walcheren. Saneringsonderzoek Kanaal door Walcheren. Fase 1e-f. Documentnummer 13/99060981/vZ, juli 2005;

- Grontmij. Kanaal door Walcheren. Saneringsonderzoek Kanaal door Walcheren.
- Fase 1e-f, bijlagenrapport. Documentnummer 13/99060237/vZ, augustus 2005;
- G.J. Zwanenburg. Rapport en conclusie ten aanzien van gebiedsoriënterend onderzoek "Kanaal door Walcheren", november 2004;
- Grontmij. Kanaal door Walcheren. Saneringsonderzoek Kanaal door Walcheren. Fase 2. Documentnummer 13/99066993/vZ, maart 2006;
- Royal Haskoning. Kanaal door Walcheren. Onderzoek naar resuspensie door scheepvaart. Rapportnummer 9R2103.01, juli 2005.
- Deep, Geofysisch onderzoek m.b.v. parametrisch echolood, Kanaal door Walcheren, kenmerk P1395, d.d. 16 maart 2006.
- Grontmij, Proef hoeveelheidsbepaling Kanaal door Walcheren, kenmerk 211935.mbg.312.R001, d.d. 21 december 2006.
- Grontmij. Archiefonderzoek Kanaal door Walcheren, kenmerk 211935.mbg.312.R003, d.d. 19 december 2006.
- Grontmij. Kanaal door Walcheren en Kanaal door de Oude Arne. Rapportnummer: 216025, april 2007.

2.3 Verontreinigingssituatie

Bij de voorgenomen waterbodemsanering binnen de gemeente Middelburg zal overwegend klasse 4 baggerspecie vrijkomen. Op de deelsaneringslocatie ter hoogte van de toekomstige kruising met de N57 zal over een oppervlak van circa 8.000 m² baggerspecie vrijkomen met de parameter koper als klassenbepalende parameter. De gemiddelde baggerdikte bedraagt circa 0,5 meter. In totaal is ter plaatse van de deelsaneringslocatie circa 3.700 m³ klasse 4 baggerspecie aanwezig.

2.4 Bij de sanering betrokken instanties

Tabel 2.7.1 Betrokken personen en bedrijven

Taak	Gegevens
Opdrachtgever	Ministerie van Verkeer en Waterstaat/ RWS Zeeland Middelburg Postbus 5014 4330 JA Middelburg De heer G. vd Maas Telefoon: 0118-622760
Opdrachtgever	Kombinatie uitvoering N57 De heer M. Joziase
Directievoering	Kombinatie uitvoering N57 De heer M. Joziase
Milieukundige begeleiding	UDM west B.V. Laan van Zuid Hoorn 59 2289 DC Rijswijk dhr. Han Joling MKB'er dhr. J. ten Dam Telefoon: 070-3197990 Fax: 070-3191055

Uitvoerder	Van den Herik-Sliedrecht Postbus 191 3360 AD Sliedrecht De heer A. Ouwerkerk Telefoon: 06-20003249 De heer H. Berg Telefoon: 06-10558639
Afzet van verontreinigde baggerspecie	Depot Slufter Noordzeeboulevard 501 3199 LC Maasvlakte Rotterdam De heer P.L.Th. de Beijer Telefoon: 010 252 2303
Bevoegd gezag	Provincie Zeeland Directie Ruimte, Milieu en Water Het Groenewoud 1 Middelburg De heer G. Schrage / M Hordijk Handhaver de heer R. de Nooijer

3. UITVOERING VAN DE SANERING

3.1 Definitie van het saneringsgeval

Op de locatie is sprake van klasse 4 verontreinigde baggerspecie met de kritische parameter koper. De omvang van de te saneren baggerspecie (historisch geval van bodemverontreiniging) bedraagt circa 3.700 m³ zoals is vastgesteld in het saneringsplan (Grontmij Nederland bv, Saneringsplan Kanaal door Walcheren, documentnummer 13/99066138/Zw, d.d. 25 april 2006). Van de bovenzijde van de te verwijderen baggerspecie is tevens op basis van GIS een digitaal terreinmodel (DTM) samengesteld. Op basis van het saneringsplan en uitgangspunt (tevens verificatie AKWA/bouwdienst RWS), van 95% te verwijderen koper verontreiniging toekomstige kruising Kanaal door Walcheren / N57 te Middelburg. De specie is afgevoerd naar het Depot Slufter.

3.2 Definitie van randvoorwaarden en uitgangspunten

Voor uitvoering van de waterbodemsanering zijn de volgende randvoorwaarden en uitgangspunten gehanteerd:

- De sanering dient te voldoen aan het door de Provincie Zeeland beschikte saneringsplan (Beschikking RMW0609015, d.d. 4 augustus 2006; Grontmij Nederland bv, Saneringsplan Kanaal door Walcheren, rapportnummer 13/99066138/Zw, d.d. 25 april 2006).
- Voor de uitvoering zal middels een zogenaamde milieu-knijpbak vanaf de boot "Theodorus" een laag van ca. 0,5 meter, circa 3.700 m³ klasse 4 baggerspecie worden verwijderd.
- De verontreinigde baggerspecie dient te worden gestort in een daarvoor vergund baggerdepot (Depot Slufter).
- De milieukundige begeleiding en evaluatie van een waterbodemsanering dient te worden uitgevoerd overeenkomstig het protocol VKB 6003 van de SIKB.
- Vanwege het feit dat er geen terugsaneerwaarden zijn vastgesteld, wordt na het verwijderen van de baggerspecie de milieuhygiënische kwaliteit van de "nieuwe" waterbodem bepaald.
- Uitgangspunt is dat de onaanvaardbare risico's verwijderd dienen te worden waarbij gestreefd wordt naar het verwijderen van 95% van de te verwijderen hoeveelheid.
- De waterbodemsanering dient te voldoen aan de door het bevoegd gezag gestelde eisen en vergunningen.

3.3 Meldingen en vergunningen

Ten behoeve van de sanering en voorafgaand aan de uitvoering daarvan, was de aanvraag van een aantal vergunningen noodzakelijk. Het betreft de onderstaande meldingen en vergunningen.

Beschikking geval van waterbodemverontreiniging

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 04-08-2006 een beschikking afgegeven op het geval van waterbodemverontreiniging, de urgentie van saneren en het saneringsplan (Grontmij Nederland bv, Saneringsplan Kanaal door Walcheren, rapportnummer 13/99066138/Zw, d.d. 25 april 2006).

Melding i.v.m. wet bodembescherming

Aan de provincie Zeeland is op 18 september 2009, twee weken vóór aanvang van de waterbodemsanering, schriftelijk een melding uitgevoerd. De waterbodemsanering is op 7 oktober 2009 gestart.

Melding einde deelsanering.

Op 20 oktober 2009 is schriftelijk aan de provincie Zeeland gemeld dat de deelsanering is beëindigd. De sanering is op 15 oktober 2009 beëindigd.

Meldingen van afwijkingen op het saneringsplan

Er is gedurende de uitvoering van de sanering een afwijkingen ontstaan ten opzichte van het saneringsplan.

Ter plaatse van vak C is tevens de eerste halve meter klei ontgraven aangezien deze eveneens is ingedeeld in klasse 4 waterbodembodem volgens de 4^{de} nota waterhuishouding. Hierbij is ca. 500 m³ extra klei/slib ontgraven.

Ten tijde van de sanering bleek dat in de vakken B en D geen slib aanwezig is.

Meldingen t.b.v. afvoer en transport

Melding aan (verwerker) met betrekking tot afgifte van een afvalstroomnummer en het verstrekken van transport begeleidingsformulieren voor afvoer en transport van verontreinigd slib.

3.4 Uitvoering van waterbodemsanering

De saneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd van 7 t/m 15 oktober 2009. Op 5 oktober heeft er een startwerkoverleg plaats gevonden met alle betrokkenen. De milieukundige begeleiding is uitgevoerd door UDM west B.V. De milieukundige begeleiding is uitgevoerd door, een voor milieukundige processturing en verificatie conform VKB protocol 6003 erkende milieukundig begeleider, dhr. Jan ten Dam.

Tijdens de uitvoering van de baggerwerkzaamheden zijn foto's genomen (bijlage 7). Voor aanvang van de werkzaamheden zijn de veiligheidsaspecten en het gebruik van de deco-unit doorgenomen met de betrokken medewerkers (toolbox-meeting).

Van 7 t/m 15 oktober 2009 is de klasse 4 baggerspecie gebaggerd en afgevoerd. De werkzaamheden geschieden 'in den natte'. Het waterpeil bedraagt ca. 5,0 meter boven de baggerspecie. De baggerspecie wordt gebaggerd middels een zogenaamde milieu-knijpbak vanaf de boot "Theodorus" en via een rooster met een maaswijdte van 20 cm overgebracht in vloestofdichte (beun)schepen de "Tuimelaar" en de "Deo Juvante". De (beun)schepen transporteren de baggerspecie vervolgens naar de losplaats "Ardea" van de Beheerorganisatie Slufter.

De saneringswerkzaamheden zijn begonnen ter plaatse van het vak "A" en geëindigd ter plaatse van vak H. Hierbij wordt opgemerkt dat tijdens de sanering bleek dat ter plaatse van de vakken B en D geen baggerspecie aanwezig is.

Na uitvoering van de deelsanering is op 15 oktober ter plaatse van vak "C" tevens de overgangslaag van het slib naar de klei bodem verwijderd. Laagdikte van de tussen laag is ca. 0,5 meter. De tussenlaag is verwijderd aangezien deze ook ingedeeld is in NW klasse 4. Hierbij is 542 m³ / 889.41 ton verontreinigd materiaal afgevoerd naar de slufter.

3.5 Wijze van rapporteren

Tijdens de uitvoering van de sanering is door de aannemer en door de milieukundig begeleider van UDM west B.V. dagelijks een logboek bijgehouden.

Het logboek bevat de volgende informatie:

- Dag van werkzaamheden (dagrapport).
- Voortgang waterbodemsanering.
- Hoeveelheden gebaggerde en / of afgevoerde slib (in vrachten / dagstaten).
- Registratie beunbakken.
- Eventuele veiligheidsincidenten.

Het volledige logboek is bij de aannemer Van den Herik-Sliedrecht te Sliedrecht in te zien. In bijlage 3 van het voorliggende rapport is een kopie van het logboek milieukundig begeleider opgenomen.

3.6 Registratie van afgevoerde hoeveelheden

De afgevoerde baggerspecie en de afvoerbestemming zijn weergegeven in tabel 3.6.1. De afvoer van de bagger heeft plaats gevonden van 7 t/m 15 oktober 2009. De kopieën van de begeleidingsformulieren met weergegevens van het verontreinigde baggerspecie zijn opgenomen in bijlage 4.

Tabel 3.6.1: Overzicht afgevoerde hoeveelheid baggerspecie en vuil

Partij	Hoeveelheid		Afvalstroomnr.	Plaats van bestemming
Baggerwerkzaamheden, d.d. 7 en 8 oktober 2009 ("Tuimelaar")	344,22 ton nat	801 m ³	08508RX08016	Depot Slufter, Noordzee boulevard 501 3199 LC Maasvlakte Rotterdam
Baggerwerkzaamheden, d.d. 12 en 13 oktober 2009 ("Deo Juvante")	961,00 ton nat	879 m ³	08508RX08016 ³	Depot Slufter, Noordzee boulevard 501 3199 LC Maasvlakte Rotterdam
Baggerwerkzaamheden, d.d. 13, 14 en 15 oktober 2009 ("Tuimelaar")	1138,00 ton nat	914 m ³	08508RX08016	Depot Slufter, Noordzee boulevard 501 3199 LC Maasvlakte Rotterdam
Totaal afgevoerde hoeveelheid baggerspecie	2.443,22 ton nat	2.594 m³		
Baggerwerkzaamheden, d.d. 15 oktober 2009 ("Deo Juvante")	542,00 ton nat	542 m ³	08508RX08016	Depot Slufter, Noordzee boulevard 501 3199 LC Maasvlakte Rotterdam
Baggerwerkzaamheden, d.d. 7 t/m 15 oktober 2009	2,120 ton	6 m ³ (o.a. plastic, hout, banden, visnetten, puin)	09470700029A	Wielemaker BV, Ampereweg 3 Middelburg.
Totaal afgevoerde hoeveelheid baggerspecie (incl 2^{de} deel vak C)	2.985,22 ton nat	3.136 m³		

Opgemerkt wordt dat de laatste twee vrachten in het weekend 17 en 18 oktober naar de slufter zijn gevaren waar ze op maandag 19 oktober zijn gestort.

Ondanks het feit dat er geen terugsaneerwaarden zijn vastgesteld, zijn voor het bepalen van de eindsituatie van de waterbodemsanering controlebemonsteringen uitgevoerd. De resultaten van de uitgevoerde analyses zijn weergegeven in hoofdstuk 4.

4. CHEMISCHE ANALYSES EN EINDSITUATIE SANERING

4.1 Monsterselectie en analyses

Voor het vaststellen van de eindsituatie van de waterbodemsanering zijn waterbodems (meng)monsters samengesteld. De aantallen verzamelde monsters zijn beschreven in de BRL6000 / 6003

Van de waterbodem is per ruimtelijke eenheid steeds 1 mengmonster samengesteld uit 10 steekmonsters. Hierbij is uitgegaan van een lijn-vormige watergang met een breedte van ca. 40 meter

De posities van de uitgevoerde controlemonsters zijn weergegeven op de ontgravingstekening, zoals opgenomen in de bijlagen van het voorliggende rapport. De onderstaande monsters zijn geselecteerd en geanalyseerd.

Tabel 4.1.1: Monsterselectie en analysestrategie voor waterbodemmateriaal

Grond(meng) monster	Motivatie	Opmerking	Analyses
M01 (vak A,+C+E+G)	Controle kwaliteit achtergebleven waterbodem	Zintuigelijk schoon geen slib meer waargenomen.	koper (Cu), lutum en org. stof
M02 (vak B+D+F+H)	Controle kwaliteit achtergebleven waterbodem	Zintuigelijk schoon nog een spoortje slib waargenomen.	koper (Cu), lutum en org. stof

Ter plaatse van M01 en M02 bestaat de vaste waterbodem bestaat uit zandige klei / zavel met in vak B, D, F en H (M02) een spoortje slib.

De analyses op waterbodemmonsters zijn uitgevoerd in het laboratorium van Analytico te Barneveld, conform de op de certificaten aangegeven analysemethoden.

Analytico Milieu is NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd, een certificaat uitgegeven door de Raad voor Accreditatie (RvA). Tevens is Analytico Milieu ISO 9001:2000 gecertificeerd door Lloyd's Register Quality Assurance en is het data-uitwisselingsprogramma PAIS4U gecertificeerd door Det Norske Veritas tegen BRL SIKB 0100.

Analytico Milieu is erkend door het Ministerie van VROM voor de 'Analyse milieuhygiënisch bodemonderzoek' (AS 3000) en voor de 'Analyse van bouwstoffen' (AP04).

Door het laboratorium is voor de aangevraagde analyses het volgende analysecertificaat afgegeven:

- 2009162808 (waterbodemmonsters).

4.2 Toetsing van analyseresultaten

Om de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem te kunnen beoordelen zijn de resultaten van de chemische analyses getoetst aan de Normen Vierde Nota Waterhuishouding (NW4), gewijzigde versie Bijlage A (Staatscourant 2000, nr. 114). De in de NW4 vermelde normen zijn de huidige getalswaarden voor de van algemeen belang zijnde stoffen in oppervlaktewater, zwevende stof, nieuw gevormd sediment en grondwater.

Tabel 4.2.1: Toetsingsresultaten

(meng)monster	gemeten (mg/kg ds)	gestandaardiseerd (mg/kg ds)	slibklasse	kritische parameter
M01	93	146,8	3	koper
M02	690	861,1	4+	koper

4.3 Interpretatie toetsing

M01: Uit de toetsing van de analyseresultaten blijkt dat de achtergebleven waterbodem, ter plaatse van vak A, C, E, en G, wordt ingedeeld in NW klasse 3. Het slib is in zeer geringe hoeveelheden aanwezig gebleken. Als het droge stof gehalte (62,1 %(m/m)) in monster M01 wordt beschouwd is de achtergebleven hoeveelheid slib minimaal in omvang. Dit gehalte is hoger dan gemiddeld in het slib is aangetroffen (circa 40 %(m/m)). Derhalve wordt met het monster de kwaliteit van de onder gelegen vaste bodem benaderd.

M02: Uit de toetsing van de analyseresultaten blijkt dat de achtergebleven waterbodem, ter plaatse van vak B, D, F en H, wordt ingedeeld in NW klasse 4+. Het slib is in geringe hoeveelheden aanwezig gebleken. Als het droge stof gehalte (55,9 %(m/m)) in monster M02 wordt beschouwd is de achtergebleven hoeveelheid slib minimaal in omvang. Dit gehalte is hoger dan gemiddeld in het slib is aangetroffen (circa 40 %(m/m)). Derhalve wordt met het monster de kwaliteit van de onder gelegen vaste bodem benaderd.

4.4 Uitpeiling

In opdracht van Rijkswaterstaat Bouwdienst is in een eerder stadium een hoeveelhedsbepaling uitgevoerd van de te saneren waterbodem en een digitaal terreinmodel (2005). Op basis van dit digitaal terrein model is vast gesteld dat ter plaatse van de toekomstige kruising N57 ca. 3.700 m³ slib aanwezig is.

Een uitpeiling middels DTM van de waterbodem na uitvoering van de deelsanering heeft nog niet plaats gevonden. Bij het controleren van het saneringsresultaat gedurende de sanering en bij het nemen van de controle monsters is minimaal tot geen slib meer aangetroffen.

Tijdens de sanering is geen slib aangetroffen in de vakken B en D hierdoor neemt het volume te verwijderen slib af met ca. 900 m³ (20x100x 0,45 m).

Uitgaande van bovenvermelde vermindering van het volume te verwijderen baggerspecie en het daadwerkelijk afgevoerde volume baggerspecie blijkt dat minder baggerspecie binnen de deelsanering is verwijderd dan werd verwacht. Er werd vanuit gegaan dat circa 3.700-900 = 2.800 m³ baggerspecie zou worden verwijderd, er is circa 2.594 m³ (2443,22 ton) verwijderd. Tevens is er circa 6 m³ (2,12 ton) afval verwijderd uit de gebaggerde baggerspecie. De gemiddelde dikte van de sliblaag ter plaatse van de deelsanering met een oppervlakte van circa 6000 m² (8000-2000, vak B, D) bedraagt derhalve circa 0,43 m. Bij het controleren van het saneringsresultaat gedurende de sanering en bij het nemen van de controle monsters is minimaal tot geen slib meer aangetroffen.

Tevens is na de sanering uit het vak C circa. 542 m³ baggerspecie verwijderd. De gemiddelde laagdikte ter plaatse van vak C met een oppervlakte van 1000 m² bedraagt

circa 0,54 meter. In totaal is uit vak C een laag van circa 0,99 meter slib/waterbodem verwijderd.

4.5 Restverontreinigingen

Ter plaatse van de deelsanering zijn mogelijk nog minimale hoeveelheden slib aanwezig en/of de onderliggende waterbodem is nog verontreinigd met koper dit gezien de analyseresultaten van de genomen controlemonsters. De baggerspecie is ruimschoots verwijderd tot aan nagenoeg overal de vaste bodem.

Ten aanzien van de werkzaamheden in het kader van de aanleg van de N57 dient er bij verder ontgraven van de waterbodem rekening gehouden te worden met de nog aanwezige klasse 3 en 4+ waterbodem ter plaatse van de vakken A, C, E, F en de vakken B, D, F, en H (controlemonster M02).

De achtergebleven vaste waterbodem zal naar de mening van UDM een minimale invloed op de waterkwaliteit hebben. Ten aanzien van de eventuele toestroming van verontreinigd slib uit het nog te saneren deel van het Kanaal door Walcheren naar de deelsanering toe, kan het volgende worden opgemerkt. In het saneringsplan is ten aanzien van de "Deelsanering kruising N57" reeds opgemerkt dat er mogelijk een opschoonslag dient te worden uitgevoerd vanwege eventuele hercontaminatie uit het nog te saneren gedeelte.

4.6 Beoordeling aan doelstellingen

In tabel 4.6.1 is overzichtelijk een beoordeling weergegeven van de vooraf opgestelde randvoorwaarden en uitgangspunten van de waterbodemsanering.

Tabel 4.6.1: interpretatie uitgangspunten / randvoorwaarden ten opzichte van het behaalde resultaat

Randvoorwaarden en uitgangspunt	Beoordeling eindresultaat
De sanering dient te voldoen aan de vigerende beleidsnotities van de provincie Zeeland	De waterbodemsanering is uitgevoerd volgens de vigerende beleidsnotities van de provincie Zeeland
De verontreinigingssituatie zoals deze in het saneringsplan is vastgesteld, dient als uitgangspunt voor de baggerwerkzaamheden. (Grontmij Nederland bv, Saneringsplan Kanaal door Walcheren, documentnummer: 13/99066138/Zw, d.d. 25 april 2006)	De verontreinigingssituatie zoals deze in saneringsplan door Grontmij is vastgesteld heeft als uitgangspunt gediend voor de baggerwerkzaamheden.
Voor de uitvoering zal middels een baggerschuit 3.700 m ³ klasse 4 baggerspecie worden verwijderd.	In totaal (incl 2 ^{de} deel vak C) is 2.985,22 ton slib verwijderd. Uit de weegbonnen blijkt dat circa 3.136 m ³ slib is verwijderd.
Het verontreinigde baggerspecie dient te worden gestort in een baggerdepot.	Het verontreinigde slib is gestort in het baggerdepot van de Slufter te Maasvlakte Rotterdam.
De milieukundige begeleiding (processturing) en projectleider (verificatie) dient te worden uitgevoerd overeenkomstig het protocol VKB 6003 van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.	De milieukundige begeleiding (processturing) en projectleider (verificatie) is uitgevoerd overeenkomstig het protocol VKB 6003 van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.
Ondanks het feit dat er geen terugsaneerwaarden zijn vastgesteld, worden voor het bepalen van de eindsituatie controlebemonsteringen uitgevoerd	Na uitvoering van de werkzaamheden zijn voor het bepalen van de eindsituatie controlebemonsteringen uitgevoerd.
De waterbodemsanering dient te voldoen aan de door het bevoegd gezag gestelde eisen, vergunningen en ontheffingen.	De waterbodemsanering heeft naar de mening van UDM voldaan aan de door het bevoegd gezag gestelde eisen, vergunningen en ontheffingen.

5. CONCLUSIE

In opdracht van Van den Herik-Sliedrecht heeft UDM west B.V. van 7 t/m 15 oktober 2009 de milieukundige begeleiding verzorgd van de baggerwerkzaamheden van klasse 4 deelsanering ter plaatse van de toekomstige kruising met de N57 te Middelburg. De deelsanering is gelegen aan de westzijde van het industriegebied Arnestein en is onderdeel van het Kanaal door Walcheren spot KM 2.

Er bestaat een saneringsurgentie die in hoofdzaak is gebaseerd op enerzijds het actuele risico van verspreiding van koper naar het oppervlaktewater en anderzijds op het actuele risico voor het ecosysteem. In het verband met de saneringsplicht, welke nog bij het Rijk ligt, is een waterbodemsanering uitgevoerd. De deelsanering is, vooruitlopend op de sanering van het Kanaal door Walcheren, uitgebaggerd volgens het saneringsplan en uitgangspunt (tevens verificatie AKWA/bouwdienst RWS), van 95% te verwijderen koper verontreiniging in de betreffende waterbodem.

De provincie Zeeland heeft op d.d. 4 augustus 2006, in het kader van de Wet Bodembescherming, het saneringsplan beschikt (kenmerk: RMW0609015).

De baggerwerkzaamheden zijn uitgevoerd van 7 t/m 15 oktober 2009. Het klasse 4 verontreinigde baggerspecie is afgevoerd naar het baggerdepot Slufter te Maasvlakte Rotterdam. In totaal inclusief tweede deel vak C is 3.136 m^3 / 2.985,22 ton baggerspecie onder afvalstroomnummer 08508RX08016 afgevoerd. Tevens is er circa 6 m^3 (2,12 ton) afval verwijderd uit de gebaggerde baggerspecie

Uit de weegbonnen blijkt dat circa 2.594 m^3 (excl. 2^{de} ontgraving vak C) baggerspecie is verwijderd. Op voorhand was bepaald dat circa 3.700 baggerspecie aanwezig zou zijn, maar dat is uiteindelijk minder geworden. Het verschil in de hoeveelheden baggerspecie is waarschijnlijk veroorzaakt door het niet aanwezig zijn van baggerspecie ter plaatse van de vakken B en D. Hier zou theoretisch ca. 900 m^3 (20x200x0,45m) baggerspecie aanwezig zijn. Hierdoor is het aanwezige volume baggerspecie minder dan vanuit werd gegaan. Er is ca. 2.800 m^3 (3.700-900) slib aanwezig. Uit vergelijking van de afgevoerde hoeveelheid slib en de aanwezige hoeveelheid baggerspecie blijkt dat minder baggerspecie is verwijderd maar dat is uiteindelijk minder geworden.


Het verschil in de hoeveelheden baggerspecie is mogelijk veroorzaakt door onnauwkeurigheden in het vastgestelde volume baggerspecie dat aanwezig zou zijn geweest en het technisch niet kunnen verwijderen van al het aanwezige baggerspecie dicht langs de aanwezige damwanden van de bouwkuip ten behoeve van de aanleg N57 met een knijperbak. Een deel van het verschil kan tevens worden gerelateerd aan een klein percentage mors. Verder is het mogelijk dat bij het ontgraven van de voormalige dijk een deel van het slib is ontgraven en verwijderd. Tevens kan een deel van het slib middels scheepbewegingen zijn verwijderd uit het gebied van de deelsanering. Bij het controleren van het saneringsresultaat gedurende de sanering en bij het nemen van de controle monsters is minimaal tot geen slib meer aangetroffen.

Ter plaatse van vak "C" is na uitvoering van de deelsanering tevens de overgangslaag van het slib naar de klei bodem verwijderd aangezien deze ook ingedeeld is in NW klasse 4. hierbij is 542 m^3 / 889,41 ton verontreiniging materiaal afgevoerd naar de slufter.


Met het voorliggende onderzoek is de eindsituatie van de uitgevoerde waterbodemsanering vastgesteld. Ter plaatse van de deelsanering zijn mogelijk nog minimale hoeveelheden slib aanwezig en/of de onderliggende waterbodem is nog verontreinigd met koper dit gezien de analyseresultaten van de genomen controlemonsters. De achtergebleven waterbodem kan naar de mening van UDM worden beschouwd als restverontreiniging. Daarnaast gelden voor de deelsaneringslocatie, op basis van de toekomstige situatie, naar de mening van UDM beperkingen. Indien er waterbodem dient te worden verwijderd in het kader van de aanleg van de N57 moet er rekening mee gehouden worden dat op de aanwezige waterbodem nog een restverontreiniging aanwezig is. Het uiteindelijke oordeel m.b.t. de bereikte eindsituatie van de sanering zal afhangen van de beoordeling van het voorliggende onderzoek door het bevoegd gezag. Aanbevolen wordt het onderhavige evaluatieverslag van de waterbodemsanering, ter goedkeuring, voor te leggen aan de Provincie Zeeland.

LITERATUUR

- 1 4^{de} Nota Waterhuishouding (NW4), Ministerie van V & W, december 1998
- 2 Bodem - Waterbodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek, NVN 5720, Nederlands Normalisatie-instituut, Delft, 2000.
- 3 Circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering, Ministerie van VROM, Staatsuitgeverij 's-Gravenhage, 24 februari 2000.
- 4 Geotechniek, Classificatie van onverharde grondmonsters, NEN 5104, Nederlands Normalisatie Instituut, september 1989.
- 5 NPR 5741, 6600, 6616, NEN 5120, 5766, 5742, 5743, 5104, 5744, APR-A 8831, ISO 5667-3.2, NEN/ISO 7888 en Aangepaste Voorlopige Praktijkrichtlijnen (A-VPR) voor bemonstering en analyse bij bodemverontreiniging, OKB overleggroep kwaliteitsstandaard bodemonderzoek, Amersfoort, september 1988.
- 6 Protocol voor het Oriënterend onderzoek - naar de aard en concentratie van verontreinigende stoffen en de plaats van voorkomen van bodemverontreiniging, Ministerie van VROM, Sdu Uitgeverij Koninginnegracht, Den Haag, 1993.



LIGGING ONDERZOEKSGBIED EN KADASTRALE KAART



Deze kaart is noordgericht.

Schaal 1: 12500

Hier bevindt zich Kadastraal object MIDDELBURG N 381

© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.




bebouwd gebied a huizenblok, groot gebouw b huizen c hoogbouw d kas wegen auto snelweg hoofdweg met gescheiden rijbanen hoofdweg regionale weg met gescheiden rijbanen regionale weg lokale weg met gescheiden rijbanen lokale weg weg met losse of slechte verharding onverharde weg straat/overige weg wandelpad fietspad pad, voetpad weg in aanleg weg in ontwerp viaduct tunnel vaste brug bewegbare brug brug op pijlers	spoorwegen spoorweg: enkelspoor spoorweg: dubbelspoor spoorweg: driespoor spoorweg: viersporig a station b leerperron tram a metro bovengronds b metrostation hydrografie waterloop: smaller dan 3 m waterloop: 3-8 m breed waterloop: breder dan 8 m a schutkuis b brug c vonder d koedam a grondsluik b sluw c duiker d sluis bodemgebruik a weide met sloten b bouwland met greppels c boomgaard d fruitkwekerij e boomkwekerij f weide met populieren g loofbos h naaldbos i gemengd bos j griend k heide l zand m draas en riet n heg en houtwal	overige symbolen a kerk, moskee b toren, hoge koepel c kerk, moskee met toren d markant object e watertoren f vuurtoren a gemeentehuis b postkantoor c politiebureau d wegwijzer a kapel b kruis c vlampijp d telescoop a windmolen b watermolen c windmolentje d windturbine a oliepompinstallatie b seinmast c zendmast a hunebed b monument c poldergemaal a begrafplaats b boom c paal d opelagtank a kampeertrein b sportcomplex c ziekenhuis a schietbaan b afwatering c hoogspanningsleiding met mast d muur e geluidswering
--	---	---



Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.



**SITUATIETEKENING MET
CONTROLEMONSTERS WATERBODEM**



Legenda



deelsanering kruising N57



Locatie controle monster

UDM west B.V.

Kantoor Rijswijk
070-319 79 90

Laan van Zuidhoorn 59
2289 DC Rijswijk



Get.: HJO

Datum: 21-10-2009


Gec.:

Datum:

Schaal

1:1000


SITUATIETEKENING MET CONTROLEMONSTERS WATERBODEM






DEELSANERING KANAAL DOOR WALCHEREN, KRUISING N57
KANAAL DOOR WALCHEREN TE MIDDELBURG

Opdr.: 09050501

Bijl.: 2



INPEIL GEGEVENS WATERBODEMDIEPTE



VAN DEN HERK - SLIEPRECHT
Peil- en meetdienst
Industrieweg 24 Postbus 191 2260 AD Middelburg tel. 0118-411201 fax 0118-411202

Project **Middelburg**

Titel **multibeam pelling-290505 Kanaal door Vahheren
overzicht meetpunten (duplex tov. NAP)**

Distributie **Uitdruk**

Middelburg

Directie	Afvoering	Survey-afdeling
Status	Status	Status
Datum	Datum	Datum 24-08-2009

Takenlijstnummer **10096-TSK-003**

Revisie	Datum	Opgesteld	Gecontroleerd	Status	Akkoord
1					
2					


Status 1 = afgeleide van directie
 Status 2 = afgeleide van status
 Status 3 = afgeleide van status
 Status 4 = afgeleide van status



**LOGBOEK MILIEUKUNDIG BEGELEIDER INCLUSIEF WEEG- EN
TRANSPORTBONNEN AFGEVOERDE BAGGERSPECIE**

Borgingen

De walchen, die polder en het gebied, zijn in de loop der eeuwen veranderd.




LEGENDA

- Onderzoeklocatie
- 4 Te verrichten boring
- Ⓐ Nummer monsterpak

OVERZICHT BORINGEN
(schaal 1:1000)

		hoofdafdeling RW afdeling RW	bureau uitbesteding
Rijkswaterstaat Directie IJsselmeer		akk. behoort bij	par.
Rijksweg N57 Walcheren Grondonderzoek Kanaal door Walcheren Aanleg Aquaduct b.m.v. afsluiting: 20-1-2004 t/m 11-2-2004		in 1 format A3 schaal 1:1000	par.
getekend gecontroleerd vrijgegeven status def.	par. par. par. versie 1	projectcode datercode dienstcode	reg. nr. ZLRW 2003-6301

Bijlage 1



OVERZICHT BORINGEN
(schaal 1:1000)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat		Rijkswaterstaat Diverse Zaken		hoofdafdeling RW	bureau uitbesteding
Rijksweg N57 Walcheren				afdeling RW1	
Grondonderzoek Kanaal door Walcheren				akk. par.	
Aanleg Aquaduct				behoort bij	
bom. datum: 20-1-2004 t/m 11-2-2004				in 1 bladen, blad nr. 1	
				formaat A3	
				schaal 1:1000	
getekend	S.V.	par.	d.d. 05-12-2003	projectcode	
gecontroleerd		par.	d.d.	dossiercode	
uitgegeven		par.	d.d.	dienstcode	
status def.		versie 1	reg nr ZLRW 2003-6301		

Bijlage 2



VAN DEN HERIK

Logboek bodemsanering

Algemene gegevens Project

Projectnaam/nummer	Sanering 2e fase Middelburg
Administratienummer	10065
Veiligheidsklasse	1T
Opdrachtgever	Strukton Civiel Projecten
Directie U.A.V	
Projectleider	Ad Ouwerkerk
Uitvoerder	Hans Berg
DLP'er	Hans Berg
Kwaliteitsverantwoordelijke	Hans Berg
B uren deskundige	Henk van Dijk (HVK)
Milieukundige begeleider	Jan ten Dam
Interne Begeleider	Izaäk Scherpenisse
Het logboek wordt dagelijks bijgehouden door	Hans Berg

Inhoudsopgave Logboek

Voorblad logboek bodemsanering	
Parafen	
In- en externe verificaties	
Situatieoverzicht(en), inclusief vak-indeling en grondstromen	Tijdens uitvoering toevoegen
Bezoekers	
Uren personeel	
Uren materieel	
Overdrukdetails materieel	
Lucht- en gasmetingen	
L uren proceswater	
Bemalingen en onttrekkingen	
Bemonsteringen grond en water	
Afvoer materialen / fysische verontreinigingen	
Afvoer grond en specie	
Aanvoer en toepassing grond	
Overslagdetails	
Dagrapporten	
Melding en voortgangsrapportage bevoegd gezag	Tijdens uitvoering toevoegen

Ondertekening

Datum: 7-10-09 16-10-09	Paraaf invuller logboek:
Datum: 13-10-09	Paraaf kwaliteitsverantwoordelijke:



VAN DEN HERIK

Parafen		
Projectnaam/nummer: Sanering 2e fase Middelburg		
Projectfunctie	Naam	Paraaf
Opdrachtgever	<i>Struikdon Civil Projecten</i>	
Directie UAV		
Directie UAV		
Printheleider	Ad Ouwerkerk	
Uitvoerder	Hans Berg	<i>[Signature]</i>
DLP'er	Hans Berg	<i>[Signature]</i>
Betrokken deskundige	Henk van Dijk (HVK)	<i>[Signature]</i>
Milieukundige Begeleider	Jan ten Dam	
Kwaliteitsverantwoordelijke	Hans Berg	<i>[Signature]</i>
Interne Begeleider + <i>VERVANGEND DLP'er</i>	Izaäk Scherpenisse	<i>[Signature]</i>



Projectnaam/nummer: *Sanering 2e fase Middelburg*

Print d.d. 2-10-2009




VAN DEN HERIK

Bezoekers (aan bond/werk: niet in saneringsgebied!)

Projectnaam/nummer: Sanering 2e fase Middelburg

Week nr: 41 + 42

Datum	Naam bezoeker	Reden bezoek	Aanvang bezoek	Bijzonderheden		Details bijzonderheden
				Wel	Geen	
	VOORBEELD	TERREIN CONTROLE	13:15	☒	☐	GEEN TOEGANGSBORDEN AANWEZIG
5-10-09	H. van Dijk	IT CROW 132	7:00-10:00	☐	☐	in het struikgewas op ligging terrein.
5-10-09	L.S. Kienprentse	Vide off	8:30	☐	☒	" " " " " "
7-10-09	E. Roos	Hoog Survey	07:00 ↓	☐	☒	Computer meten ligging (niet in saneringsgebied)
			07:00 EITRADE	☐	☐	
7-10-09	Hr R. de Mooy	lezing aan de wal!		☐	☒	
				☐	☐	
12-10-09	A. Vol	Census Opn	11:30	☐	☒	Census "Opn" personeel THEODORUS
				☐	☐	
14-10-09	Hr R. de Mooy	Prov. Zeeland	13:00-15:30	☐	☒	Controle logboek + voortgang + controle keuringcertificaten luairn + overduik metingen.
				☐	☐	
				☐	☐	
				☐	☐	
				☐	☐	
				☐	☐	
				☐	☐	
				☐	☐	
				☐	☐	
				☐	☐	
Datum: 19-10-09			Opmerkingen: 7-10-09 Hr R. de Mooy (provincie) afspraak; 8-10 09:00 uur op locatie 'provincie' met logboek.			Volgblad nr.: 1
Paraaf kwaliteitsverantwoordelijke: 						



Uren personeel

Projectnaam/nummer: *Sanering 2e fase Middelburg*

Week nr: 41 + 42. (2)

[illegible]

even lateral

leren
in
Samerling
geboel




VAN DEN HERIK


Uren materieel

Projectnaam/nummer: Sanering 2e fase Middelburg

Week nr: 41 + 42

Soort	Serienummer / kenteken / naam	Eigenaar	Maandag 5/10	Dinsdag 6/10	Woensdag 7/10	Donderdag 8/10	Vrijdag 9/10	Weekend	Opmerkingen
			uur	uur	uur	uur	uur	uur	
VOORBEELD	PRINS 1	VAN DEN HERIK	8	8	8	8	8		-
"Theodorus"		WEEK 41							
Kraanschip	"Theodorus"	Van Den Herik	AANVOER		12	12	/		
Beunsschip	"Twimelaan"	W. J. Leunswester	AANVOER		12	12	10*		* Transport naar de sluis
		WEEK 42	12-10	13-10	14-10	15-10	16-10		
Kraanschip	"Theodoors"		13 uur	13	13	12			
Beunsschip	"Deo Valente"	JUVATE	1 dag	1 dag *	1 DAG	1 DAG	1 DAG		* Transport naar sluis
Beunsschip	"Twimelaan"		1 dag	1 dag *	1 DAG	1 DAG *	1 DAG		
Beunsschip	"Deo"								
43		WEEK 43	19-10	20-10					
Beunsschip	De Juvate		1 DAG	1 DAG					Transport naar sluis, aansluitende bemanning
" "	Twimelaan		1 DAG	1 DAG					→ idem.
Datum: 19-10-09			Aantekeningen:						Volgblad nr.: 1
Paraaf kwaliteitsverantwoordelijke: 									


Projectnaam/nummer: *Sanering 2e fase Middelburg*[illegible]



Details vakken

Projectnaam/nummer: Sanering 2e fase Middelburg

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible][illegible]



Geborgen hoeveelheid per vracht

Rijkswaterstaat
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Afvalstroomnr.	08508RX08016
Registratienr.	08009
Herkomstgebied	RWS NL pr
Herkomstlocatie	Kanaal door Walcheren
Vrijgegeven hoeveelheid	7600
Beheerder naam	RWS ZI Middelburg
Beheerder adres	Postbus 5014
Beheerder plaats	4330 JA Middelburg
Factuur naam	-
Factuur adres	-
Factuur plaats	-
Actief per	03-06-2008

Aanvoer datum	PMV nr.	Naam	Begintijd	Eindtijd	Lostijd	M3 geb.	Ton nat	Afvalstroomnr.
11-06-2008	10360750 62	Piet Hein	13:24:00	15:08:00	01:44:00	493	187.00	08508RX08016
13-06-2008	14545908	Helena	06:59:00	07:39:00	00:40:00	517	196.00	08508RX08016
16-06-2008	14545909	Piet Hein	10:38:00	11:58:00	01:20:00	645	244.00	08508RX08016
18-06-2008	14545910	Helena	07:03:00	07:33:00	00:30:00	505	191.00	08508RX08016
19-06-2008	14545911	Piet Hein	08:54:00	10:14:00	01:20:00	769	1007.00	08508RX08016
23-06-2008	14545912	Helena	07:03:00	07:33:00	00:30:00	494	187.00	08508RX08016
23-06-2008	14545914	Piet Hein	14:28:00	15:38:00	01:10:00	468	177.00	08508RX08016
12-10-2009	24479652	Tuimelaar	09:32:00	12:47:00	03:15:00	801	344.22	08508RX08016
14-10-2009	24479651	Deo Juvante	08:58:00	10:11:00	01:13:00	879	961.00	08508RX08016
19-10-2009	24479645	Tuimelaar	07:02:00	09:02:00	02:00:00	914	1138.00	08508RX08016
19-10-2009	24479646	Deo Juvante	12:43:00	13:37:00	00:54:00	542	542.00	08508RX08016
Totaal geborgen deze periode						7027	5132.00	
Totaal geborgen						7027	5132.00	
Nog te bergen						573		

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



**VAN DEN HERIK
SLIEDRECHT**

Tel. +31 (0) 184 - 412881
Fax. +31 (0) 184 - 419821

1 ☒ ontdoener; 2 ☐ ontvanger; 3 ☐ handelaar; 4 ☐ bemiddelaar
afzender RWS ZI Middelburg
straat + nr Poelendaelsesingel 18
postc. + woonpl. 4335 JA Middelburg
VIHB-nummer _____ bedrijfsnummer _____

2
factuuradres RWS ZI Middelburg
postbus of straat + nr Postbus 5014
postc. + woonpl. 4330 KA Middelburg

3^a
ontdoener RWS ZI Middelburg
straat + nr Poelendaelsesingel 18
postc + woonpl 4335 JA Middelburg
bedrijfsnummer _____

4^a
ontvanger Depot Slufter
straat + nr Noordzeeboulevard 501
postc. + woonpl. 3199 LC Maasvlakte Rotterdam
bedrijfsnummer 1782590

3^a
locatie van herkomst Kanaal door Walcheren / N57
straat + nr _____
postc + woonpl. _____
datum aanvang transport 8-10-2009

4^a
locatie van bestemming Depot Slufter
straat + nr Noordzeeboulevard 501
postc + woonpl. 3199 LC Maasvlakte Rotterdam
datum ontvangst transport 12-10-2009 9.30

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender; 2 ☐ ontdoener; 3 ☐ ontvanger; 4 ☐ inzamelaar; 5 ☒ vervoerder
inzamelaar/vervoerder Van den Herik Kust- & Overwerken BV VIHB-nummer ZH503033
straat + nr Industrieweg 24 bedrijfsnummer 2037556
postc + woonpl 3361 HJ Sliedrecht kenteken Tuimelaar
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
route lijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
<u>08508RX08016</u>	<u>Baggerspecie</u>	<u>Bak</u>	<u>170506</u>	<u>G01</u>	<u>1090 m³</u>
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

Indien de (gevaarlijke) afvalstoffen tevens onder het ADR vallen dient hierboven ook alle verplichte informatie conform het ADR te worden vermeld.

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres Don Haag		Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg. laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z		24479652
in de vracht is verzekering niet begrepen		handtekening afzender <u>Rijksterhuis</u>		handtekening ontvanger <u>Rijksterhuis</u>
handtekening afzender <u>Rijksterhuis</u>		handtekening vervoerder voor ontvangst der zending met gelijktijdige afhandeling van de vracht <u>LOUWSTEIN</u>		handtekening ontvanger (geadresseerd) voor goede ontvangst der zending met gelijktijdige afhandeling van de vracht <u>G. Visser</u>
naam in blokletters <u>Rijksterhuis</u>		naam in blokletters <u>LOUWSTEIN</u>		naam in blokletters <u>G. Visser</u>



Beheerorganisatie Slufter



Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

PrintDatum : 14-10-2009 10:37:12
Naam bak : Deo Juvante
Nummer bak : HN 12028
Geleideform nr : 24479651
Afvalstroomnummer : 08508RX08016

Vervoerder : Onbekend Onbekend
Aanbieder : 4330 JA RWS Z1 Middelburg
Afvalstof : 17.05.06 RWS NL pr, Klasse II / III
Herkomst lokatie : Kanaal door Walcheren
Rekeningnemer : Aanbieder

Leveringsdatum : 14-10-2009
Bergings Lokatie : Ringberging - Zuid 6
Locatie : Ardea K levering
Start lossen : 09:05
Stop lossen : 10:19
Ijkmeester : visser

Massa lading : 1390,091 ton
Geleverde M3 : 879 m3
TDS : 264,83 ton
Ton nat : 331,04 ton
Restant : 31 m3
Nirsonde : 0,00%
Nog te storten : 2029 m3
Reeds gestort : 73,3%

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ ontdoener; 2 ☐ ontvanger; 3 ☐ handelaar; 4 ☐ bemiddelaar

afzender RWS ZI Middelburg

straat + nr Poelendaelsesingel 18

postc. + woonpl. 4335 JA Middelburg

VIHB-nummer _____ bedrijfsnummer _____

2 factuuradres RWS ZI Middelburg

postbus of straat + nr Postbus 5014

postc. + woonpl. 4330 KA Middelburg

3^a ontdoener RWS ZI Middelburg

straat + nr Poelendaelsesingel 18

postc. + woonpl. 4335 JA Middelburg

bedrijfsnummer _____

4^a ontvanger Depot Slufter

straat + nr Noordzeeboulevard 501

postc. + woonpl. 3199 LC Maasvlakte Rotterdam

bedrijfsnummer 1782590

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender; 2 ☐ ontdoener; 3 ☐ ontvanger; 4 ☐ inzamelaar; 5 ☒ vervoerder

inzamelaar/vervoerder Van den Herik Kust- & Overwerken BV

straat + nr Industrieweg 24

postc. + woonpl. 3361 HJ Sliedrecht

3^a locatie van herkomst Kanaal door Walcheren / N57

straat + nr _____

postc. + woonpl. _____

datum aanvang transport 13-10-2009

4^a locatie van bestemming Depot Slufter

straat + nr Noordzeeboulevard 501

postc. + woonpl. 3199 LC Maasvlakte Rotterdam

datum ontvangst transport 14-10-2009 9.00

VIHB-nummer ZH503033

bedrijfsnummer 2037556

kenteken Deo-Juvante

route-inzameling ☐ ja ☒ nee

routelijst bijsluiten (zie toelichting)



inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee

repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
<u>08508RX08016</u>	<u>Baggerspecie</u>	<u>Bak</u>	<u>170506</u>	<u>G01</u>	

Indien de (gevaarlijke) afvalstoffen tevens onder het ADR vallen dient hierboven ook alle verplichte informatie conform het ADR te worden vermeld.

 Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.			24479651
In de vracht is verzekering niet begrepen	handtekening afzender  naam in blokletters <u>Dijksterhuis</u>	handtekening ontvanger  naam in blokletters <u>Dijksterhuis</u>	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief  naam in blokletters _____	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief  naam in blokletters <u>S. Visser</u>



Beheerorganisatie Slufter



Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

PrintDatum : 21-10-2009 13:19:50
Naam bak : Tuimelaar
Nummer bak : HN 11322
Geleideform nr : 24479645
Afvalstroomnummer : 08508RX08016

Vervoerder : Onbekend Onbekend
Aanbieder : 4330 JA RWS ZL Middelburg
Afvalstof : 17.05.06 RWS NL pr, Klasse II / III
Herkomst lokatie : Kanaal door Walcheren
Rekeningnemer : Aanbieder

Leveringsdatum : 19-10-2009
Bergings Lokatie : Ringberging - Zuid 6
Locatie : Ardea K levering
Start lossen : 07:02
Stop lossen : 09:02
Ijkmeester : visser

Massa lading : 1622,685 ton
Geleverde M3 : 914 m3
TDS : 275,37 ton
Ton nat : 344,22 ton
Restant : #RESTANT#
Nirsonde : 0,00%
Nog te storten : 573 m3
Reeds gestort : 92,5%

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ ontdoener; 2 ☐ ontvanger; 3 ☐ handelaar; 4 ☐ bemiddelaar

afzender RWS ZI Middelburg

straat + nr Poelendaelsesingel 18

postc. + woonpl. 4335 JA Middelburg

VIHB-nummer _____ bedrijfsnummer _____

2 factuuradres RWS ZI Middelburg

postbus of straat + nr Postbus 5014

postc. + woonpl. 4330 KA Middelburg

3^a ontdoener RWS ZI Middelburg

straat + nr Poelendaelsesingel 18

postc. + woonpl. 4335 JA Middelburg

bedrijfsnummer _____

4^a ontvanger Depot Slufter

straat + nr Noordzeeboulevard 501

postc. + woonpl. 3199 LC Maasvlakte Rotterdam

bedrijfsnummer 1782590

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender; 2 ☐ ontdoener; 3 ☐ ontvanger; 4 ☐ inzamelaar; 5 ☒ vervoerder

inzamelaar/vervoerder Van den Herik Kust- & Overwerken BV

straat + nr Industrieweg 24

postc. + woonpl. 3361 HJ Sliedrecht

3^a locatie van herkomst Kanaal door Walcheren / N57

straat + nr _____

postc. + woonpl. _____

datum aanvang transport 15-10-2009

4^a locatie van bestemming Depot Slufter

straat + nr Noordzeeboulevard 501

postc. + woonpl. 3199 LC Maasvlakte Rotterdam

datum ontvangst transport 19-10-2009

route-inzameling ☐ ja ☒ nee

route/lijst bijsluiten (zie toelichting)

inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee

repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee



zie toelichting

kenteken TUIMELAAR

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
<u>08508RX08016</u>	<u>Baggerspecie</u>	<u>Bak</u>	<u>170506</u>	<u>G01</u>	<u>1171 m³</u>
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

Indien de (gevaarlijke) afvalstoffen tevens onder het ADR vallen dient hierboven ook alle verplichte informatie conform het ADR te worden vermeld.

 Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.			24479645
	In de vracht is verzekering niet begrepen			
handtekening afzender  naam in blokletters <u>D. Kosterhuis</u>	handtekening ontdoener  naam in blokletters <u>D. Kosterhuis</u>	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijl  naam in blokletters <u>W. J. LEEUWESTEIN</u>	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk genummerde vrachtbijl  naam in blokletters <u>E. Kooijman</u>	



Beheerorganisatie Slufter



Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

PrintDatum : 19-10-2009 14:19:07
Naam bak : DEO JUVANTE
Nummer bak : HN12028
Geleideform nr : 24479646
Afvalstroomnummer : 08508RX08016

Vervoerder : Onbekend Onbekend
Aanbieder : 4330 JA RWS Z1 Middelburg
Afvalstof : 17.05.06 RWS NL pr, Klasse II / III
Herkomst lokatie : Kanaal door Walcheren
Rekeningnemer : Aanbieder

Leveringsdatum : 19-10-2009
Bergings Lokatie : Ringberging - Zuid 6
Locatie : Ardea K levering
Start lossen : 12:50
Stop lossen : 13:45
Ijkmeester : visser

Massa lading : 889,411 ton
Geleverde M3 : 542 m3
TDS : 163,30 ton
Ton nat : 204,12 ton
Restant : 57 m3
Nirsonde : 0,00%
Nog te storten : 573 m3
Reeds gestort : 92,5%

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



VAN DEN HERIK
SLIEDRECHT

Tel. +31 (0) 184 - 412881
Fax. +31 (0) 184 - 419821

1 ☒ ontdoener; 2 ☐ ontvanger; 3 ☐ handelaar; 4 ☐ bemiddelaar

afzender RWS ZI Middelburg
straat + nr Poelendaelsesingel 18
postc. + woonpl. 4335 JA Middelburg
VIHB-nummer _____ bedrijfsnummer _____

2
factuuradres RWS ZI Middelburg
postbus of straat + nr Postbus 5014
postc. + woonpl. 4330 KA Middelburg

3^a
ontdoener RWS ZI Middelburg
straat + nr Poelendaelsesingel 18
postc. + woonpl. 4335 JA Middelburg
bedrijfsnummer _____

4^a
ontvanger Depot Slufter
straat + nr Noordzeeboulevard 501
postc. + woonpl. 3199 LC Maasvlakte Rotterdam
bedrijfsnummer 1782590

3^a
locatie van herkomst Kanaal door Walcheren / N57
straat + nr _____
postc. + woonpl. _____
datum aanvang transport 15-10-2009
19-10-09

4^a
locatie van bestemming Depot Slufter
straat + nr Noordzeeboulevard 501
postc. + woonpl. 3199 LC Maasvlakte Rotterdam
datum ontvangst transport _____

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender; 2 ☐ ontdoener; 3 ☐ ontvanger; 4 ☐ inzamelaar; 5 ☒ vervoerder
inzamelaar/vervoerder Van den Herik Kust- & Overwerken BV
straat + nr Industrieweg 24
postc. + woonpl. 3361 HJ Sliedrecht

VIHB-nummer ZH503033
bedrijfsnummer 2037556
kenteken Deo Juante

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routeijst bijsluiten (zie toelichting) _____
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting _____

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
<u>08508RX08016</u>	<u>Baggerspecie</u>	<u>Bak</u>	<u>170506</u>	<u>G01</u>		☒
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		☒

Indien de (gevaarlijke) afvalstoffen tevens onder het ADR vallen dient hierboven ook alle verplichte informatie conform het ADR te worden vermeld.

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag in de vracht is verzekering niet begrepen handtekening afzender <u>[Handtekening]</u> naam in blokletters <u>Dijksterhuis</u>	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. handtekening ontvanger <u>[Handtekening]</u> naam in blokletters <u>Dijksterhuis</u>	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief <u>[Handtekening]</u> naam in blokletters <u>E. Kooijman</u>	24479646 handtekening ontvanger (geadresseerd) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief <u>[Handtekening]</u> naam in blokletters <u>E. Kooijman</u>
--	---	--	--

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontzoonen)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

Debiteurenhr: 3322
Locatie ID: 85631

1 ☒ afzender; 2 ☐ ontvanger; 3 ☐ handelaar; 4 ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer bedrijfsnummer

2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3*
ontdoener Wielemaker B.V. (inzamelaar)
straat + nr Ampereweg 3
postc. + woonpl. 4338 PT MIDDELBURG
bedrijfsnummer 1906696

4*
ontvanger Wielemaker B.V.
straat + nr Ampereweg 3
postc. + woonpl. 4338 PT MIDDELBURG
bedrijfsnummer 1906696

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender; 2 ☐ ontzooner; 3 ☐ ontvanger; 4 ☒ inzamelaar; 5 ☐ vervoerder
inzamelaar/vervoerder Wielemaker B.V.
straat + nr Ampereweg 3
postc. + woonpl. 4338 PT MIDDELBURG

Wielemaker bv

Transport-Lifting Containerservices Afvallogistiek

V/d Herik bv
locatie van herkomst V/d Herik bv
straat + nr Siloweg, Loskade Dutch Cleaning
postc. + woonpl. 4338 PA MIDDELBURG
datum aanvang transport 19-10-2009

4*
locatie van bestemming
straat + nr Ampereweg 3
postc. + woonpl. 4338 PT MIDDELBURG
datum ontvangst transport 19-10-2009

VIHB-nummer ZL500188VIHB
bedrijfsnummer 1906696
kenteken BSNS19
Matthe Verkamman
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routeijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☒ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
<u>09470700029A</u>	<u>Bouw- en sloofafval</u>	<u>1 x 06</u>	<u>170904</u>	<u>A02</u>	<u>6000</u>	☒
	<u>Bouw- en sloofafval</u>					☒

Ritpositie id: 851139

Dienst: Vol afvoeren open 6m3 container

Product: Bouw- en sloofafval

Contype: 6 m3 open container

Containernummer geplaatst:

Containernummer afgevoerd: 368

Opmerking: Rommelbak

Bielzen + auto Banden

± 10 bielzen

6 bunden z. vely

2 bunden met vely

Datum: 19/10/09 Bon nr.: 211

Tijd: 17:12 Klantnr: 0

Klant:

Container: 1

Product:

Chauffeur: matthe

Kenteken: bs-ns-19

Bruto gewicht: 2940 ks

Tarra gewicht: 820 ks (PT)

Netto gewicht: 2120 ks


Indien de (gevaarlijke) afvalstoffen tevens onder het ADR vallen dient hierboven ook alle verplichte informatie conform het ADR te worden vermeld.

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag In de vracht te verzekering niet begrepen handtekening afzender naam in blokletters	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr. rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. handtekening ontzooner naam in blokletters	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief naam in blokletters	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief naam in blokletters
--	--	---	--

93598596



ANALYSECERTIFICATEN CONTROLEMONSTERS



UDM West B.V. (Rijswijk)
T.a.v. Han Joling
Laan van Zuidhoorn 59
2289 DC RIJSWIJK

Analysecertificaat

Datum: 22-10-2009

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer	2009162808
Uw projectnummer	09050501
Uw projectnaam	kanaal Walcheren, Middelburg
Uw ordernummer	09050501
Monster(s) ontvangen	16-10-2009

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst gekoeld bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Laboratoriummanager


Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456
VAT/BTW No.
NL 8043.14.883.B01
KVK No. 09088623

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's
RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).


Analysecertificaat

Uw projectnummer 09050501
 Uw projectnaam kanaal Walcheren, Middelburg
 Uw ordernummer 09050501
 Datum monstername 15-10-2009
 Monsteremer J.H.J. ten Dam

Certificaatnummer 2009162808
 Startdatum 16-10-2009
 Rapportagedatum 20-10-2009/15:40
 Bijlage A, C
 Pagina 1/1

Analyse	Eenheid	1	2
Bodemkundige analyses			
S Droge stof	% (m/m)	62.1	55.9
S Organische stof	% (m/m) ds	1.2	8.2
S Gloeirest	% (m/m) ds	98.1	90.8
S Korrelgrootte < 2 µm	% (m/m) ds	11.3	14.8
Metalen			
S Koper (Cu)	mg/kg ds	93	690

Nr. Monsteromschrijving

- 1 M01
 2 M02

Analytico-nr.

4996378
 4996379

Eurofins Analytico B.V.



Gildeweg 44-46
 3771 NB Barneveld
 P.O. Box 459
 3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
 Fax +31 (0)34 242 63 99
 E-mail info@analytico.com
 Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456
 VAT/BTW No.
 NL 8043.14.883.B01
 KvK No. 09088623

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
 A: AP04 erkende verrichting
 S: AS 3000 erkende verrichting


Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-DWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Akkoord
 Pr.coörd.
 VA




TESTEN
 RvA L010


Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2009162808

Pagina 1/1

Analytico-n Boornr	Deelmonster Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
4996378				J0264345	M01
4996379				J0264382	M02


Bijlage (c) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2009162808

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Referentiemethode
Droge stof	W0104	Gravimetrie	GW. NEN-ISO 11465 en CMA 2/II/A.1
Organische stof	W0109	Gravimetrie	Cf. NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) Sedimen	W0173	Sedimentatie	Cf. NEN 5753
AES/ICP Koper (Cu)	W0417	ICP-AES	Cf. NEN 6966 en cf.CMA 2/I/B.1

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 2009.



TOETSING ANALYSECERTIFICATEN

Toetsing volgens: Productkwaliteitsnormen (NW4)

Towabo 4.0.201

Datum toetsing: 20-10-2009

Meetpunt: M01

Datum monstername: 16-10-2009

Tijd monstername: 0:00:00

Beheerder: Han Joling

X-coördinaat: 0

Y-coördinaat: 0

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0

Compartiment: Bodem/Sediment

Laag boven (cm): 0

Laag onder (cm): 0

Gebruikte standaardisatiemethode: NW4

Gebruikte grootheid voor standaardisatie:

-als org.stofgehalte : 1,71 %

-als lutumgehalte : 11,30 %

Parameter	eenheid	gemeten gehalte	gestand. gehalte	oordeel	melding	% oversch.
METALEN						
koper	mg/kg	93,000	146,803	3		63,11

Aantal getoetste parameters: 1

Eindoordeel: Klasse 3

Meldingen:

Toetsing volgens: Productkwaliteitsnormen (NW4)

Towabo 4.0.201

Datum toetsing: 20-10-2009

Meetpunt: M02

Datum monstername: 16-10-2009

Tijd monstername: 0:00:00

Beheerder: Han Joling

X-coördinaat: 0

Y-coördinaat: 0

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0

Compartiment: Bodem/Sediment

Laag boven (cm): 0

Laag onder (cm): 0

Gebruikte standaardisatiemethode: NW4

Gebruikte grootheid voor standaardisatie:

-als org.stofgehalte : 8,28 %

-als lutumgehalte : 14,80 %


Parameter	eenheid	gemeten gehalte	gestand. gehalte	oordeel	melding	% oversch.
<i>METALEN</i>						
koper	mg/kg	690,000	861,065	4+		115,27

Aantal getoetste parameters: 1

Eindoordeel: Klasse 4+

Meldingen:

Binde uitvoerverslag



FOTO'S



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4




Foto 5



Foto 6



ALGEMENE VOORWAARDEN



ALGEMENE VOORWAARDEN

van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
UDM Adviesbureau B.V.
statutair gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht
UDM midden B.V.
statutair gevestigd en (mede) kantoorhoudende te Dordrecht
UDM west B.V.
statutair gevestigd en (mede) kantoorhoudende te Dordrecht
UDM zuid B.V.
statutair gevestigd en (mede) kantoorhoudende te Dordrecht

ARTIKEL 1 - Definities

- 1.1. Onder "UDM" wordt in deze voorwaarden verstaan: UDM Adviesbureau B.V., UDM midden B.V., UDM west B.V. en UDM zuid B.V., allen statutair gevestigd en (mede) kantoorhoudende te Dordrecht.
- 1.2. Onder "Opdrachtgever" wordt in deze voorwaarden verstaan:
de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of het samenwerkingsverband dat in verband met het leveren van diensten en/of zaken door UDM dan wel het verrichten van enige andere prestatie met UDM een overeenkomst is aangegaan of te dien einde met UDM in onderhandeling is.
- 1.3. Onder "Partijen" worden in deze voorwaarden verstaan: UDM en Opdrachtgever.
- 1.4. Onder "Werkzaamheden" wordt in deze voorwaarden verstaan: alle Werkzaamheden waartoe door Opdrachtgever aan UDM opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht worden verricht dan wel behoren te worden verricht, in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de Werkzaamheden zoals vermeld in de offerte.
- 1.5. Onder "Bescheiden" wordt in deze voorwaarden verstaan: alle door Opdrachtgever aan UDM ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door UDM vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.
- 1.6. Onder "Overeenkomst" en "Opdracht" wordt in deze voorwaarden verstaan: elke afspraak tussen Opdrachtgever en UDM tot het leveren van diensten en/of zaken door UDM ten behoeve van Opdrachtgever.

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid

- 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten met UDM.
- 2.2. Bekendmaking van deze voorwaarden kan ondermeer geschieden door vermelding (achter-) op briefpapier, offerte, opdrachtbevestiging, factuur of op het Internet. Afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen, en gelden slechts per geval.
- 2.3. De eventuele toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
- 2.4. Ingeval deze voorwaarden ook zijn opgesteld in een andere taal dan de Nederlandse, is bij verschillen de Nederlandse tekst steeds beslissend.
- 2.5. De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de Overeenkomst en/of deze voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst en/of deze voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen Partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
- 2.7. Indien UDM in een voorkomend geval niet de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat UDM het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL 3 - Aanbiedingen

- 3.1. Elk aanbod van UDM is herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is gesteld.
- 3.2. Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van UDM, mondeling, schriftelijk, telefonisch, per telefax, op het Internet, per e-mail of op andere wijze gedaan, zijn geheel vrijblijvend en kunnen derhalve door UDM worden herroepen, zelfs direct nadat Opdrachtgever het aanbod heeft aanvaard.
- 3.3. Alle bij een aanbieding, offerte e.d. verstrekte informatie en/of specificaties gelden steeds bij benadering en zijn voor UDM slechts bindend, indien dat uitdrukkelijk en met die woorden schriftelijk is bevestigd.
- 3.4. Indien een offerte e.d. van UDM niet binnen 3 maanden of de aangegeven andere periode door een schriftelijke onvoorwaardelijke aanvaarding is gevolgd, is hij vervallen.

ARTIKEL 4 - Overeenkomsten

- 4.1. Een Overeenkomst tussen Partijen komt tot stand op het moment waarop UDM een door Opdrachtgever onvoorwaardelijk ondertekende offerte retour ontvangt dan wel, indien dat eerder is, op het moment waarop UDM een begin maakt met de uitvoering van de Opdracht. Afspraken met ondergeschikte personeelsleden of andere (tussen)personen van UDM binden UDM niet voor zover deze afspraken niet schriftelijk door de directie van UDM zijn bevestigd.
- 4.3. De opdrachtbevestiging van UDM wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
- 4.4. Voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van gegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van enig communicatiemiddel tussen UDM en Opdrachtgever, dan wel tussen UDM en derden, voorzover deze betrekking hebben op de relatie tussen UDM en Opdrachtgever, is UDM niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de zijde van UDM.
- 4.5. Indien UDM met twee of meer personen dan wel rechtspersonen een Overeenkomst sluit, is ieder dezer (rechts-)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die voor hen uit de Overeenkomst jegens UDM voortvloeien.
- 4.6. UDM behoudt zich het recht voor derden in te schakelen bij de uitvoering van de met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst.
- 4.7. UDM behoudt zich het recht voor de gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, indien het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd, indien de Opdracht redelijkerwijze niet (meer) afgerond kan worden, indien Opdrachtgever overlijdt, of indien Opdrachtgever nalatig is in het verschaffen van informatie die UDM van Opdrachtgever verlangt of in het kader van de gesloten Overeenkomst nodig heeft. Indien de Overeenkomst door UDM op één van voornoemde gronden wordt ontbonden, zal Opdrachtgever aan UDM automatisch een vergoeding verschuldigd worden voor de gemaakte interne kosten en winstderving van 10% van de overeengekomen vergoeding met een minimum van EUR 1.000,-. Bovendien zal Opdrachtgever alle andere kosten, door UDM gemaakt ter voorbereiding op de door haar te leveren prestaties, alsmede alle overige door UDM geleden schade vergoeden. Voorzover UDM (op basis van één van voornoemde gronden) de tussen Partijen gesloten Overeenkomst mocht ontbinden, is zij niet gehouden tot betaling van enige vergoeding of schadevergoeding aan Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook.
- 4.8. Ontbinding van de Overeenkomst door Opdrachtgever dient te geschieden per aangeteekend schrijven.
- 4.9. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst ontbindt, is artikel 4.7 tweede alinea van toepassing.

ARTIKEL 5 - Termijnen

- 5.1. De door UDM opgegeven termijnen zijn zo goed mogelijk gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden. Zij zijn evenwel nimmer bindend.

- 5.2. Overschrijding door UDM van overeengekomen termijnen geeft Opdrachtgever geen recht op ontbinding van de Overeenkomst, tenzij UDM langer dan 30 dagen in verzuim is, na in gebreke te zijn gesteld. Schadevergoeding is UDM dan nimmer verschuldigd.
- 5.3. Het recht van Opdrachtgever op de uitvoering van de Overeenkomst, dat voor Opdrachtgever uit een Overeenkomst voortvloeit, is niet overdraagbaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UDM.
- 5.4. Opdrachtgever zal de diensten afnemen, zodra UDM deze aanbiedt en alle nodige medewerking verleent. Indien Opdrachtgever voornoemde verplichting niet nakomt, kan UDM, onverminderd haar bevoegdheid om nakoming te vorderen, de Overeenkomst ontbinden, in welk geval artikel 4.7 tweede alinea van toepassing is.

ARTIKEL 6 - Transport

- 6.1. De door opdrachtgever verschuldigde vergoeding voor de aan- en afvoer van onderzoeksmaterieel en meetapparatuur wordt berekend overeenkomstig het in dit verband in de offerte of opdrachtbevestiging van UDM gestelde, mits de onderzoekpunten met het normaal gebruikelijke equipment bereikbaar zijn.
- 6.2. Indien de aan- en afvoer van de normaal gebruikelijke equipment niet mogelijk is en daartoe bijzondere maatregelen moeten worden getroffen, zijn alle daaraan verbonden extra kosten, ook die voor wachttijden, voor rekening van Opdrachtgever.

ARTIKEL 7 - Vergunningen en aanleveren van gegevens

- 7.1. Opdrachtgever staat jegens UDM in voor het tijdig verkrijgen en behouden van alle vergunningen, ook die van overheidswege, welke benodigd zijn voor de te verrichten Werkzaamheden en voor een normale wijze van uitvoering daarvan, alsmede toestemming tot het gebruik van de toegangswegen naar het werkterrein.
- 7.2. Opdrachtgever zal UDM vroegtijdig voorzien van kwalitatief volwaardige tekeningen en overige gegevens met betrekking tot in de Overeenkomst genoemde Werkzaamheden.
- 7.3. Alle gevolgen -boeten, schaden en dergelijke- ten gevolge van of voortvloeiende uit het niet (tijdig) aanwezig zijn van de in artikel 7 lid 1 en 2 bedoelde vergunningen en gegevens zijn voor rekening van Opdrachtgever; dit geldt in het bijzonder voor de kosten van eventuele wachttijden en extra transporten.
- 7.4. Opdrachtgever zal UDM vroegtijdig de gegevens betreffende de aanwezigheid en de juiste ligging van kabels en leidingen e.d. verschaffen.
- 7.5. Alle gevolgen veroorzaakt door het niet functioneren van door Opdrachtgever beschikbaar gestelde apparatuur of door Opdrachtgever niet correct uitgevoerde (voorbereidende) Werkzaamheden, zoals ondermeer doch niet uitsluitend het verschaffen van juiste en volledige gegevens de Opdracht betreffende, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
- 7.6. Voor Werkzaamheden aan of op openbare wegen, tram- en spoorwegen en in het algemeen Werkzaamheden aan de overheid in eigendom toebehorende onroerende zaken zijn de voorgaande leden van dit artikel onverminderd van toepassing.

ARTIKEL 8 - Hindernissen

- 8.1. Indien tijdens het uitvoeren van de Werkzaamheden blijkt dat boven, op of in de bodem (zelfs op grotere diepte) hindernissen voorkomen of zich onvoorziene omstandigheden voordoen als stenen, steenlagen, hout, kabels, leidingen, over-/onderspannen water, bodemgassen en dergelijke, mag UDM het onderzoekpunt verlaten en in de onmiddellijke nabijheid de Werkzaamheden opnieuw uitvoeren. De hieraan verbonden extra kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
- 8.2. Indien hindernissen of onvoorziene omstandigheden schade aan of verlies van materieel of apparatuur van UDM of van een door UDM ingeschakelde derde tot gevolg hebben, is Opdrachtgever gehouden UDM of die derde die schade of het verlies te vergoeden.
- 8.3. Indien Opdrachtgever verlangt dat de Werkzaamheden ondanks de hindernissen of onvoorziene omstandigheden toch worden voortgezet, zijn alle kosten, zoals die van het verwijderen van hindernissen, wachttijden en dergelijke, voor rekening van Opdrachtgever, evenals eventuele schade aan en verlies van apparatuur en materieel.
- 8.4. Schade aan kabels, leidingen e.d. is geheel voor rekening van Opdrachtgever, tenzij de aanwezigheid van die kabels, leidingen e.d. vooraf duidelijk aan UDM kenbaar is gemaakt.
- 8.5. UDM behoudt zich het recht voor om bij Werkzaamheden die niet gericht zijn op vaststelling van mogelijke verontreinigende stoffen het werk te verlaten wanneer een schadelijke verontreiniging wordt geconstateerd of een redelijk vermoeden ontstaat van de aanwezigheid daarvan. Indien een schadelijke verontreiniging wordt geconstateerd of een redelijk vermoeden ontstaat van de aanwezigheid daarvan is UDM bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, in welk geval artikel 4.7 tweede alinea van toepassing is.

ARTIKEL 9 - Vergoeding

- 9.1. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbidding.
- 9.2. UDM behoudt zich het recht voor om de na datum van de aanbidding of opdrachtbevestiging (harerzijds) ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop UDM in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals bijvoorbeeld verhoging van omzetbelasting aan Opdrachtgever door te berekenen.
- 9.3. De tarieven zijn exclusief BTW, heffingen die van overheidswege worden opgelegd, reiskosten (die forfaitair worden vastgesteld op minimaal EUR 1,- per kilometer) bij gebruik van een auto/vrachtauto, de kosten van aan- en afvoer van onderzoeksmaterieel en meetapparatuur, interne en/of externe kopieerkosten (die forfaitair worden vastgesteld op minimaal EUR 15,- per kopie), kosten van (kadastrale) uitreksels, dataroom kosten, verblijfskosten en alle andere in verband met de uitvoering van de Overeenkomst te maken redelijke kosten zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voorzover UDM dergelijke kosten moet maken, zullen deze door Opdrachtgever worden vergoed.
- 9.4. Indien als honorarium een vast bedrag is overeengekomen, zal UDM nadat de Opdracht is beëindigd eventueel meer- of minderwerk en de som van de uitgaven ter zake van eventuele stelposten verrekenen, tenzij UDM ervoor kiest dat meer- of minderwerk en/of de som van uitgaven ter zake van stelposten tussentijds te verrekenen.

ARTIKEL 10 - Betaling

- 10.1. De betalingstermijn van facturen is dertig (30) dagen na factuurdatum. Afwijkende betalingsafspraken gelden slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
- 10.2. Opdrachtgever zal de betaling van de vergoeding aan UDM niet opschorten of verrekenen.
- 10.3. Alle betalingen zullen geschieden ten kantore van UDM of op een door UDM aan te wijzen bank- of girorekening.
- 10.4. Betalingen zullen worden gedaan in Euro, tenzij anders is vermeld.
- 10.5. Betalingen van Opdrachtgever strekken steeds eerst tot voldoening van de door haar verschuldigde verpagingsrente en (buiten)gerechtelijke incassokosten en worden vervolgens in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, zelfs al deelt Opdrachtgever mede dat de betaling betrekking heeft op een latere vordering of andere post.
- 10.6. Opdrachtgever is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn. Indien UDM in redelijkheid redenen heeft te twijfelen aan de stipte nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever, zijn de vorderingen van UDM direct opeisbaar, ongeacht een eventueel overeengekomen betalingstermijn.
- 10.7. Gedurende de periode van haar verzuim is Opdrachtgever over de openstaande vorderingen de wettelijke handelsrente verschuldigd.
- 10.8. Bij buitengerechtelijke en gerechtelijke invorderingswerkzaamheden is Opdrachtgever, naast de hoofdsom en de verpagingsrente, de werkelijk door UDM gemaakte incassokosten verschuldigd.
- 10.9. Indien Opdrachtgever met enige betaling in verzuim is, kan UDM haar prestaties opschorten, terwijl zij ook zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst kan ontbinden, in welk geval artikel 4.7 tweede alinea van toepassing is.

ARTIKEL 11 - Aanvullingen en wijzigingen

- 11.1. Aanvullende afspraken maken of wijzigingen binden UDM slechts indien zij deze schriftelijk heeft bevestigd.
- 11.2. Aanvullende afspraken, wijzigingen of externe omstandigheden waarop UDM geen invloed heeft, kunnen leiden tot verlenging van de door Partijen overeengekomen tijdsplanning beïnvloeden.

- 11.3. Extra Werkzaamheden en kosten aan de zijde van UDM als gevolg van aanvullende afspraken of wijzigingen of externe omstandigheden waarop UDM geen invloed heeft mogen aan Opdrachtgever worden doorberekend.

ARTIKEL 12 - Aanbetaling en zekerheidstelling

- 12.1. UDM kan steeds, alvorens met de nakoming van de Overeenkomst voort te gaan, zonder nadere motivering van Opdrachtgever verlangen dat zij voldoende zekerheid stelt voor het nakomen van haar betalingsverplichtingen, bijvoorbeeld door het voldoen van een voorschot of door het verstrekken van een (door UDM vóóraf goedgekeurde) bankgarantie.
- 12.2. Opdrachtgever zal de aanbetaling binnen de verlangde termijn voldoen. Door het verstrijken van voornoemde termijn raakt Opdrachtgever in verzuim; een ingebrekestelling is hiertoe niet vereist. Voordat zekerheid is gesteld en indien Opdrachtgever niet het stellen van zekerheid in verzuim is, kan UDM haar prestaties opschorten, terwijl zij ook zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst kan ontbinden, in welk geval artikel 4.7 tweede alinea van toepassing is.

ARTIKEL 13 - Intellectuele eigendom

- 13.1. UDM neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorgen in acht om te voorkomen dat te leveren prestaties of zaken in strijd zijn of kunnen komen met enig in Nederland geldend recht van intellectueel eigendom van een derde. Indien niettemin aan UDM het verwijt valt te maken van het feit dat inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt, zal UDM, onverminderd de in artikelen 16, 17, 18 en 19 vermelde grenzen, het geleverde tegen creditering van de kosten terugnemen, of zorg dragen voor het binnen redelijke termijn opnieuw verrichten van de dienst; alles mits Opdrachtgever UDM tijdig waarschuwt en onmiddellijk en onvoorwaardelijk in staat stelt om voor haar belangen ten opzichte van de derde de rechten van intellectueel eigendom geldend maakt, op te komen. Ter zake van inbreuk op een recht van industriële of intellectuele eigendom buiten Nederland zal Opdrachtgever tegen UDM geen enkele aanspraak kunnen doen gelden en geen enkele vordering hebben.
- 13.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt UDM de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar opgemaakte en verstrekte voorbeelden, berekeningen, modellen, ontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, (verkoop)documentatie en andere geestesproducten. Deze zaken blijven eigendom van UDM en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, vervoelvoudigd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan Opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Opdrachtgever zal deze zaken op eerste verzoek aan UDM terugsturen.
- 13.3. In geval van overtreding van het in artikel 10.2 bepaalde verbodt Opdrachtgever een boete van EUR 25.000,- voor iedere overtreding en voor iedere dag, dat een overtreding duurt, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, onverminderd de overige rechten die UDM geldend kan maken, bijvoorbeeld verbod van de overtreding te vragen en schadevergoeding.

ARTIKEL 14 - Gegevens Opdrachtgever

- 14.1. UDM staat niet in voor de juistheid van andere dan door UDM gerapporteerde conclusies en/of interpretaties die Opdrachtgever en/of derden verbinden aan door UDM geleverde onderzoeksresultaten en rapporten.
- 14.2. Ingeval digitale informatie betreffende onderzoeksresultaten en rapporten afwijkt van de onder UDM berustende hard-copy, prevaleren de gegevens op de hard-copy.
- 14.3. Onderzoeksresultaten en rapportages, in het bijzonder die betreffende de bijkomende Werkzaamheden, mogen door opdrachtgever slechts worden gehanteerd binnen het kader van de doelstelling waarvoor zij volgens de Overeenkomst zijn samengesteld.
- 14.4. Tenzij anders is overeengekomen, is UDM niet gehouden tot opslag van gegevens en/of monsters nadat UDM de gegevens aan Opdrachtgever heeft gerapporteerd.
- 14.5. Opdrachtgever zal alle gegevens en Bescheiden, die UDM redelijkerwijze nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van UDM stellen en ook overigens zal Opdrachtgever UDM op de hoogte houden van de relevante informatie.
- 14.6. Indien UDM mocht blijken dat de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet juist, niet volledig en/of niet betrouwbaar is, zijn alle extra kosten die UDM daardoor in verband met de - uitvoering van de - Opdracht moet maken, voor rekening van Opdrachtgever, onverminderd de gehouwenheid van Opdrachtgever UDM tegenover derden te vrijwaren voor aanspraken.

ARTIKEL 15 - Geheimhouding en exclusiviteit

- 15.1. UDM zal alle informatie van vertrouwelijke aard - behoudens verplichtingen die de wet, dan wel de overheid, haar oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens - tegenover derden geheim houden.
- 15.2. UDM is gerechtigd na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

ARTIKEL 16 - Klachten

- 16.1. Opdrachtgever zal Werkzaamheden van UDM steeds direct controleren op eventuele onjuistheden, gebreken en tekortkomingen.
- 16.2. Eventuele klachten zullen, onder precieze opgave van de feiten waarop deze klachten betrekking hebben, direct schriftelijk of per e-mail bij UDM worden ingediend.
- 16.3. UDM is slechts verplicht kennis te nemen van ingediende klachten, indien Opdrachtgever aan al haar contractuele verplichtingen jegens UDM, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan. Opdrachtgever zal haar verplichtingen niet opschorten of verrekenen in verband met een door haar ingediende klacht.
- 16.4. Indien de klachten van Opdrachtgever, mede geleid op het hierboven bepaalde, gegrond zijn, zal UDM zorg dragen voor het binnen redelijke termijn opnieuw verrichten van de dienst dan wel, indien de redelijkerwijs niet meer mogelijk is, het toepassen van een redelijke prijsreductie. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst door Opdrachtgever is slechts mogelijk met medewerking van UDM.

ARTIKEL 17 - Aansprakelijkheid

- 17.1. Bij tekortkomingen, voortvallend binnen een rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is UDM, behoudens opzet of grove nalatigheid, niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, zaakschade, personenschade of welke andere schade dan ook, die direct of indirect, voor Opdrachtgever en/of derden mocht ontstaan. UDM is hooguit verplicht de dienst opnieuw te verrichten, dan wel, indien dit redelijkerwijs niet meer mogelijk is, een redelijke prijsreductie toe te passen.
- 17.2. Onverminderd hetgeen in het vorige lid is bepaald, is de aansprakelijkheid van UDM beperkt tot de schade die als mogelijk gevolg van de tot vergoeding verplichtende handeling voorzienbaar was met als maximum het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
- 17.3. Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, is UDM voor zaken en/of diensten die zij van derden heeft betrokken, niet verder aansprakelijk dan voorzover deze derden jegens UDM aansprakelijk zijn en verhaal bieden.
- 17.4. UDM is niet aansprakelijk indien Opdrachtgever de schade niet uiterlijk 7 dagen nadat zij deze heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, schriftelijk aan UDM heeft gemeld.
- 17.5. UDM is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan of bekend worden van Bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, koerier, fax of e-mail ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
- 17.6. UDM bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwijering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.
- 17.7. Eventuele (rechts-)vorderingen dienen voorts op straffe van verval uiterlijk 1 jaar na oplevering van de prestatie in rechte aanhangig te zijn gemaakt.

ARTIKEL 18 - Overmacht

- 18.1. Onder overmacht ("niet-toerekenbare tekortkoming") wordt te dezen verstaan: elke van de wil van Partijen onafhankelijke, eventueel onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs door Opdrachtgever niet (meer) van UDM kan worden verlangd.
- 18.2. Onder overmacht van UDM wordt in ieder geval verstaan: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van UDM, vervoersmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, computer- en telefoonstoringen bij UDM, problemen bij hulpverleners en onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de Overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede wanprestatie ("toerekenbare tekortkoming") door hulpverleners van UDM of Opdrachtgever, waardoor UDM haar verplichtingen jegens Opdrachtgever niet (meer) (tijdig) kan nakomen.
- 18.3. Indien zich een situatie van overmacht voordoet, kan UDM de uitvoering van de Overeenkomst opschorten dan wel de Overeenkomst definitief ontbinden; Opdrachtgever kan dat ook, maar eerst nadat UDM 60 dagen na ingebrekestelling haar verplichtingen niet is nagekomen. Bij ontbinding in geval van overmacht is UDM geen schadevergoeding verschuldigd.
- 18.4. UDM kan betaling vorderen voor de prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende Overeenkomst zijn verricht vóórdat van de omstandigheid, welke overmacht oplevert, is gebleken.
- 18.5. UDM kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat haar prestatie geleverd had moeten zijn.

ARTIKEL 19 - Rechtsvorderingen, toepasselijk recht en geschillen

- 19.1. Alle rechtsbetrekkingen tussen Partijen zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.
- 19.2. Alle geschillen die tussen Partijen mochten ontstaan zullen, zulks ter (vrije) keuze van UDM, bij uitsluiting worden beslecht of door de (Voorzieningenrechter van de) Rechtbank Dordrecht (voor zover de geschillen behoren tot de competentie van de sector civiel van een rechtbank ("procureurszaken") of Overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.
- 19.3. De taal van de procesvoering is de Nederlandse.

TOEZICHTHOUDENDE WERKZAAMHEDEN

ARTIKEL 20 - Algemeen

- 20.1. De in deze afdeling vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen in de artikelen 1 tot en met 19 van deze algemene voorwaarden van toepassing bij Overeenkomsten/Opdrachten tot het uitvoeren van toezichthoudende Werkzaamheden.
- 20.2. Voor zover en indien sprake is van tegenstrijdigheden tussen bepalingen in de artikelen 1 tot en met 19 en bepalingen van deze afdeling, prevaleren de bepalingen van deze afdeling.

ARTIKEL 21 - Uitvoering Overeenkomst

- 21.1. Opdrachtgever verstrekt aan UDM voldoende instructies om de haar opgedragen Werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren.
- 21.2. Indien uit de rapportage van UDM aan Opdrachtgever blijkt, dat tijdens de Werkzaamheden wordt afgeweken van de door Opdrachtgever verstrekte instructies of van de geldende bouwvoorschriften, zal Opdrachtgever maatregelen moeten treffen om deze instructies of voorschriften te wijzigen dan wel de uit te voeren Werkzaamheden daarmee in overeenstemming te brengen. Indien Opdrachtgever niet kan of wil voldoen aan het hiervoor in dit lid bepaalde kan UDM de Overeenkomst ontbinden in welk geval art. 4.7 tweede alinea van toepassing is.
- 21.3. UDM bepaalt met welk team de Overeenkomst wordt uitgevoerd. UDM kan de samenstelling van dat team wijzigen, tenzij anders is overeengekomen, of tenzij het werk van dermate korte duur is - minder dan een werkweek - dat uitwisseling hinder voor het betreffende werk oplevert.

ARTIKEL 22 - Duur van het werk; aanvangstijdstip

- 22.1. Indien de Werkzaamheden van UDM later aanvangen dan is overeengekomen en/of tijdelijk worden onderbroken als gevolg van feiten en/of omstandigheden die UDM niet kunnen worden toegerekend, wordt Opdrachtgever over de niet reëel gewerkte tijd een vergoeding verschuldigd die wordt berekend aan de hand van de overeengekomen tarieven.
- 22.2. Indien er sprake is van meerwerk en/of het uitlopen van de Werkzaamheden als gevolg van feiten en/of omstandigheden die UDM niet kunnen worden toegerekend zal Opdrachtgever UDM een vergoeding verschuldigd worden die wordt berekend aan de hand van de overeengekomen tarieven.
- 22.3. UDM zal haar Werkzaamheden uitvoeren gedurende de arbeidstijden die op het werk worden aangehouden. Opdrachtgever zal tijdig aan UDM mededelen welke arbeidstijden worden aangehouden en wanneer en waarom hier eventueel tijdelijk van kan of moet worden afgeweken. Tenzij anders is overeengekomen, mogen de Werkzaamheden waarvoor het toezicht nodig is niet plaatsvinden bij afwezigheid van UDM.
- 22.4. Indien de geldende normale arbeidstijden worden overschreden, wordt Opdrachtgever aan UDM een vergoeding voor gemaakte overuren verschuldigd die wordt berekend aan de hand van de overeengekomen tarieven.

ARTIKEL 23 - Voorzieningen

- 23.1. Tenzij vóórdat anders is overeengekomen, zal Opdrachtgever zorgdragen voor een (verwarmt) onderkomen (directiekeet) op het werkt terrein voor het voeren van de nodige administratie.
- 23.2. Opdrachtgever zal zorgdragen voor het beschikbaar stellen van telefoon- en elektriciteitsaansluitingen, sanitaire voorzieningen en het verstrekken van koffie en/of thee in het onderkomen, tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 24 - Optreden als gemachtigde

- 24.1. UDM treedt op als gemachtigde van Opdrachtgever indien en voor zover Opdrachtgever UDM daartoe schriftelijk heeft aangewezen.
- 24.2. Het ontbreken van een schriftelijke machtiging kan UDM niet worden tegengeworpen, indien en voor zover UDM bewijst dat Opdrachtgever anderszins uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, dan wel dat het optreden als gemachtigde uit de gegeven omstandigheden of de aard van de Opdracht voortvloeit.
- 24.3. Opdrachtgever zal indien en voor zover UDM als gemachtigde is aangewezen, niet buiten UDM om orders en aanwijzingen geven aan derden die het object, waarop de Opdracht betrekking heeft, uitvoeren of daarvoor leveranties verrichten dan wel op die uitvoering toezicht houden. Indien Opdrachtgever in een dringend geval desondanks orders of aanwijzingen als hier bedoeld heeft gegeven, zal hij UDM daarvan onverwijld in kennis stellen.
- 24.4. UDM is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen van orders en aanwijzingen als hier bedoeld.

ARTIKEL 25 - Rapportage

- 25.1. UDM zal alle ter zake doende gegevens rapporteren aan Opdrachtgever. De rapportering door UDM geschiedt rechtstreeks aan Opdrachtgever of aan een door Opdrachtgever aangestelde persoon of instantie.
- 25.2. UDM kan na overleg met en toestemming van Opdrachtgever advies inwinnen bij haar adviesafdelingen over technische problemen.