



16004598



Provincie Zeeland

## Gedeputeerde Staten

bericht op brief van:  
uw kenmerk:  
ons kenmerk: 16004422dg  
afdeling: Planvorming en Realisatie  
bijlage(n): 2 (1 onder geheimhouding)  
behandeld door: J.J.G. Steenbakker  
doorkiesnummer: (0118) 63 1058  
onderwerp: Project N62 Sloeweg: Voortgang 4e kwartaal 2015

de voorzitter van Provinciale Staten  
t.a.v. de Statengriffie



verzonden: **15 MAART 2016**

Middelburg, 15 maart 2016

Geachte voorzitter,

In onze brief van 2 februari 2016 hebben wij u, vooruitlopend op de rapportage over het vierde kwartaal 2015 over het project N62, geïnformeerd over de voortgang van het onderdeel project N62 Tractaatweg. In diezelfde brief hebben wij aangegeven dat wij vanaf het eerste kwartaal 2016 een ander format voor de rapportages gaan hanteren, waarbij het uitgangspunt is dat die openbaar kunnen zijn. Alleen die aanvullende informatie die vertrouwelijk moet blijven, bijvoorbeeld financiële gegevens die de positie van de Provincie nadelig kunnen beïnvloeden, zullen wij dan onder geheimhouding voor u bij de Statengriffie ter inzage leggen.

De voorliggende rapportage over het gehele project N62 over het vierde kwartaal 2015 voldoet daar nog niet aan. Vandaar dat wij, op grond van artikel 25, tweede lid, van de Provinciewet, besloten hebben om voorlopige geheimhouding op te leggen op de rapportage over het vierde kwartaal van 2015 en deze onder geheimhouding voor uw Staten ter inzage te leggen bij de Statengriffie. Wij verzoeken u hierbij deze geheimhouding conform het bijgevoegd statenvoorstel in uw eerstvolgende vergadering te bekrachtigen.

Als aanvulling op de vierde kwartaalrapportage informeren wij u hieronder in het kort over de laatste stand van zaken van het project en de belangrijkste ontwikkelingen in de eerste maanden van 2016.

#### *Aansluiting Sloeweg-Bernhardweg*

In het vierde kwartaal is gestart met de variantenstudie naar de oplossing voor de aansluiting Sloeweg-Bernhardweg. Bij dit onderzoek zijn ook de belangrijkste stakeholders betrokken. Op 8 maart 2016 hebben wij kennis genomen van het eindrapport van deze studie. Na de Zicht op Beleid bijeenkomst van 14 maart 2016 hebben uw Staten dit rapport ontvangen.

De komende periode bereiden wij een voorstel voor op basis van de variantenstudie. Eerder hebben wij u gemeld dat wij dit voorstel willen agenderen voor de Statenvergadering van 15 april 2016. Gelet op agenda-problematiek en gelet op de wenselijkheid van nader bestuurlijk overleg met enkele stakeholders streven wij er nu naar het voorstel te agenderen voor de Statenvergadering van 15 juli 2016.

#### *Uitvoering van de werkzaamheden*

De uitvoering van de werkzaamheden verloopt nog steeds voorspoedig. De aansluitingen op Rijksweg A58 bij Heinkenszand en 's Heer Arendskerke zijn opengesteld. Rijkswaterstaat heeft ingestemd met het omzetten van de tijdelijke ondersteuningsconstructie bij het viaduct Stelledijk in een definitieve situatie. Dat betekent dat er op die locatie geen nieuwe viaducten hoeven te worden gebouwd. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de aanleg van de nieuwe aansluiting bij de Molendijk en de verdubbeling van het wegvak tussen de Molendijk

en de aansluiting Sloeweg-Bernhardweg. Daarnaast worden ook de aansluitende wegen op de Molendijk vanuit de richtingen Nieuwdorp en 's Heerenhoek gerealiseerd. De verwachting is dat de weg volgens planning op 30 juni 2016 kan worden opengesteld. Wel zullen na die datum nog enkele kleinere werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Het verkeer zal de komende periode de nodige hinder ondervinden van de werkzaamheden. Om dit te minimaliseren worden omleidingsroutes ingesteld.

#### *Financiën en risico's*

Eind 2015 is een update van de top risico's gemaakt. Op grond van de uitkomst daarvan blijkt dat het risico-profiel nagenoeg niet is veranderd. Positief punt is het vervallen van het risico met betrekking tot de 'schoon-schip-actie' met de aannemer. Een ander positief punt is dat er geen nieuwe viaducten in de Stelledijk hoeven te worden gebouwd. Een nieuw risico is het realiseren van de aansluiting Molendijk vanwege de ruimtebeperking. Daarvoor diende een nieuw ontwerp te worden gemaakt. In het eerste kwartaal van 2016 wordt het volledige risicodossier geactualiseerd. Dan wordt ook duidelijk wat de financiële vertaling daarvan is.

Hoewel de gemeente Borsele geen onderzoek naar de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven heeft geëist, is er op last van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toch recent een scan uitgevoerd op het gedeelte tussen de Molendijk en de aansluiting Sloeweg-Bernhardweg. Daarbij zijn meer dan 70 verdachte locaties geconstateerd. De werkzaamheden op dit wegvak zijn daarop stilgelegd en mogen pas weer worden hervat als er een verklaring is ontvangen dat zich geen explosieven in de bodem bevinden. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de exacte gevolgen hiervan zijn voor de planning en het budget. Binnenkort zal hier meer duidelijkheid over komen.

Op basis van het eindsaldo van 2015 verwachten wij dat het beschikbare budget van € 76,5 mln. voldoende is om het project uit te kunnen voeren. Het budget biedt echter weinig ruimte meer om tegenvallers op te vangen. Door een aantal ontwikkelingen is de post onvoorzien de afgelopen maanden sterk geslonken. Dit vindt zijn oorzaken onder andere in ons besluit om het wegvak tussen de Stoofweg en de aansluiting Sloeweg-Bernhardweg alsnog dubbelbaans uit te voeren, het opruimen van gevonden munitie, de hogere kosten van niet compensabele BTW (in verband met overdracht van wegvakken aan BTW-plichtige wegbeheerders), en extra werkzaamheden aan de sloten. Op het moment dat duidelijk wordt of en in welke mate deze kosten zich inderdaad gaan voordoen mate wordt duidelijk of de post onvoorzien daadwerkelijk voldoende is. In de rapportage over het eerste kwartaal van 2016 komt hierover meer duidelijkheid. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat het beschikbare budget voldoende is om het project uit te kunnen voeren.


Met het ministerie van I&M vindt nog overleg plaats over de financiële bijdrage van € 5 mln. die is gevraagd om het project uit te kunnen voeren. Wij hopen daar de komende periode meer duidelijkheid over te krijgen.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,



drs. J.M.M. Polman, voorzitter



A.W. Smit, secretaris

Financiële consequenties externe inhuur:  
Kostensoort:  
Bedrag: € 0,00  
Financiële consequenties opdracht / uitbesteding:  
Kostensoort:  
Bedrag:

Gedeputeerde  
belast met  
behandeling: A.J. van der Maas

Vergadering PS: 15 april 2016  
Nr: UITV-046  
Agenda nr:  
Vergadering GS: 15 maart 2016  
Nr: 16004423

Onderwerp: Project N62 Sloeweg: Voortgang 4e kwartaal 2015

VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

## Samenvatting:

Het college van GS informeert PS ieder kwartaal over de technische en financiële voortgang van het project N62 Sloeweg en de risico's die daarbij horen. De kwartaalrapportage over het vierde kwartaal van 2015 bevat informatie over het project die de onderhandelingspositie van de Provincie nadelig kan beïnvloeden. Het is daarom gewenst dat de rapportage niet openbaar wordt gemaakt. Gedeputeerde Staten hebben daarom in hun vergadering van 15 maart 2016 op grond van artikel 25, tweede lid van de Provinciewet besloten voorlopige geheimhouding te leggen op de vierde kwartaalrapportage 2015 van het project N62 Sloeweg en deze onder (voorlopige) geheimhouding voor PS ter inzage te leggen. Op grond van artikel 25, derde lid van de Provinciewet dienen PS dit besluit in hun eerstvolgende vergadering te bekrachtigen.

## Wat willen we bereiken?

Het is gewenst dat PS open en transparant worden geïnformeerd over de voortgang van het project N62 Sloeweg. Dat gebeurt aan de hand van voortgangsrapportages die ieder kwartaal worden opgemaakt. Deze rapportages bevatten informatie die betrekking hebben op financiële en technische zaken en de risico's die daarmee samenhangen. Een deel van die informatie is vertrouwelijk omdat deze de onderhandelingspositie van de Provincie bij de voorbereiding en uitvoering van het project nadelig kan beïnvloeden als deze openbaar wordt. Het betreft informatie die valt onder artikel 10 lid 1, sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. Daarbij gaat het onder andere om de ontwikkeling van het beschikbare budget.

De kwartaalrapportages zullen met ingang van het eerste kwartaal van 2016 in een ander format worden aangeboden. De insteek daarbij is dat de rapportage in beginsel openbaar is. Uitzondering hierop vormt de informatie die betrekking heeft op de financiële stand van zaken en/of informatie die de onderhandelingspositie van de Provincie met betrekking tot dit project anderszins nadelig kunnen beïnvloeden. Die informatie zal net als nu het geval is onder geheimhouding ter inzage worden gelegd bij de Statengriffie.

## Waarom kunnen we zien of alles bereikt is?

Provinciale Staten wordt zo volledig mogelijk geïnformeerd over de voortgang van het project. Ook ten aanzien van vertrouwelijke informatie waarvan het niet gewenst is dat deze openbaar wordt gemaakt.

**Wat doen we daarvoor?**

Om PS goed te informeren ontvangt zij ieder kwartaal een rapportage over de technische en financiële voortgang van het project. Dit wordt gedaan aan de hand van de kwartaalrapportages die het projectteam N62 Sloeweg opmaakt. Omdat een deel van deze informatie valt onder artikel 10, tweede lid sub b van de Wet openbaarheid van bestuur legt GS de kwartaalrapportage op grond van artikel 25, tweede lid van de Provinciewet onder geheimhouding voor PS ter inzage. Op grond van artikel 25, derde lid van de Provinciewet dient PS deze geheimhouding in haar eerstvolgende vergadering te bekrachtigen. Gebeurt dat niet dan vervalt de geheimhouding van rechtswege.

**Wat mag het kosten?**

Niet van toepassing. Aan het opleggen van voorlopige geheimhouding zijn geen kosten verbonden.

**Financiële consequenties externe inhuur: geraamd op (kostensoort)**

Niet van toepassing. Het opleggen van voorlopige geheimhouding heeft geen financiële consequenties.

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.

gedeputeerde staten,

dhr. drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris.

Ontwerp-besluit

De staten der provincie Zeeland,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 maart 2016 nr. 16004423;

gelet op artikel 25, derde lid van de Provinciewet

besluiten:

De door Gedeputeerde Staten op 15 maart 2016 voorlopig opgelegde geheimhouding ten aanzien van de vierde kwartaalrapportage 2015 van het project N62 Sloeweg, te bekrachtigen.