

<b>Voortgangsrapportage Provinciale staten</b>			
<b>Project: Programma Natuurpakket Westerschelde</b>			
<b>Algemeen</b>			
Periode	01-07-2017 t/m 30-09-2017	Datum	10-10-2017
Status:	Definitief		
Korte omschrijving van het project		<p>Het programma tot het realiseren van 600 ha estuariene natuur volgens het Convenant Rijk-Provincie (2005) over de uitvoering van de ontwikkelingsschets 2010. Het Programma Natuurpakket Westerschelde omvat volgende projecten:</p> <p>a) Hertogin Hedwigepolder (295 ha)  b) Uitbreiding Zwin (10 ha)  c) Middengebied Waterdunen (53 ha) en Perkpolder (35 ha)  d) Buitendijks (5 deelprojecten 216 ha)  e) Landbouw-flankerend beleid (subsidie € 6,5 miljoen en grondruilbank € 6,5 miljoen).  f) Overige afspraken (grenspark, impuls Hulst, Sloe/Tractaatweg, monitoring)</p>	
Achtergrond			
Voorafgaande bestuurlijke besluiten		<p>GS 7 oktober 2005 Voorstel GS invulling Schelde Estuarium  ingekomen brief van ministerie EZ inzake wijziging convenant ( corsa nummer 13013866)</p> <p>PS Besluit 7 oktober 2005 Voorstel PS invulling Schelde Estuarium  Besluit 30 januari 2006 Convenant Rijk en Provincie Natuurpakket Westerschelde  Informering 26 januari 2016 Voortgangsbrief NPW 2015</p>	
<b>Betrokkenen</b>			<b>Akkoord</b>
Bestuurlijk opdrachtgever		Schönknecht-Vermeulen, mevr. C.M.M.	
Ambtelijk opdrachtgever		Prevaes, dhr. drs. L.M.L.M.	
Projectleider		Maljaars, dhr. mr. J.	
<b>Voortgang algemeen</b>		<i>voortgang zie boven.</i>	
<b>Voortgang projectfase</b>		<b>Percentage gereed</b>	<b>Begin</b>
Initiatiefase		100	31-01-2006
Definitiefase		100	31-01-2006
Ontwerpfase		20	01-01-2008
Vorbereidingsfase		55	01-01-2013
			31-12-2022

Realisatiefase	10	01-01-2013	31-12-2022
Nazorgfase	15	14-10-2015	31-12-2022
<b>Beheersaspecten</b>	<b>Status</b>	<b>Toelichting</b>	
Geld	😊	<p>Voor de uitvoering van NPW is door EZ € 153,5 mln. beschikbaar gesteld. In oktober 2016 heeft de Staatssecretaris ingestemd met de inzet van de t/m 2016 gerealiseerde rente-inkomsten en winst op de verkoop van grond bovenop de afgesproken € 153,5 mln. In totaal is hiermee nu € 155,7 mln. beschikbaar.</p> <p>vorige status: 😊</p>	
Organisatie	😊	<p>Het NPW is een programma-aanpak die de Provincie uitvoert voor het Rijk op basis van een specifieke afspraak met het Rijk, vastgelegd in een convenant. Binnen de provincie Zeeland is een aparte organisatie geformeerd rond de NPW projecten, de NPW projectorganisatie. De feitelijke uitvoering van de NPW-projecten wordt grotendeels met en door externe partners gedaan: het Zwin door het Vlaams agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, de Hedwigepolder door Waterwegen &amp; Zeekanaal NV en de buitendijkse projecten Baalhoek en Knuitershoek door het Waterschap Scheldestromen via het projectbureau Waterveiligheid. De rol van de Provincie is met name begeleidend, toezichthoudend en coördinerend voor alle betrokken Nederlandse partijen.</p> <p>vorige status: 😊</p>	
Risico's	😊	<p>Overeenkomstig de afspraken rond grote projecten zijn risicoanalyses opgesteld op projectniveau. Ook op programmaniveau is op een eerder moment een risicoanalyse uitgevoerd.</p> <p>Er zijn twee belangrijke risico's die nu nog resteren voor het halen van de opgave: nl. de uitspraak van de Hoge Raad in de onteigeningsprocedure van de Hedwigepolder en de nadere uitwerking van de buitendijkse projecten. Aan het eerste risico valt weinig te beheersen, behalve zorgdragen voor een zorgvuldige juridische inbreng. Van Rijkszijde wordt die verzorgd door de landsadvocaat in overleg met de programma-organisatie. Op 29 september jl. heeft de Advocaat-Generaal advies uitgebracht aan de Hoge Raad. Het advies luidt dat er onvoldoende gekeken is naar de mogelijkheden van zelfrealisatie door de heer De Cloedt. Het advies gaat om de onteigening van de Hedwigepolder en stelt niet de natuurinrichting ter discussie. Op dit moment bereidt de landsadvocaat een reactie op het advies voor. De mogelijke gevolgen bij een definitieve uitspraak worden bestudeerd. De verwachting is dat de Hoge Raad begin februari 2018 een besluit neemt. Om het tweede risico te beheersen is in de afgelopen periode een planuitwerking van de buitendijkse</p>	

		<p>projecten uitgevoerd gericht op andere soortgelijke kleinschalige oplossingen. Inmiddels is het ambtelijk overleg hierover afgerond en via een aparte brief hebben wij Provinciale Staten hierover geïnformeerd.</p> <p>Tenslotte speelt op de achtergrond ook nog een risico dat het pakket maatregelen moet voldoen aan de eisen van de Europese Commissie. Nog steeds is er sprake van een 'ingebrekestelling' van Nederland die voorlopig alleen is opgeschort in afwachting van de realisatie van het Natuurpakket. Weliswaar is het Rijk daar als eerste voor aanspreekbaar maar het werkt uiteraard door in de beoordeling van de resultaten van het programma.</p> <p>vorige status: 😊</p>
Kwaliteit	😊	<p>Hoofdoopgave betreft het realiseren van 600 hectare estuariene natuur. Wanneer wij thans een tussenbalans opmaken voor het totale programma dan geldt het volgende. Van de opgave van 600 ha is:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 92 ha (Perkpolder (35 ha), Baalhoek (43 gewogen ha) en Knuitershoek (14 gewogen ha)) gerealiseerd;</li> <li>- 63 ha (Zwin (10 ha) + Waterdunen (53 gewogen ha) in uitvoering;</li> <li>- 335 ha (Hedwegepolder (295 ha) en Bath (40 gewogen ha)) in voorbereiding voor uitvoering;</li> <li>- 119 ha (Hoofdplaatpolder (38 gewogen ha) + Ossenissee (81 gewogen ha)) in planvoorbereiding.</li> </ul> <p>In het vierde kwartaal van 2017 zal de hectareverdeling, naar aanleiding van de Tussenbalans, over de projecten opnieuw worden vastgesteld en via een aparte brief zullen uw Provinciale Staten hierover worden geïnformeerd.</p> <p>Het belangrijkste beoogde effect is natuurherstel van de Westerschelde. Het duurt nog geruime tijd voordat het effect vastgesteld kan worden. De vaststelling of met de projecten de beoogde estuariene natuur ter plaatse is gerealiseerd kan kort na de realisatie worden gedaan.</p> <p>Na afloop van het NPW-programma in 2022 gaat de verantwoordelijkheid voor de uitgevoerde projecten, monitoring en beheer (tenzij anders belegd) terug naar het Rijk.</p> <p>Bij de uitvoering van het NPW convenant hoort ook projectmonitoring. Monitoring op de risico's die verbonden zijn aan de projecten (zoals bijvoorbeeld grondwatermonitoring) en monitoring om te bepalen of de gestelde doelen behaald worden.</p> <p>In 2015 is het document "Overzichtsdocument aanpak monitoring Natuurpakket Westerschelde" opgesteld, waarin</p>

		<p>beschreven wordt, hoe de monitoring is opgezet vanuit de verantwoordelijkheid van de provincie Zeeland op basis van het convenant met het Rijk over het Natuurpakket Westerschelde. Onder de rubriek voortgang wordt op de afzonderlijke projecten ingegaan.</p> <p>vorige status: 😊</p>
Informatie	😊	<p>Maandelijks vindt afstemming plaats tussen de programmamanager en de bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever.</p> <p>Iedere drie maanden is er Stuurgroep overleg tussen EZ en de Provincie.</p> <p>Tweewekelijks vindt er afstemming plaats tussen projectdirecteur en programmamanager, tussen de programmamanager en EZ en tussentijds indien daartoe aanleiding toe is.</p> <p>De jaarlijkse door de accountant gecontroleerde rapportage aan het Rijk wordt in juli aan EZ aangeboden, evenals de herziene meerjarenkostenraming.</p> <p>Besluitvorming en het informeren van GS en PS vindt op de gebruikelijke momenten per kwartaal op reguliere basis plaats en aanvullend indien daartoe aanleiding is.</p> <p>vorige status: 😊</p>
Tijd	😊	<p>De Provincie heeft in 2006 de uitvoeringstaak voor het Natuurpakket Westerschelde (NPW) in opdracht van het Ministerie van EZ op zich genomen. De opgave is het creëren van 600 ha estuariene natuur voor de Westerschelde als herstelmaatregel voor de slechte staat van instandhouding. In het Verdrag Uitvoering Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (het Verdrag) is tussen Vlaanderen en Nederland afgesproken dat daarvoor het Nederlandse deel van het Zwin wordt uitgebreid (10 ha) en in de Hedwigepolder estuariene natuur wordt gerealiseerd (295 ha). Voor het zgn. Middengebied heeft de toenmalige minister van LNV in 2008 ingestemd met een Zeeuws voorstel voor de resterende hectares.</p> <p>Op 14 november 2016 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken ingestemd met de verlenging van de looptijd van het Convenant van 2019 tot en met 2022 met een afspraak over de nazorgfase.</p> <p>vorige status: 😊</p>
?	geen voortgang bekend	
😊	volgens planning	
😟	dreigt te overschrijden	
😡	planning overschreden	