

Voortgangsrapportage Provinciale Staten

Project: Zeeuws Deltaplan Zoet Water

Algemeen			
Periode	Augustus/september/oktober 2021	Datum	9-11-2021
Status	Definitief		

Korte omschrijving van het project	Doel van het Zeeuws Deltaplan Zoet Water is om Zeeland in 2050 weerbaar tegen zoetwatertekorten te maken, zoals die ambitie voor heel Nederland in september 2019 is bepaald in het Bestuurlijk Platform Zoet Water (BPZ). De actuele zoetwatersituatie, die door autonome ontwikkelingen van zeespiegelstijging en klimaatverandering onder druk staat, zal via een actieve aanpak bestendigd en zo mogelijk verbeterd moeten worden.		
Achtergrond	Door de klimaatverandering is sprake van een toenemende vraag naar zoet water en een toenemend risico op een mindere beschikbaarheid. De zorgen hierover hebben eind 2017 geleid tot een breed gedragen motie van Provinciale Staten (PS), waarin het college van Gedeputeerde Staten (GS) gevraagd is om -samen met relevante stakeholders- te komen tot een Zeeuws Deltaplan Zoet Water (ZD ZW). Via dit plan kan een samenhangende aanpak en regie voor voldoende zoet water en goede waterkwaliteit worden geborgd. Dit vanuit het vitale belang van de vruchtbare delta's voor de voedselproductie en het in standhouden van de reguliere zoete landbouw en natuur in Zeeland. Plannen en initiatieven zijn nodig om met financiële steun van het Rijk de beschikbaarheid van zoet water en de waterkwaliteit te borgen. Voor de uitvoering van de motie hebben GS in eerste instantie per brief van 19-12-2018 verwezen naar het lopende onderzoek in het kader van de Proeftuin Zoet Water. In de proeftuin zoet water worden praktijk proeven uitgevoerd om de beschikbaarheid van zoet water bij ondernemers te vergroten, maar wordt ook ingezet op het zuiniger omgaan met water en gedragsbeïnvloeding. Nadat duidelijk was geworden dat PS de afdoening te smal vonden en ook naar (huidige en mogelijke nieuwe) zoetwateraanvoer en andersoortige maatregelen gekeken zou moeten worden, hebben GS in het coalitieakkoord afgesproken om tot een ZD ZW te komen.		
Relevante besluiten	GS	De zorgen over de effecten van klimaatverandering op de zoetwatersituatie hebben 10 november 2017 geleid tot een motie van PS, om samen met relevante stakeholders te komen tot een ZD ZW. Naar aanleiding van deze motie is het opstellen van een dergelijk plan als voornemen opgenomen in het coalitieakkoord 2019-2023 "Samen verschil maken". Vervolgens zijn de volgende besluiten genomen: • Op 7 april 2020 de startnotitie voor het project vastgesteld en aan PS toegezonden. • Op 18 augustus 2020 het opgestelde projectplan vastgesteld en ter informatie aan PS verstuurd. Het eindfasedocument, waarmee de definitiefase wordt afgerond en het project overgaat naar de onderzoeks- en planvormingsfase, is ter instemming voorgelegd aan PS.	

		• Op 23 maart 2021 een kadernotitie vastgesteld en ter consultatie aangeboden aan externe partners. Ook individuele Zeeuwen hadden de mogelijkheid om een reactie te sturen. • Op 20 april 2021 is de, als gevolg van bovenstaande consultatie, bijgestelde kadernotitie opnieuw vastgesteld. • Op 27 juli 2021 is het ZDZW vastgesteld in GS.
	PS	• Motie "Deltaplan Zoetwater" 10 november 2017 (zie hierboven bij 'GS') • PS besluit "Zomernota 2019 Samen verschil maken in Zeeuwse opgaven" 15 november 2019: project ZD ZW benoemd als groot project. • PS besluit 29 mei 2020: Op basis van de "startnotitie ZD ZW" start van dit grote project. • Op 25 september 2020 hebben PS ingestemd met afronding van de definitiefase en overgang naar de onderzoeks- en planvormingsfase. • Op 21 mei 2021 is de kadernotitie behandeld in de Commissie Ruimte. • Op 17 september 2021 is het ZDZW behandeld in de Commissie Ruimte. • Op 11/12 november 2021 zal het ZDZW in PS worden behandeld.

Betrokkenen			
Bestuurlijk opdrachtgever	mevr. drs. A. Pijpelink		
Ambtelijk opdrachtgever	dhr. Drs. L.M.L.M. Prevaes		
Projectleider	dhr. C. Mol		
Voortgang algemeen	Het ZD ZW is vastgesteld door GS en het Dagelijks Bestuur van Waterschap Scheldestromen. Formele besluitvorming over het ZD ZW zal plaats vinden door PS. De Algemene Vergadering van het Waterschap Scheldestromen heeft inmiddels met het plan ingestemd in haar vergadering van 6 oktober j.l. Na het PS-besluit gaat het project formeel de nazorgfase in. In deze fase dient een déchargeverklaring te worden opgesteld, waarmee de projectleider, ambtelijk - en bestuurlijk opdrachtgever formeel afstand doen van het project en het projectresultaat wordt overgedragen aan de beheerder. Het projectresultaat is daarmee geaccepteerd en het project is dan formeel beëindigd. Daarnaast wordt in deze fase geëvalueerd hoe het project is verlopen op de beheeraspecten en de mate waarin de afspraken uit de beslisdocumenten daadwerkelijk zijn nagekomen en zo niet, waarom niet.		
Voortgang projectfase	Perc gereed	Begin	Eind
Initiatiefase	100%	01-04-2020	31-05-2020
Definitiefase	100%	01-05-2020	30-09-2020
Onderzoeks- en planvormingsfase	100%	01-09-2020	12-11-2021
Nazorgfase	30%	01-10-2021	30-11-2021

Beheersaspecten	Status	Toelichting	
Geld		vorige status:	
		Projectbudget voor het opstellen van het ZD ZW is beschikbaar op de begrotingspost "Deltaprogramma Zoet Water". Middels een projectadministratie wordt het projectbudget gedetailleerd geadmistreerd. Per heden is in 2021 (afgerond) € 306.000 uitgegeven aan: - Diverse onderzoeken/verkenningen en bespreeknotities € 217.000. - Aanvullende werkzaamheden met betrekking tot het project Drainstore voor een bedrag van € 89.000 Er staat een bedrag van € 73.750 open aan uitstaande orders. Voor de uitvoering van het zoetwatermaatregelenpakket Zuid Westelijke Delta is, via de voorjaarsnota 2021, meerjarig budget beschikbaar gesteld voor de periode vanaf 2022 voor een totaalbedrag van € 6,6 miljoen (inclusief € 0,7 miljoen uitvoeringscapaciteit).	
Organisatie		vorige status:	
		Geen bijzonderheden. Zie "Voortgang algemeen".	
Risico's		vorige status:	
		Er zijn risico's vastgesteld ten aanzien van het opstellen van het ZD ZW en de uitvoering van dit plan. De risico's met betrekking tot het opstellen van het ZD ZW, zijn met het vaststellen van dit plan grotendeels opgelost; resterende risico's zullen worden vastgelegd bij de nazorgfase in de déchargeverklaring. De risico's die, tijdens het opstellen van het ZDZW, al voor de uitvoering zijn onderkend, zullen ook worden vastgelegd in de déchargeverklaring.	
Kwaliteit		vorige status:	
		Geen bijzonderheden. Zie "Voortgang algemeen".	
Informatie		vorige status:	
		Geen bijzonderheden. Zie "Voortgang algemeen".	
Tijd		vorige status:	
		Geen bijzonderheden. Zie "Voortgang algemeen".	



volgens planning



dreigt te overschrijden



planning overschreden