

Voortgangsrapportage Provinciale Staten

Project: Waterdunen

Algemeen			
Periode	Augustus/september/oktober 2021	Datum	9-11-2021
Status	Definitief		

Korte omschrijving van het project	Het doel van Waterdunen is drieledig: • Een oplossing voor kustveiligheid. Duinen en dijken ter hoogte van Breskens vormden één van de zwakke Nederlandse schakels. Met de gekozen wijze van kustversterking is de veiligheid voor de komende 200 jaar gegarandeerd. • (Inzichten over klimaatontwikkeling wijzigen echter voortdurend. Het is de vraag of deze stelling ook in de toekomst houdbaar blijft.) • Met de getijdennatuur, een groot slikken- en schorrengebied, draagt Waterdunen bij aan het met België afgesproken natuurherstel van de Westerschelde. • Door de combinatie van kustversterking, (recreatie)natuurontwikkeling en hoogwaardige verblijfsrecreatie ontstaat een voor recreanten uiterst aantrekkelijk gebied, zowel voor de echte natuurkenners en vogelaars als voor bewoners en verblijfsrecreanten. Dit zal leiden tot seizoenverlenging en een aanzienlijke sociaal-economische impuls voor de (krimp)regio.		
Achtergrond	De opgave voor de provincie is om het recreatieterrein, de (recreatie)natuur en de bijbehorende infrastructurele voorzieningen te realiseren. Daarnaast gaat het ook (c.q. vooral) om het realiseren van de gewenste toegevoegde waarde van Waterdunen voor wat betreft de sociaal-economische impuls voor de regio West Zeeuws-Vlaanderen en de betekenis voor Zeeland als LAND IN ZEE!-landmark. De volgende resultaten worden nagestreefd: garanties voor een goed beheer en gebruik van de aangelegde voorzieningen; spin-off voor bewoners, instellingen en ondernemers in de regio; uitstraling naar landelijke overheid, kennisinstituten, pers, toekomstige bezoekers. Bovenstaande resultaten bereikt de provincie in samenwerking en afstemming met de andere bij Waterdunen betrokken partijen (Waterschap Scheldestromen, gemeente Sluis, Het Zeeuwse Landschap en Molecaten) en met de omgeving.		
Relevante besluiten	GS		
	PS	In de PS vergadering van 18 december 2020 is de GREX 2021 met de laatste planning en raming van het project vastgesteld.	

Betrokkenen			
Bestuurlijk opdrachtgever	mevr. Drs. A. Pijpelink		
Ambtelijk opdrachtgever	dhr. mr. J. Maljaars		
Projectleider	mevr. ing. I. Deurwaarder		
Voortgang algemeen	Bestuurlijk is afgesproken dat de grondoverdracht aan Molecaten eind dit jaar plaatsvindt. De werkzaamheden die de provincie daarvoor moest uitvoeren zijn gereed. Molecaten heeft aangegeven een bouwtijd nodig te hebben van ca. een jaar, voordat het eerste deel het park gedeeltelijk is gerealiseerd. De bouwwerkzaamheden starten in 2022. De planning voor de openstelling is april 2023. Waterschap is in overleg met de aannemer om de aanpassingen aan de getijdenduiker verder uit te werken en de werkzaamheden te plannen. De provincie wordt hierbij geïnformeerd en betrokken. Het waterschap heeft het streven dit jaar met de aannemer de aanpak verder uit te werken om voor het broedseizoen van 2022 de getijdenduiker te hebben aangepast. De aanpassingen aan de duiker worden zo georganiseerd dat het gebied hier zo min mogelijk nadelige gevolgen van ondervindt. Op 7 en 9 oktober is het eerste wandelpad geopend. Op 7 oktober heeft de bestuurlijke opening plaatsgevonden. Met succes is op 9 oktober het eerste wandelpad voor het publiek open gegaan. Op de bezoekersdag zijn 800 bezoekers langs geweest. De verwachting is dat de overige wandelpaden die nu nog worden afgemaakt in december kunnen worden geopend. Hiervoor dient nog explosieven onderzoek plaats te vinden voor een stuk vlonderpad. De top laag die op de paden wordt aangebracht kan naar alle verwachting pas in 2022 worden aanbracht omdat dit weersafhankelijk werk betreft. Met HZL zijn de ambtelijk gesprekken opgestart voor de overdracht van de gronden. Daarnaast is het kadaster ingeschakeld om de grondoverdracht voor te bereiden.		
Voortgang projectfase	Perc gereed	Begin	Eind
Initiatiefase	100		
Definitiefase	100		
Ontwerpfase	100		
Vorbereidingsfase	100		
Realisatiefase	92		31-12-2021
Nazorgfase	0		

Beheersaspecten	Status	Toelichting
Geld		vorige status: 

		In de PS-vergadering van 18 december 2020 is de GREX 2021 vastgesteld. De post onvoorzien is toereikend als dekking van de nog resterende risico's.	
Organisatie		vorige status:	
		De capaciteitsplanning wordt elk kwartaal beoordeeld. Het team is op voldoende sterkte om de geplande activiteiten uit te kunnen voeren.	
Risico's		vorige status:	
		Voor Waterdunen worden de risico's elk kwartaal opnieuw geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd. De risico's worden verwerkt in NARIS, het provinciaal risicomanagementsysteem. Vanuit NARIS wordt vervolgens input geleverd voor het benodigde bedrag voor de post onvoorzien in de GREX. De risico's voor de beheerfase Waterdunen worden ook verwerkt in NARIS maar maken geen onderdeel uit van de GREX Waterdunen. De risico's voor de beheerfase Waterdunen zijn onderdeel van het provinciale weerstandsvermogen en worden meegenomen in de risicoparagraaf. Voor deze voortgangsrapportage zijn de risico's geactualiseerd. Daaruit blijkt dat de post onvoorzien toereikend is om de risico's op te vangen. De vertaling en becijfering van de risico's in het onderliggende risicodossier worden niet in de openbaarheid gedeeld. Dit is een bewuste keuze in het belang van het project, de projectpartners en onze onderhandelingspositie. Door de voortgang in het project is er de nodige zekerheid over bepaalde projectonderdelen waardoor de totale omvang van de risico's is gedaald. De resterende risico's hebben in abstracte zin betrekking op mogelijke extra kosten die samenhangen met de uitvoering van de laatste werkzaamheden in het gebied en de overdracht van de gronden. Voor PFAS worden de actualiteiten gevolgd. Voor Waterdunen zijn er nog geen aanwijzingen dat de overschrijding van de PFAS-norm die is aangetoond in het oostelijk deel van de Westerschelde gevolgen heeft voor de uitvoering van het project.	
Kwaliteit		vorige status:	
		Met de jaarlijkse vaststelling van de GREX is er duidelijkheid over de projectscope. Met de afronding van de werkzaamheden in Waterdunen door de provincie en	

		de overdracht van de gronden aan Molecaten kan het rode gedeelte van de GREX worden afgesloten. Voor het groene gedeelte van de GREX wordt voorgesteld dit om te vormen in een meerjarige projectbegroting. De laatste stap die de provincie nog moet zetten is de overdracht van de grond naar HZL. Dan gaat de nazorgfase van start conform het handboek grote projecten.
Informatie		vorige status: 
		leder kwartaal wordt gerapporteerd over de financiële voortgang aan de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. Bij majeure tussentijdse ontwikkelingen op het gebied van tijd en geld worden GS geïnformeerd. Uw Staten worden per kwartaal geïnformeerd en zo nodig tussentijds over de voortgang. Voor de stakeholders wordt er een website bijgehouden om actualiteiten in het gebied toe te lichten en per kwartaal wordt er een Waterdunen magazine uitgebracht. In oktober is het eerste wandelpad geopend.
Tijd		vorige status: 
		In de huidige provinciale planning zoals opgenomen in de GREX 2021 is, de einddatum van het project bepaald op 31 december 2021. We blijven optrekken met de verschillende partijen in Waterdunen om de gezamenlijke werkzaamheden af te ronden en de gronden over te dragen. Hieronder wordt toegelicht waarom we verwachten dat de realisatietermijn nogmaals verlengd moet worden. Het eerste wandelpad in midden en oosten van Waterdunen is geopend. Het westelijk deel wordt in december geopend. De toplaag die op de wandelpaden wordt aangebracht in het westelijk deel kan naar alle verwachting pas in 2022 worden aanbracht omdat dit weersafhankelijk werk betreft. Met HZL dienen nadere afspraken te worden gemaakt over het toekomstig beheer en onderhoud van de zandvang en de inlaatkreek. Dit als onderdeel van de gesprekken die met HZL plaatsvinden voor de grondoverdracht. Eind dit jaar (2021) zal een voorstel aan PS worden voorgelegd hoe de realisatiefase en het beheer voor de lange termijn kan worden afgerond. Daarnaast wordt ook een doorkijk gegeven in de werkzaamheden die na afronding van de realisatiefase nog moeten plaatsvinden (nazorgfase).



volgens planning



dreigt te overschrijden



planning overschreden