

Provinciale Staten van Zeeland
t.a.v de voorzitter
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

Onderwerp
Voortgangsrapportages grote projecten en
risicoparagraaf over mei, juni en juli 2026.

Zaaknummer
14293

Behandeld door

Verzonden

Middelburg, 22 september 2026

Geachte voorzitter,

Hierbij ontvangt u de voortgangsrapportages van de grote projecten Natuurpakket Westerschelde, N673 Zanddijk-Molendijk, N290 Traverse Kapellebrug, Deltaweg en Vervanging schepen Westerschelde Ferry. In deze rapportages informeren we u over de voortgang van de grote projecten in de maanden mei, juni en juli 2026. De rapportages worden als pdf via iBabs verstrekt en zijn digitaal beschikbaar via <https://pcportal.zeeland.nl>.

N673 Zanddijk-Molendijk

Specifiek voor het project N673 Zanddijk-Molendijk is onzekerheid ontstaan over de planning. ProRail heeft onverwacht richting Zanddijk BV aanvullende eisen gesteld aan het ontwerp van de ongelijkvloerse kruising en aangegeven dat realisatie daarvan niet voor 2029 mogelijk is. Dit kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de planning en mogelijk ook voor de scope van het project. Zanddijk BV en de Provincie zijn hierover in gesprek met ProRail. Onze inzet is erop gericht de spoorkruising binnen de projectperiode te kunnen realiseren. Tegelijkertijd werken Zanddijk BV en de Provincie alternatieve scenario's uit voor het geval realisatie binnen deze periode niet mogelijk blijkt. Wij informeren uw Staten op korte termijn over de uitkomsten van de gesprekken met ProRail en zullen, indien nodig, de mogelijke scenario's voorleggen.

Vervanging schepen Westerschelde Ferry

Voor het project Vervanging schepen Westerschelde Ferry is de aanbesteding gestart met de selectiefase. Noodzakelijke aanvullende verduidelijkingsvragen en de juridische toetsing daarvan hebben tot vertraging geleid. Hierdoor is de faseovergang verschoven naar februari 2027. Vanuit de eerste dialooggesprekken met de drie werven is gebleken dat de planning als krap wordt ervaren. In volgende dialooggesprekken wordt de haalbaarheid opnieuw getoetst en zo nodig bijgesteld om de kans op kwalitatief goede en financieel passende inschrijvingen te vergroten. Na afronding van de dialoogfase volgt de inschrijvings- en gunningsfase. Het resultaat hiervan wordt in de faseovergang van Ontwerpfase naar Voorbereidingsfase aan uw Staten voorgelegd. Omdat deze faseovergang rond de Statenverkiezingen valt, vinden wij het van belang om uw Staten regelmatig te informeren over de voortgang en de actuele planning. Op basis van de huidige inzichten streven we naar een scenario waarin het eerste schip in januari 2029 wordt opgeleverd. Aansluitend is de verwachting dat het mogelijk moet zijn dat de overige schepen in de daaropvolgende maanden gefaseerd kunnen worden opgeleverd. In dat geval kan de volledige vloot voor de zomer van 2029 operationeel zijn. Op voorwaarde dat zich geen onvoorziene omstandigheden voordoen.

Voortgangsrapportage

De voortgangsrapportage is een rapportage achteraf. De grote projecten zijn dynamisch. Het kan daarom voorkomen dat in de periode tussen het verzenden van de voortgangsrapportage en de behandeling ervan in de commissie, er relevante ontwikkelingen zijn die niet worden benoemd in de rapportage. In dergelijke gevallen worden de actuele ontwikkelingen in aanvulling op de rapportage mondeling toegelicht in de commissie.

Risicoparagraaf

In de voortgangsrapportages wordt nader ingegaan op de risico's per project. Daarnaast wordt via de bijgevoegde risicoparagraaf gerapporteerd over de ontwikkeling van het provinciaal risicoprofiel en het weerstandsvermogen. In de risicoparagraaf worden risico's gemeld en toegelicht conform het provinciaal risicomanagementbeleid. Het betreffen risico's die opgevangen moeten worden vanuit de algemene risicobuffer en niet vanuit de projectbudgetten. Uit de bijgevoegde risicoparagraaf blijkt dat de ratio weerstandsvermogen en de ratio algemene reserve voldoen aan de door uw Staten vastgestelde norm.

Planning komende voortgangsrapportages

De planning van de voortgangsrapportages grote projecten koppelen we zo goed als mogelijk aan het vergaderschema van Provinciale Staten en de reguliere P&C cyclus. Voor het jaar 2027 is de planning nog niet vastgesteld, de planning voor de komende voortgangsrapportage in 2026 luidt als volgt:

Voortgangsrapportage over	Commissie Ruimte	Commissie Bestuur	Commissie Economie
aug-sep-okt 2026	20 november 2026	27 november 2026	27 november 2026

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

H.M. de Jonge
Voorzitter

drs. M.C.J. Franken
Secretaris-algemeen directeur

Bijlagen:

1. Voortgangsrapportage grote projecten over mei-jul 2026 - NPW
2. Voortgangsrapportage grote projecten over mei-jul 2026 - Zanddijk-Molendijk
3. Voortgangsrapportage grote projecten over mei-jul 2026 - Traverse Kapellebrug
4. Voortgangsrapportage grote projecten over mei-jul 2026 - Deltaweg
5. Voortgangsrapportage grote projecten over mei-jul 2026 - Vervanging schepen WSF
6. Risicoparagraaf met de stand van zaken van het provinciale risicoprofiel over mei-jul 2026

Noem in uw contact met ons steeds het zaaknummer. Dit staat bovenaan deze brief.