

## Geleidebrief informatief

|                                  |   |                  |  |
|----------------------------------|---|------------------|--|
| <b>Naam voorstel</b><br>16001635 | Brief GS van 2 februari 2016 over voortgang project N62 Tractaatweg |                  |  |
| Betreft vergadering              | Commissie Economie  | 12 februari 2016 |  |
| Te verzenden aan                 | Commissie Economie via iBabs  |                  |  |
| Verzenddatum                     | 2 februari 2016 in IBABS  |                  |  |
| Commissiegriffier                | Annemieke Lobik   | 0118 - 631888    | <a href="mailto:am.lobik@zeeland.nl">am.lobik@zeeland.nl</a>               |
| Statenadviseur                   | Simon de Visser   | 0118 - 631594    | <a href="mailto:s.de.visser@zeeland.nl">s.de.visser@zeeland.nl</a>         |
| Inhoudelijk ambtenaar            | J.J.G. Steenbakker  | 0118 – 631058    | <a href="mailto:jig.steenbakker@zeeland.nl">jig.steenbakker@zeeland.nl</a> |
| Verantwoordelijk bestuurder      | A.J. van der Maas   |                  |  |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Inhoudelijk</b> |   |
| Aanleiding         | GS informeert over de voortgang van het project Tractaatweg   |
| Bevoegdheid        | GS  |
| Voorstel           | <p>In de commissie Economie van 15 januari 2016 was afgesproken dat in de vergadering van 12 februari a.s. zowel de derde als de vierde kwartaalrapportage Sloe- en Tractaatweg geagendeerd zou worden.</p> <p>De 4<sup>e</sup> kwartaalrapportage Tractaatweg ligt onder geheimhouding ter inzage. Op 5 februari 2016 wordt in PS een voorstel behandeld om deze geheimhouding te bekrachtigen</p> <p>Voorgesteld wordt om de voortgangsrapportages nu te agenderen voor de commissievergadering van 18 maart a.s. Op 14 maart (16.30 tot 18.00 uur) is namelijk een Zicht op Beleid bijeenkomst over Sloe- en Tractaatweg gepland.</p> <p>Na de informatie op 14 maart vindt dan behandeling van alle stukken plaats in de commissievergadering van 18 maart 2016.</p> <p>De brief wordt voor de goede orde ter informatie geagendeerd in IBABS bij de vergadering van de commissie Economie van 12 februari a.s.</p> |
| Toelichting        | <p>Het is de bedoeling dat de rapportages vanaf het 1<sup>e</sup> kwartaal 2016 in een aangepast format openbaar aan PS kunnen worden voorgelegd. Het is de bedoeling dat bij het nieuwe format bedrijfsgevoelige informatie nog steeds onder geheimhouding ter inzage wordt gelegd. Het zal dan echter voornamelijk gaan om bijlagen bij de kwartaalrapportage.</p>  |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Kosten en dekking  | Voor de Tractaatweg is een krediet beschikbaar gesteld van € 60 miljoen. De geactualiseerde raming ligt € 8 miljoen hoger. Inzet van GS is om binnen het beschikbare budget de volledige scope van het project te realiseren. Indien voor de gunning (gepland 4 <sup>e</sup> kwartaal 2016) blijkt dat gunning niet binnen het beschikbare budget gerealiseerd kan worden, worden PS hierover tijdig geïnformeerd en worden zo nodig nadere voorstellen gedaan. |
| Overige informatie |   |



16001635



Provincie Zeeland

## Gedeputeerde Staten

bericht op brief van: -  
uw kenmerk: -  
ons kenmerk: 16001800  
afdeling: Planvorming en Realisatie  
bijlage(n): 1 (4e kwartaalrapportage Tractaatweg,  
onder geheimhouding ter inzage)  
behandeld door: J.J.G. Steenbakker  
doorkiesnummer: 0118-631058  
onderwerp: Voortgang project N62 Tractaatweg

De voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland  
p/a de Statengriffie



verzonden:

**02 FEB. 2016**

Middelburg, 2 februari 2016

Geachte voorzitter,

Hierbij informeren wij u over de voortgang van het project N62 Tractaatweg. Dat gebeurt aan de hand van de voortgangsrapportage die periodiek wordt opgesteld.

De voorbereiding op het project loopt volgens planning. We beschikken inmiddels over een geactualiseerde raming voor het vervolg van het project. Tevens is het risicodossier geactualiseerd. Om het project Tractaatweg volgens het huidige ontwerp en conform de gestelde eisen te kunnen realiseren is een budget van € 60 mln. beschikbaar. Binnenkort starten wij de aanbestedingsprocedure. De gunning is voorzien in het vierde kwartaal van dit jaar.

De geactualiseerde projectraming is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Grofweg zijn dit de reeds gemaakte kosten (grondaankoop, kabels en leidingen, engineeringkosten etc.), de uitvoerings-/contractkosten (met een bandbreedte van +15% en -15%), de organisatiekosten (inclusief de ambtelijke organisatie) en de kosten voor onvoorzien en indexering (op basis van het thans voorziene risicobeeld).

De geactualiseerde raming ligt € 8 miljoen hoger dan het beschikbare budget. Dat ligt in de bandbreedte die wij in de begroting 2016 al hebben aangegeven in de risicoparagraaf. Wij zien mogelijkheden tot optimalisatie van het kostenbeeld. Zonder in details te treden wordt daarbij gedacht aan de uitvoeringskosten, organisatiekosten en de beheersingskosten. Bovendien wordt gekeken naar de mogelijkheden van een meerjarig onderhoudscontract. In de periode tot gunning wordt hier verder invulling aan gegeven. Onze inzet is om binnen het beschikbare budget de volledige scope van het project te realiseren. Mocht voor de gunning blijken dat het project toch niet binnen het beschikbare budget gerealiseerd kan worden dan zullen wij u hierover tijdig berichten en zo nodig nadere voorstellen doen.

Wij kunnen ons voorstellen dat u op grond van het voorgaande behoefte heeft aan meer inhoudelijke informatie. Op grond van de fase waarin het project zich bevindt kunnen wij deze echter nu niet verstrekken. Waar nodig zullen wij u hierover vertrouwelijk schriftelijk informeren. Wij organiseren in maart een bijeenkomst waarin wij uw Staten meer inhoudelijk willen informeren over de stand van zaken van het project en nadere uitleg geven over het voortzetten van de technische en administratieve voorbereiding.

In tegenstelling tot wat wij in onze brief van 10 november 2015 hebben aangekondigd, hebben wij het format van de kwartaalrapportage naar aanleiding van de aanbevelingen van uw commissie nog niet aangepast. Wij hebben er voor gekozen nu eerst een goed beeld te krijgen van de geactualiseerde kostenraming en risicoanalyse en u hierover te informeren. Met ingang van de rapportage over het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2016

zullen wij de rapportage in een aangepast format, dat openbaar kan zijn, aan u voorleggen. De rapportage over het 4<sup>e</sup> kwartaal van 2015 hebben wij dan ook zoals gebruikelijk onder geheimhouding ter inzage gelegd op de Statengriffie. Wij verzoeken u hierbij deze geheimhouding conform het bijgevoegd statenvoorstel in uw eerstvolgende vergadering te bekrachtigen. Wanneer de inhoud van de rapportage namelijk openbaar wordt zal dit gelet op de fase waarin het project zich bevindt de onderhandelingspositie van de Provincie kunnen schaden.

Binnenkort zullen wij u tevens informeren over de voortgang van het project N62 Sloeweg in het vierde kwartaal van 2015. In principe zullen wij deze ook nog in het huidige format aanbieden.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris