



16019778

Gedeputeerde Staten**Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland**

T.a.v. de Statengriffie

PROVINCIE ZEELAND	
AFD. SG	AMBT.
AFD. TERMIJN	Pb-sta
DATUM	- 6 DEC. 2016
DOC.NR.	
ZAAK NR.	
CLASS.	
	- 6 DEC. 2016

onderwerp
Project N62 Tractaatweg:
Derde voortgangsrapportage
2016

kenmerk
16019609

uw kenmerk

behandeld door
J.J.G. Steenbakker
(0118) 63 1058

verzonden
Middelburg,
6 december 2016

Geachte voorzitter,

Bij onze brief van 8 november 2016 (kenmerk 16010971) hebben wij uw Staten de voortgangsrapportages van het tweede kwartaal van 2016 van de grote projecten aangeboden. Uitzondering hierop waren de voortgangsrapportage van de projecten N62 Tractaatweg en N62 Sloeweg. De voortgang van deze projecten is volgens procedure eerst nog behandeld in het periodiek opdrachtgevers/opdrachtnemersoverleg (OG/ON) van 17 november 2016. Ten aanzien hiervan informeren wij u als volgt.

N62 Sloeweg

Van het project N62 Sloeweg is geen derde voortgangsrapportage opgemaakt. Fase 1 van dit project is op 30 juni 2016 conform planning en binnen budget opgeleverd. Wel moeten nog een aantal restpunten worden afgehandeld. Zo worden er nog vluchthavens aangelegd en wordt er beschoeiing aangebracht in de sloten. Tevens dient er nog een oplossing te worden gevonden voor de fosforslakken. De definitieve bewegwijzering is inmiddels geplaatst.

Daarnaast wordt er nog hard gewerkt aan de eindafrekening van fase 1. Dat vraagt toch meer tijd dan aanvankelijk gedacht. De oorzaak hiervan ligt in de vele wijzigingen die er uiteindelijk zijn doorgevoerd ten opzichte van het oorspronkelijke bestek. Op grond van de eerste uitkomsten kan nu al wel gemeld worden dat er sprake is van een aanzienlijk overschot. Eerder hebben wij u gemeld dat er sprake is van een positief overschot van in ieder geval € 4 mln. Voor de financiering van fase 2 (aansluiting Sloeweg-Bernhardweg) is ook met dit bedrag gerekend. Inmiddels is duidelijk dat er sprake is van een overschot van minimaal € 5 mln. Dit overschot wordt veroorzaakt door met name het niet meer hoeven aanleggen van een aantal nieuwe viaducten omdat toch gebruik gemaakt kan worden van de bestaande viaducten en het minder aan BTW af te hoeven dragen omdat de Provincie de op- en afritten bij Rijksweg A58 zelf in beheer houdt en niet overdraagt aan Rijkswaterstaat. Het gunstiger uitvallen van het overschot heeft positieve gevolgen voor de dekking van fase 2. De in het Statenvoorstel genoemde taakstelling van € 1,3 mln. kan daarmee worden verlaagd naar € 3 ton.

De besluitvorming over fase 2 (de aansluiting Sloeweg-Bernhardweg) dient nog plaats te vinden. Met betrekking hiertoe heeft u onlangs ons voorstel ontvangen. Dat is behandeld in de vergadering van de Statencommissie Economie van vrijdag 25 november 2016. Naar verwachting zullen uw Staten hierover op 16 december een besluit nemen.

Met ingang van het eerste kwartaal van 2017 zal ook de voortgang van het project N62 Sloeweg gerapporteerd worden in IPA.

N62 Tractaatweg

Op 5 december hebben de twee resterende partijen hun aanbieding ingediend. In de periode tot de kerstvakantie worden deze beoordeeld zodat er naar verwachting nog dit jaar kan worden overgegaan tot de voorlopige gunning. Wanneer de inschrijvingen binnen het beschikbare budget vallen kan de definitieve opdrachtverlening vervolgens begin 2017 plaatsvinden.

De directie van de Tractaatweg B.V. heeft in haar ondernemingsplan voor 2017 het aspect 'veiligheid' als een van de speerpunten benoemd. De ervaring bij het project Sluiskiltunnel heeft geleerd dat dit een positief effect kan hebben op zowel de kwaliteit als de planning. Na de opdrachtverlening zal dit verder worden uitgewerkt.

Nog niet alle benodigde gronden zijn verworven. Met vijf eigenaren is nog geen overeenstemming bereikt. Dat is bekend gemaakt aan de inschrijvende partijen zodat die daar in hun aanbieding rekening mee hebben kunnen houden met betrekking tot de planning. Positief is wel dat de hoorzitting die in het kader van de onteigening begin november was gepland niet door is gegaan omdat de ingediende zienswijzen zijn ingetrokken. Dat betekent dat de uiterste datum waarop de gronden beschikbaar komen nu vaststaat.

Verwacht wordt dat nog dit jaar de overeenkomst met ProRail wordt ondertekend. Deze heeft betrekking op het aanpassen van een tweetal overwegen. Omdat dit overleg al geruime tijd loopt en omdat de overwegen in de directe nabijheid liggen van de ongelijkvloerse aansluiting bij Axelse Sassing heeft dit de aandacht van de directie van de Tractaatweg B.V.

In het Statenvoorstel met betrekking tot fase 2 van het project Sloeweg hebben wij aangegeven de verdere voorbereiding en uitvoering hiervan onder te willen brengen bij de Tractaatweg B.V. Op 13 december vindt hierover nader overleg plaats met de directie van de Tractaatweg B.V. Aandachtspunten daarbij zijn onder andere de positie van de Raad van Commissarissen en de scheiding van de twee projecten binnen de B.V. met betrekking tot de inzet van de beschikbare capaciteit.

Medio 2016 hebben wij met u de kaders vastgesteld voor de informatieverstrekking en besluitvorming met betrekking tot de grote projecten. Op grond daarvan ligt de besluitvorming om over te gaan naar een volgende projectfase bij uw Staten. Deze kaders zijn echter niet van toepassing op het project N62 Tractaatweg. Omdat er sprake is van een deelneming gelden voor dit project de afspraken zoals die begin dit jaar zijn vastgelegd in de overeenkomst van opdracht (Provincie – Tractaatweg B.V.), de statuten van de Tractaatweg B.V. (Directie B.V. – Aandeelhouder – Raad van Commissarissen) en de bevoegdheidsverdeling tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Dat betekent dat uw Staten enkel een besluit dienen te nemen als op grond van het aanbestedingsresultaat blijkt dat het beschikbaar gestelde budget onvoldoende is. Als die situatie zich voordoet zullen wij uw Staten een voorstel doen om óf de scope van het project aan te passen óf extra krediet beschikbaar te stellen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de derde voortgangsrapportage die als bijlage is bijgevoegd.

De bijlagen van de voortgangsrapportages bevat informatie die vertrouwelijk is omdat deze de onderhandelingspositie van de Provincie bij de voorbereiding en uitvoering van de projecten nadelig kan beïnvloeden als deze openbaar wordt. Het betreft dan met name informatie van financiële aard. Daarom hebben wij in onze vergadering van 6 december 2016 besloten om deze bijlagen onder geheimhouding ter inzage te leggen bij de Statengriffie. Wij verzoeken u deze geheimhouding in uw eerstvolgende vergadering te bekrachtigen. Het statenvoorstel dat wij hiervoor hebben opgemaakt ontvangt u tevens bij deze brief.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlagen: 2.