

Geleidebrief informatief

Naam voorstel 17000609 ONTW-117	Brief GS van 17 januari 2017 voortgangsrapportages grote projecten vierde kwartaal 2016 en toetsing aan adviesmodel Statenvoorstel Toetsing grote projecten		
Betreft vergadering	Commissie Ruimte		17 februari 2017
	Commissie Economie		17 februari 2017
	Commissie Bestuur		24 februari 2017
	Provinciale Staten		17 maart 2017
Te verzenden aan	Statenbreed via iBabs		
Verzenddatum	23 januari 2017		
Commissiegriffiers	Alma van Wallenburg	0118 – 63 12 65	ac.v.wallenburg@zeeland.nl
	Annemieke Lobik	0118 – 63 18 88	am.lobik@zeeland.nl
	Margreeth Trimpe	0118 - 63 14 37	me.trimpe@zeeland.nl
Statenadviseur	Simon de Visser	0118 – 63 15 94	s.de.visser@zeeland.nl
Inhoudelijk ambtenaar	Bregina Allewijn	0118 – 63 1442	bl.allewijn@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder per project	C.M.M. Schönknecht: Marinierskazerne (Economie), Natuurpakket Westerschelde (Ruimte) B. de Reu: Waterdunen (Ruimte) J. de Bat: Perkpolder (Ruimte), Thermphos (Bestuur) A.J. van der Maas Projecten N62 Sloeweg en Tractaatweg (Economie)		

Inhoudelijk	
Aanleiding	Voortgangsrapportages grote projecten per kwartaal naar PS
Bevoegdheid	GS
Wat stellen GS voor?	GS informeren PS met ingang van 2016 per kwartaal over de voortgang van de grote projecten.
Toelichting	Dit betreft de voortgangsrapportage over het vierde kwartaal met betrekking tot alle grote projecten behalve N62 Tractaatweg: deze volgt binnenkort separaat.

<p>Kosten en dekking</p>	<p>Waterdunen Binnen de grondexploitatieberekening (GREX) is nog een post van onvoorzien beschikbaar van € 4,2 miljoen. De uitkomsten van de diverse risicosessies geven geen aanleiding tot het direct bijsturen van het project of aanpassen van de GREX 2017. Volgens planning is het project 1 augustus 2018 gereed. Dan kan ook de overdracht aan de partners plaatsvinden.</p> <p>Marinierskazerne Vlissingen De actuele risicoanalyse laat een benodigd bedrag zien van ruim € 512.000. Het nu beschikbare budget onvoorzien bedraagt € 420.000 en schiet als risicoreserve met een bedrag van € 92.000 tekort. Gedeputeerde heeft in de commissie Economie van 20 januari jl. toegelicht dat er vertraging is opgelopen bij de bouw van de Marinierskazerne en bij de door de regio aan te leggen infrastructurele werken. Dit heeft te maken met de voorbelasting. Er wordt nu met Defensie overlegd over de planning. De financiële problemen rond de aanbesteding zijn volgens Defensie opgelost, dus zij vermoedt dat de aanbesteding nu snel zal volgen. Het is dus opnieuw later dan gepland. Dit brengt geen extra kosten met zich mee. De kazerne zal naar verwachting in de loop van 2021 worden opgeleverd; huidige planning infrastructurele werken gemeente Vlissingen gaat uit van afronding werken in eerste helft 2019.</p> <p>Perkpolder Er wordt op gestuurd dat het een kostenneutraal project is en blijft met een einddatum van 2024. Risico's zijn er met betrekking tot datum grondoverdracht en het onderhandelingsresultaat met Hulst aan Zee en Perkpolder Beheer BV. Indien niet ingestemd kan worden met het resultaat, moeten andere partners worden gezocht. Dit kan vertraging opleveren.</p> <p>Sanering Thermphos In afwachting van een plan van aanpak voor de afronding van de saneringswerkzaamheden hebben PS een extra krediet van € 2,5 miljoen verleend voor de beheerskosten voor de periode tot en met april 2017. Een einddatum van de sanering is nog niet bekend. De huidige beheerskosten bedragen € 0,7 miljoen per maand komen ten laste van de provincie.</p> <p>Natuurpakket Westerschelde Overeenkomstig de afspraken rond grote projecten zijn risico-analyses opgesteld op projectniveau. Op programma-niveau vindt momenteel een uitgebreide risico-analyse plaats. Belangrijke risico's die resteren betreffen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uitspraak van de Hoge Raad in de onteigeningsprocedure van de Hedwigepolder; • uitwerking van de buitendijkse projecten bij Hoofdplaat en Ossensisse; • pakket van maatregelen moet voldoen aan de eisen van de Europese commissie <p>Het convenant met het Rijk is verlengd tot eind 2022.</p> <p>Sloeweg Hierover is geen rapportage meer opgesteld. De eerste fase is afgerond conform planning en met een positief eindresultaat van € 6,5 miljoen. Dit is € 1,5 miljoen hoger dan eerder aangegeven. Hierdoor is er voor de 2^e fase Sloeweg € 1,5 miljoen extra beschikbaar. Vanaf het eerste kwartaal 2017 zal rapportage over de 2^e fase Sloeweg plaatsvinden middels het systeem rapportage grote projecten (IPA).</p> <p>Tractaatweg Rapportage volgt separaat. Wordt gelijktijdig geagendeerd in vergadering commissie Economie van 17 februari 2017.</p>
--------------------------	---

Overige informatie	<p data-bbox="603 143 1471 237">Vanaf 2017 wordt bij de rapportage over de grote projecten per kwartaal ook inzicht gegeven in het weerstandsvermogen van de provincie. Er wordt per kwartaal gerapporteerd over het provinciaal risicoprofiel.</p> <p data-bbox="603 266 1409 329">De commissies behandelen elk de toegewezen onderwerpen en de daarop betrekking hebbende projectrapportages.</p> <p data-bbox="603 358 1362 421">Met betrekking tot het statenvoorstel ONTW-117 Toetsing grote projecten is een aparte oplegnotitie opgesteld.</p>
--------------------	---