

## Geleidebrief informatief

<b>Naam voorstel</b> <b>19431615</b>	<b>Brief GS van 29 oktober 2019 over Q3 rapportages grote projecten en risicoparagraaf, met bijbehorende bijlagen - 19428883</b>		
Betreft vergadering	Commissie Ruimte		22 november
	Commissie Economie		22 november
	Commissie Bestuur		29 november
Verzenddatum			
Commissiegriffier	Annemieke Lobik	0118 - 63 18 88	<a href="mailto:am.lobik@zeeland.nl">am.lobik@zeeland.nl</a>
	Margreeth Trimpe	0118 – 63 14 37	<a href="mailto:me.trimpe@zeeland.nl">me.trimpe@zeeland.nl</a>
	Alma van Wallenburg	0118 – 63 12 65	<a href="mailto:ac.v.wallenburg@zeeland.nl">ac.v.wallenburg@zeeland.nl</a>
Statenadviseur	Jonathan Schroevers	0118 – 63 11 86	<a href="mailto:jja.schroevers@zeeland.nl">jja.schroevers@zeeland.nl</a>
Statengriffier	Flora van Houwelingen	0118 - 63 18 09	<a href="mailto:fj.v.houwelingen@zeeland.nl">fj.v.houwelingen@zeeland.nl</a>
Inhoudelijk ambtenaar	Sjors Kiemeneij	0118 – 63 12 10	<a href="mailto:s.kiemeneij@zeeland.nl">s.kiemeneij@zeeland.nl</a>
Verantwoordelijk bestuurder	<ul style="list-style-type: none"> <li>- B.L.L. van der Velde Marinierskazerne (Economie).</li> <li>- A. Pijpelink : Waterdunen (Ruimte) en Natuurpakket Westerschelde (Ruimte)</li> <li>- J. de Bat: Thermphos (Bestuur), Kwartaalrapportage provinciaal risicoprofiel (Bestuur)</li> </ul>		

<b>Inhoudelijk</b>	
Aanleiding	In het door PS vastgestelde kader grote projecten is afgesproken dat voor de grote projecten elk kwartaal een voortgangsrapportage wordt opgesteld en aan PS wordt voorgelegd.
Bevoegdheid	GS
Wat stellen GS voor?	GS informeren PS per kwartaal over de voortgang van de grote projecten en het provinciaal risicoprofiel.
Toelichting	<p>Dit betreft de voortgangsrapportage over het derde kwartaal 2019 voor de projecten Marinierskazerne, Thermphos, Waterdunen en Natuurpakket Westerschelde.</p> <p>Sinds de uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is het verlenen van vergunningen waarbij stikstof een rol speelt stil komen te liggen. Voor de projecten is het relevant dat er beleidsregels zijn vastgesteld zodat er een kader is waarbinnen vergunningen voor wat betreft stikstof getoetst kunnen worden.</p> <p>Voor de projecten betekent het tijdelijk handelingskader dat er metingen naar PFAS meegenomen moeten worden bij onderzoek naar de kwaliteit van grond of baggerspecie en er onzekerheid ontstaat over de verwerking er van als blijkt dat de normen uit het tijdelijk handelingskader worden overschreden. PS wordt in een separate brief geïnformeerd over het tijdelijk handelingskader voor PFAS.</p>

Inhoudelijk	
	<p>In de GS brief van 10 september 2019 is aangegeven dat de voortgangsrapportages van het tweede kwartaal 2019 de laatste zijn van de projecten N62 Tractaatweg en N62 Sloeweg (fase 2). Op 30 oktober is een laatste Algemene vergadering van Aandeelhouders gehouden. In dit overleg is het financieel verslag van 2019 en de sluitingsverklaring besproken. Na afloop van dit overleg wordt PS geïnformeerd.</p> <p><u>Programma Natuurpakket Westerschelde</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Van het programma van 658 ha (opgave van 600 ha + 58 ha buffer voor tegenvallende natuurontwikkeling) is 117 ha gerealiseerd, 471 ha in uitvoering en 70 ha in voorbereiding voor uitvoering;</li> <li>• De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof heeft geen gevolgen voor de projecten, Hedwige, Bath, en Ossensisse, aangezien de verleende vergunningen in het kader van de Wet Natuurbescherming reeds onherroepelijk zijn;</li> <li>• In het Zimmermanproject is beroep ingesteld tegen de Wet natuurbescherming (Wnb) vergunning en de watervergunning.</li> <li>• De voorbereiding voor de wijziging van het Rijksinpassingsplan voor de Hedwigepolder loopt. Op dit moment zijn de gevolgen hiervan n.a.v. de uitspraak van de Raad van Staten nog onduidelijk;</li> <li>• Dit grote project krijgt als eerste te maken met metingen naar PFAS en het tijdelijke handelingskader.</li> </ul> <p><u>Marinierskazerne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschikbare bedrag op project onvoorzien bedraagt € 480.000. Dit is voldoende om de ingeschatte risico's te dekken;</li> <li>• Het risico op het niet realiseren van de beoogde baten van het MARKAZ-project voor Zeeland blijft, gelet op het uitstel van de gunning van de bouwvoorbereidende werken, bestaan;</li> <li>• Aanvullend op het al verrichte natuuronderzoek dient ook getoetst te worden aan de stikstofregelgeving. Vanwege de PAS-problematiek leidt dit tot vertraging in de planologische inpassing van het oefenterrein;</li> <li>• GS hebben op 26 september jl. staatssecretaris Visser per brief verzocht om een concrete planning van de stappen, die leiden naar een zo spoedige mogelijke herstart van het project.</li> </ul> <p><u>Thermphos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanering is volgens de planning VCB eind 2020 afgerond.</li> <li>• De realisatiefase is voor 71% gereed (vorige rapportage 66%)</li> <li>• Door VCB is aangegeven dat zij met de huidige kennis verwachten voldoende middelen beschikbaar te hebben, met het ter beschikking gesteld budget van in totaal €129,5 miljoen (€111,7 miljoen taakstellend budget en €17,8 miljoen risicoreserve);</li> <li>• Doordat er meer fosfor wordt aangetroffen dan verwacht, zal de verwerking niet in Q4 2019 zijn afgerond, maar naar verwachting in Q1 2020. Dit heeft invloed op de planning en kosten;</li> <li>• Doorzaken parallel op te pakken ziet VCB nog voldoende ruimte om de planning van 31-12-2020 te halen en binnen het budget te blijven.</li> </ul> <p><u>Waterdunen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De realisatiefase is voor 86% gereed (vorige rapportage 77%);</li> <li>• Een blijvend risico is het definitief openen van getijdenduiker. De kans is aanwezig dat er aanvullende maatregelen moeten worden getroffen en dat dit consequenties heeft voor de post onvoorzien;</li> </ul>

Inhoudelijk													
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het streven is om de feitelijke levering van de gronden aan Molecaten eind 2019 te realiseren. En de juridische levering van de gronden volgens de huidige planning in 2020;</li> <li>• Waterschap Scheldestromen en provincie Zeeland werken samen aan het laatste deel van het onderzoek voor de definitieve opening van de getijdenduiker. In de GREX 2020 wordt een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de eventuele oplossingsrichtingen en bijbehorende consequenties.</li> </ul> <p><u>Provinciaal risicoprofiel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het risico Sloeweg fase 2 is komen te vervallen t.o.v. het vorige kwartaal; Het risico</li> <li>• Waterdunen beheer is toegevoegd t.o.v. de vorige rapportage. Een belangrijk risico is het definitief openen van de getijdenduiker in relatie tot het waterbezwaar. De kans is aanwezig dat aanvullende maatregelen genomen moeten worden en dat dit consequenties heeft voor de post onvoorzien binnen de GREX Waterdunen. De inschatting is dat eventuele aanvullende maatregelen ook betrekking hebben op de beheerfase;</li> <li>• De risicobuffer daalt t.o.v. de begroting 2020 en het risicoprofiel stijgt;</li> <li>• Uit de risicosimulatie volgt dat met 90% zekerheid kan worden gesteld dat alle risico's zijn afgedekt met een bedrag van €7,0 miljoen.</li> </ul> <table border="1" data-bbox="564 965 1465 1240"> <thead> <tr> <th></th> <th>Door PS vastgestelde norm</th> <th>Rapportage 2<sup>e</sup> kwartaal 2019</th> <th>Rapportage 3<sup>e</sup> kwartaal 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ratio weerstandsvermogen</td> <td>1,5</td> <td>6,1</td> <td>4,3</td> </tr> <tr> <td>Ratio algemene reserve</td> <td>1,0</td> <td>2,9</td> <td>2,2</td> </tr> </tbody> </table>		Door PS vastgestelde norm	Rapportage 2 <sup>e</sup> kwartaal 2019	Rapportage 3 <sup>e</sup> kwartaal 2019	Ratio weerstandsvermogen	1,5	6,1	4,3	Ratio algemene reserve	1,0	2,9	2,2
	Door PS vastgestelde norm	Rapportage 2 <sup>e</sup> kwartaal 2019	Rapportage 3 <sup>e</sup> kwartaal 2019										
Ratio weerstandsvermogen	1,5	6,1	4,3										
Ratio algemene reserve	1,0	2,9	2,2										
Kosten en dekking	<b>n.v.t.</b>												
Overige informatie	Een gedetailleerd financieel overzicht over het financieel overzicht over het project Thermphos van VCB ligt voor statenleden onder geheimhouding ter inzage bij de griffie.												