



Voortgangsrapportage Provinciale Staten





Project: Zeeuws Deltaplan Zoet Water

Algemeen				
Periode	mei/jun/jul 2020		Datum	18-08-2020
Status	Definitief			

Korte omschrijving van het project	<p>Doel van het Zeeuws Deltaplan Zoet Water is om Zeeland in 2050 weerbaar tegen zoetwatertekorten te maken, zoals die ambitie voor heel Nederland in september 2019 is bepaald in het Bestuurlijk Platform Zoet Water (BPZ).</p> <p>De actuele zoetwatersituatie, die door autonome ontwikkelingen van zeespiegelstijging en klimaatverandering onder druk staat, zal via een actieve aanpak bestendig en zo mogelijk verbeterd moeten worden.</p>		
Achtergrond	<p>Door de klimaatverandering is sprake van een toenemende vraag naar zoet water en een toenemend risico op een mindere beschikbaarheid. De zorgen hierover hebben eind 2017 geleid tot een breed gedragen motie van Provinciale Staten, waarin het college van Gedeputeerde Staten (GS) gevraagd is, om samen met relevante stakeholders te komen tot een Zeeuws Deltaplan Zoet Water, waarmee een samenhangende aanpak en regie voor voldoende zoet water en goede waterkwaliteit kan worden geborgd. Dit vanuit het vitale belang van de vruchtbare delta's voor de voedselproductie en het in standhouden van de reguliere zoete landbouw in Zeeland.</p> <p>Plannen en initiatieven zijn nodig om met financiële steun van het Rijk de beschikbaarheid van zoet water en de waterkwaliteit te borgen. Voor de uitvoering van de motie hebben GS in eerste instantie per brief van 19-12-2018 verwezen naar het lopende onderzoek in het kader van de Proeftuin Zoet Water. Nadat duidelijk was geworden dat PS de afdoening te smal vonden en ook naar (huidige en mogelijke nieuwe) zoetwateraanvoer en andersoortige maatregelen gekeken zou moeten worden, hebben GS in het coalitieakkoord afgesproken om (eind 2019) tot een Zeeuws Deltaplan Zoet Water te komen.</p>		
Relevante besluiten	GS	<p>De zorgen over de effecten van klimaatverandering op de zoetwatersituatie hebben 10 november 2017 geleid tot een motie van Provinciale Staten, om samen met relevante stakeholders te komen tot een Zeeuws Deltaplan Zoet Water. Naar aanleiding van deze motie is het opstellen van een dergelijk plan als voornemen in het coalitieakkoord 2019-2023 "Samen verschil maken" opgenomen. Op 7 april 2020 hebben GS (in resumptie) de startnotitie voor het project vastgesteld en aan Provinciale Staten toegezonden.</p>	
	PS	<ul style="list-style-type: none"> • Motie "Deltaplan Zoetwater" d.d. 10-11-2017 • PS besluit "Zomernota 2019 Samen verschil maken in Zeeuwse opgaven" d.d. 15-11-2019: Zeeuws Deltaplan Zoet Water benoemd als groot project. • Op 29 mei 2020 hebben Provinciale Staten op basis van de "startnotitie Zeeuws Deltaplan Zoet Water" tot de start van dit grote project besloten. 	

Betrokkenen			
Bestuurlijk opdrachtgever	mevr. drs. A. Pijpelink		
Ambtelijk opdrachtgever	dhr. drs. D.J.F. Lagendijk		
Projectleider	mevr. ir. E.A. Dekker		
Voortgang algemeen	<p>Momenteel ligt de focus binnen het project op een drietal zaken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opstellen 1^e versie kansenkaart; uiterlijk op 14 juli a.s. door GS vrij te geven voor publicatie op internet; • Afronden van de definitiefase: Projectplan opstellen en ter besluitvorming aan GS op 18 augustus 2020; • Afronden van definitiefase: Eindfasedocument opstellen, samen met Projectplan (alleen hoofdstuk III Beheeraspecten) ter besluitvorming aan PS op 25 september 2020 als input voor de Go/No-Go beslissing naar volgende fase; 		
Voortgang projectfase	Perc gereed	Begin	Eind
Initiatiefase	100%	01-04-2020	31-05-2020
Definitiefase	70%	01-05-2020	30-09-2020
Onderzoeksfase	0%	01-09-2020	30-09-2021
Nazorgfase	0%	01-09-2021	31-10-2021

Beheersaspecten	Status	Toelichting
Geld		vorige status: N.v.t.(dit is eerste voortgangsrapport)
		<p>Projectbudget is beschikbaar (vanuit het uitvoeringsprogramma klimaat en energie) naar het grote project Zeeuws Deltaplan Zoet Water voor de jaren 2020 en 2021. Het projectbudget is op de begrotingspost "Deltaprogramma Zoet Water vanaf 2020" geraamd (€ 885.122 in 2020, € 341.273 in 2021).</p> <p>Inmiddels is een projectadministratie opgezet waarbij het projectbudget op het niveau van detaillering zal worden geraamd voor de jaren 2020 en 2021.</p> <p>Qua bestedingen is een bijdrage verstrekt van € 111.730 voor het uitvoeren van een praktisch onderzoek "Ondergronds beregenen" door de stichting ter exploitatie van Proefboerderij Rusthoeve. Er zijn geen openstaande verplichtingen.</p>
Organisatie		vorige status: N.v.t.(dit is eerste voortgangsrapport)
		<p>Het interne projectteam en externe werkgroep zijn geformeerd en operationeel.</p> <p>De keuze van de ambtelijk opdrachtgever (AOG) wijkt af van hetgeen gebruikelijk is bij grote projecten en de richtlijnen van het Kader Grote Projecten. Tussen AOG en directeur Programma's en Projecten zijn inmiddels afspraken gemaakt over betrokkenheid, verantwoordelijkheid en rolverdeling, mede in relatie tot de AON. Overeenkomstig het advies van Control zullen deze afspraken nader geconcretiseerd en vastgelegd worden, om onduidelijkheden in de governance van het project te voorkomen.</p>

Risico's		vorige status: N.v.t.(dit is eerste voortgangsrapport)	
		Binnen het (concept) projectplan zijn risico's onderkend met name qua kwaliteit en tijd. Deze risico's zijn aangedragen en besproken binnen de (externe) werkgroep. De onderkende risico's zijn in NARIS vastgelegd.	
Kwaliteit		vorige status: N.v.t.(dit is eerste voortgangsrapport)	
		In de startnotitie zijn de afwijkingen wat betreft de organisatie (geen strikte toepassing van het IPM-model) en de fasering reeds aangegeven. Wat betreft de kwaliteit wordt onderscheid gemaakt tussen de inhoudelijke kwaliteit en de kwaliteit van het proces. Bewaking van de inhoudelijke kwaliteit van onderzoeksprojecten gebeurt door de senior adviseur in samenwerking met de begeleidingsgroep, die voor het betreffende onderzoek geformeerd is. Ook het Deltafonds heeft hierin een rol, omdat deze de projectvoorstellen screent. Bewaking van de inhoudelijke kwaliteit van fasedocumenten gebeurt in twee stappen, allereerst via de werkgroep en vervolgens via peer review (voorleggen van conceptdocumenten aan een of meer mensen buiten het proces/project).	
Informatie		vorige status: N.v.t.(dit is eerste voortgangsrapport)	
		Alle betrokken partijen zullen, op het geëigende niveau, het projectplan vaststellen. Het ontwerp Deltaplan zal voorgelegd worden aan Gedeputeerde Staten en het dagelijks bestuur van het waterschap. Bestuurlijke afstemming met de gemeenten en met de andere betrokken partijen vindt plaats via de Waterochtend en de PCGR. Aan de Waterochtend wordt deelgenomen door Provincie, waterschap, Evides en alle Zeeuwse gemeenten. Zo nodig worden deze gremia (ad-hoc) uitgebreid om tot een goede afstemming tussen alle betrokken partijen te kunnen komen. Formele besluitvorming over het Zeeuws Deltaplan Zoet Water zal plaats vinden door Provinciale Staten en de Algemene Vergadering van het waterschap. Deze besluitvorming wordt voorafgegaan door een gezamenlijke openbare consultatieronde.	
Tijd		vorige status: N.v.t.(dit is eerste voortgangsrapport)	
		De planning is een aantal maanden opgerekt ten opzichte van de, in de startnotitie aangegeven, planning. In plaats van tot juli 2021 zal het project tot eind oktober 2021 doorlopen.	



volgens planning



dreigt te overschrijden



planning overschreden