

Voortgangsrapportage Provinciale Staten



Project: Zeeuws Deltaplan Zoet Water









| Algemeen | | | |
|----------|-------------------|-------|------------|
| Periode | aug/sept/okt 2020 | Datum | 10-11-2020 |
| Status | Definitief | | |



| | | | |
|---|--|--|--|
| Korte omschrijving van het project | <p>Doel van het Zeeuws Deltaplan Zoet Water is om Zeeland in 2050 weerbaar tegen zoetwatertekorten te maken, zoals die ambitie voor heel Nederland in september 2019 is bepaald in het Bestuurlijk Platform Zoet Water (BPZ).</p> <p>De actuele zoetwatersituatie, die door autonome ontwikkelingen van zeespiegelstijging en klimaatverandering onder druk staat, zal via een actieve aanpak bestendig en zo mogelijk verbeterd moeten worden.</p> | | |
| Achtergrond | <p>Door de klimaatverandering is sprake van een toenemende vraag naar zoet water en een toenemend risico op een mindere beschikbaarheid. De zorgen hierover hebben eind 2017 geleid tot een breed gedragen motie van Provinciale Staten, waarin het college van Gedeputeerde Staten (GS) gevraagd is, om samen met relevante stakeholders te komen tot een Zeeuws Deltaplan Zoet Water, waarmee een samenhangende aanpak en regie voor voldoende zoet water en goede waterkwaliteit kan worden geborgd. Dit vanuit het vitale belang van de vruchtbare delta's voor de voedselproductie en het in standhouden van de reguliere zoete landbouw in Zeeland.</p> <p>Plannen en initiatieven zijn nodig om met financiële steun van het Rijk de beschikbaarheid van zoet water en de waterkwaliteit te borgen. Voor de uitvoering van de motie hebben GS in eerste instantie per brief van 19-12-2018 verwezen naar het lopende onderzoek in het kader van de Proeftuin Zoet Water. Nadat duidelijk was geworden dat PS de afdoening te smal vonden en ook naar (huidige en mogelijke nieuwe) zoetwateraanvoer en andersoortige maatregelen gekeken zou moeten worden, hebben GS in het coalitieakkoord afgesproken om (eind 2019) tot een Zeeuws Deltaplan Zoet Water te komen.</p> | | |
| Relevante besluiten | GS | <p>De zorgen over de effecten van klimaatverandering op de zoetwatersituatie hebben 10 november 2017 geleid tot een motie van Provinciale Staten, om samen met relevante stakeholders te komen tot een Zeeuws Deltaplan Zoet Water. Naar aanleiding van deze motie is het opstellen van een dergelijk plan als voornemen in het coalitieakkoord 2019-2023 "Samen verschil maken" opgenomen.</p> <p>Op 07-04-2020 hebben GS de startnotitie voor het project vastgesteld en aan Provinciale Staten toegezonden.</p> <p>Op 18-08-2020 hebben GS het, in de definitiefase, opgestelde projectplan vastgesteld en ter informatie aan PS verstuurd. Het eindfasedocument, waarmee de definitiefase wordt afgerond en het project overgaat naar de onderzoeks- en planvormingsfase, is ter instemming voorgelegd aan PS.</p> | |

| | | |
|--|----|--|
| | PS | <ul style="list-style-type: none"> • Motie “Deltaplan Zoetwater” d.d. 10-11-2017 • PS besluit “Zomernota 2019 Samen verschil maken in Zeeuwse opgaven” d.d. 15-11-2019: Zeeuws Deltaplan Zoet Water benoemd als groot project. • PS besluit d.d. 29-05-2020: Op basis van de “startnotitie Zeeuws Deltaplan Zoet Water” start van dit grote project. • Op d.d. 25-09-2020 heeft PS ingestemd met afronding van de definitiefase en overgang naar de onderzoeks- en planvormingsfase. |
|--|----|--|

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------|-------------|
| Betrokkenen | | | |
| Bestuurlijk opdrachtgever | mevr. drs. A. Pijpelink | | |
| Ambtelijk opdrachtgever | dhr. drs. D.J.F. Lagendijk | | |
| Projectmanager | dhr. drs. D.J.F. Lagendijk (ad interim) | | |
| Voortgang algemeen | <p>Project bevindt zich in de onderzoeks- en planvormingsfase. In deze fase zijn het projectteam en de werkgroep met name bezig met het (laten) opstellen van bespreeknotities als bouwstenen voor het ZDZW. De belangrijkste issues, te maken keuzes/afwegingen worden in een kadernotitie samengevat. De kadernotitie zal ook ingaan op de selectie van prioritaire gebieden. De kadernotitie wordt –na vrijgeven daarvan door GS en het DB van het waterschap - voor consultatie voorgelegd aan de achterbannen en bestuurders, waaronder ook de Commissie Ruimte.</p> | | |
| Voortgang projectfase | Perc gereed | Begin | Eind |
| Initiatiefase | 100% | 01-04-2020 | 31-05-2020 |
| Definitiefase | 100% | 01-05-2020 | 30-09-2020 |
| Onderzoeks- en planvormingsfase | 20% | 01-09-2020 | 30-09-2021 |
| Nazorgfase | 0% | 01-09-2021 | 31-10-2021 |

| Beheersaspecten | Status | Toelichting |
|-----------------|---|---|
| Geld |  | vorige status:  |
| | | <p>Projectbudget is beschikbaar voor de jaren 2020 en 2021 op de begrotingspost “Deltaprogramma Zoet Water vanaf 2020”: € 885.122 in 2020 en € 341.273 in 2021. Middels een projectadministratie wordt het projectbudget gedetailleerd geadministreerd.</p> <p>In 2020 zijn de volgende uitgaven verricht:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bijdrage van € 111.730 voor het uitvoeren van een praktijkonderzoek “Ondergronds beregenen” door de stichting ter exploitatie van Proefboerderij Rusthoeve. • Totaalbedrag van € 79.250,- voor werkzaamheden met betrekking tot het project Drainstore. <p>Er zijn momenteel openstaande verplichtingen voor een bedrag van € 115.000,-. Verwacht wordt nog dat de bijdrage aan de broedplaats Gemeente Schouwen ad. € 303.645 in 2020 zal worden uitgegeven.</p> |

| | | | |
|-------------|---|--|---|
| | | Met betrekking tot het, voor de uitvoering van het Zeeuws Deltaplan Zoet Water benodigde, budget en het provinciaal aandeel hierin, zijn wij in gesprek met de andere betrokken overheden. | |
| Organisatie |  | vorige status: |  |
| | | <p>Het interne projectteam en externe werkgroep zijn geformeerd en operationeel. Het project heeft momenteel te maken met onverwachte discontinuïteit in projectmanagement. Er is nu een tijdelijke waarnemer voor de rol van projectmanager. De werving van een nieuwe projectmanager is in gang gezet.</p> <p>De keuze van de ambtelijk opdrachtgever (AOG) wijkt af van hetgeen gebruikelijk is bij grote projecten en de richtlijnen van het Kader Grote Projecten. Tussen AOG en directeur Programma's en Projecten zijn inmiddels afspraken gemaakt over betrokkenheid, verantwoordelijkheid en rolverdeling, mede in relatie tot de ambtelijk opdrachtnemer (AON).</p> <p>Overeenkomstig het advies van Control zullen deze afspraken, zodra er een nieuwe projectmanager is, nader geconcretiseerd en vastgelegd worden. Hiermee worden onduidelijkheden in de governance van het project voorkomen.</p> | |
| Risico's |  | vorige status: |  |
| | | <p>Binnen het projectplan zijn risico's onderkend met name qua kwaliteit en tijd. Deze risico's zijn aangedragen en besproken binnen de (externe) werkgroep en zijn in NARIS vastgelegd.</p> <p>In het vierde kwartaal 2020 zal een risicosessie plaatsvinden. De uitkomsten van deze risicosessie zullen worden opgenomen in Naris en worden verwerkt in de vierde kwartaalrapportage.</p> | |
| Kwaliteit |  | vorige status: |  |
| | | <p>In de startnotitie zijn de afwijkingen wat betreft de organisatie (geen strikte toepassing van het IPM-model) en de fasering reeds aangegeven. Wat betreft de kwaliteit wordt onderscheid gemaakt tussen de inhoudelijke kwaliteit en de kwaliteit van het proces. Bewaking van de inhoudelijke kwaliteit van onderzoeksprojecten gebeurt door de senior adviseur in samenwerking met de begeleidingsgroep, die voor het betreffende onderzoek geformeerd is. Ook het Deltafonds heeft hierin een rol, omdat deze de projectvoorstellen screent.</p> <p>Bewaking van de inhoudelijke kwaliteit van fasedocumenten gebeurt in twee stappen, allereerst via de werkgroep en vervolgens via peer review (voorleggen van conceptdocumenten aan een of meer mensen buiten het proces/project).</p> | |
| Informatie |  | vorige status: |  |

| | | | |
|------|--|---|--|
| | | <p>Het ontwerp Deltaplan zal voorgelegd worden aan Gedeputeerde Staten en het Dagelijks Bestuur van het waterschap. Bestuurlijke afstemming met de gemeenten en met de andere betrokken partijen vindt plaats via de Waterochtend en de PCGR. Aan de Waterochtend wordt deelgenomen door Provincie, waterschap, Evides en alle Zeeuwse gemeenten. Zo nodig worden deze gremia (ad-hoc) uitgebreid om tot een goede afstemming tussen alle betrokken partijen te kunnen komen. In Provinciale Staten en vanuit het bestuurlijk kernteam klimaatadaptatie is de vraag gekomen hoe gemeenten bestuurlijk vertegenwoordigd zijn. Ambtelijk zijn er drie gemeenten vertegenwoordigd in de werkgroep; in het vierde kwartaal zal met hen de bestuurlijke vorm van betrokkenheid worden besproken. Hierbij kan aan een ad-hoc uitbreiding op het kernteam klimaatadaptatie en/of de waterochtend worden gedacht.</p> <p>Formele besluitvorming over het Zeeuws Deltaplan Zoet Water zal plaats vinden door Provinciale Staten en de Algemene Vergadering van het waterschap. Deze besluitvorming wordt voorafgegaan door een gezamenlijke openbare consultatieronde.</p> | |
| Tijd |  | vorige status: |  |
| | | <p>In de vorige voortgangsrapportage is gemeld dat de planning een aantal maanden is opgerekt ten opzichte van de, in de startnotitie aangegeven, planning. In plaats van tot juli 2021 zal het project tot eind oktober 2021 doorlopen. Doordat de planning meer ruimte heeft is de status naar oranje gegaan. Aandachtspunt is het aantrekken van een projectmanager. Gezien de relatief korte doorlooptijd van het project dient er op korte termijn een nieuwe projectmanager aangesteld te worden. Als de werving langer duurt dan verwacht is er kans dat dit gevolgen heeft voor de looptijd van het project.</p> | |



volgens planning



dreigt te overschrijden



planning overschreden