







Voortgangsrapportage Provinciale Staten







Project: Waterdunen

Algemeen			
Periode	Mei /juni /juli 2021	Datum	31-8-2021
Status	Definitief		

Korte omschrijving van het project	<p>Het doel van Waterdunen is drieledig:</p> <ul style="list-style-type: none">• Een oplossing voor kustveiligheid. Duinen en dijken ter hoogte van Breskens vormen één van de zwakke Nederlandse schakels. Met de gekozen wijze van kustversterking is de veiligheid voor de komende 200 jaar gegarandeerd.• (Inzichten over klimaatontwikkeling wijzigen echter voortdurend. Het is de vraag of deze stelling ook in de toekomst houdbaar blijft.)• Met de getijdennatuur, een groot slikken- en schorregebied, draagt Waterdunen bij aan het met België afgesproken natuurherstel van de Westerschelde.• Door de combinatie van kustversterking, (recreatie)natuurontwikkeling en hoogwaardige verblijfsrecreatie ontstaat een voor recreanten uiterst aantrekkelijk gebied, zowel voor de echte natuurkenners en vogelaars als voor bewoners en verblijfsrecreanten. Dit zal leiden tot seizoenverlenging en een aanzienlijke sociaal-economische impuls voor de (krimp)regio.		
Achtergrond	<p>De opgave voor de provincie is om het recreatieterrein, de (recreatie)natuur en de bijbehorende infrastructurele voorzieningen te realiseren.</p> <p>Daarnaast gaat het ook (c.q. vooral) om het realiseren van de gewenste toegevoegde waarde van Waterdunen voor wat betreft de sociaal-economische impuls voor de regio West Zeeuws-Vlaanderen en de betekenis voor Zeeland als LAND IN ZEE!-landmark.</p> <p>De volgende resultaten worden nagestreefd:</p> <p>garanties voor een goed beheer en gebruik van de aangelegde voorzieningen;</p> <p>spin-off voor bewoners, instellingen en ondernemers in de regio;</p> <p>uitstraling naar landelijke overheid, kennisinstituten, pers, toekomstige bezoekers.</p> <p>Bovenstaande resultaten bereikt de provincie in samenwerking en afstemming met de andere bij Waterdunen betrokken partijen (Waterschap Scheldestromen, gemeente Sluis, Het Zeeuwse Landschap en Molecaten) en met de omgeving.</p>		
Relevante besluiten	GS		
	PS	In de PS vergadering van 18 december 2020 is de GREX 2021 met de nieuwe planning en raming van het project vastgesteld.	

Betrokkenen			
Bestuurlijk opdrachtgever	mevr. Drs. A. Pijpelink		
Ambtelijk opdrachtgever	dhr. mr. J. Maljaars		
Projectleider	mevr. Ir. I. Deurwaarder MSc		
Voortgang algemeen	<p>Alle werkzaamheden die de provincie op het toekomstig terrein van Molecaten moest uitvoeren zijn gereed. De boulevard, het wandelpad, duinovergangen en het onderzoek naar explosieven voor de entree locatie zijn volledig afgerond.</p> <p>De notaris en kadaster zijn ingeschakeld om de grondoverdracht voor te bereiden naar Molecaten. De omgevingsvergunning en de ontheffing gasloos bouwen die Molecaten heeft aangevraagd bij de gemeente Sluis zijn verleend en inmiddels onherroepelijk geworden. Bestuurlijk is afgesproken dat de grondoverdracht aan Molecaten dit jaar plaatsvindt. Molecaten heeft aangegeven een bouwtijd nodig te hebben van ca. een jaar, voordat het eerste deel het park gedeeltelijk is gerealiseerd. De bouwwerkzaamheden starten in 2022. De planning voor de openstelling is april 2023.</p> <p>Waterschap is in overleg met de aannemer om de aanpassingen aan de getijdenduiker verder uit te werken en de werkzaamheden te plannen. De provincie wordt hierbij geïnformeerd en betrokken. Het waterschap heeft het streven dit jaar met de aannemer de aanpak verder uit te werken om voor het broedseizoen van 2022 de getijdenduiker te hebben aangepast. De aanpassingen aan de duiker worden zo georganiseerd dat het gebied hier zo min mogelijk nadelige gevolgen van ondervindt.</p> <p>Voor de overige wandelpaden, recreatieve structuur en begrazingsvoorzieningen in Waterdunen is een aannemer gecontracteerd. De aannemer is half juli gestart met de werkzaamheden. Verwachting is dat de wandelpaden in oktober kunnen worden geopend, tot die tijd is het gebied niet toegankelijk voor bezoekers. HZL organiseert wekelijks in de zomermaanden, indien de coronamaatregelen het toelaten, begeleide rondleidingen in Waterdunen.</p> <p>Als laatste stap in realisatiefase zijn met HZL de ambtelijk gesprekken opgestart voor de overdracht van de gronden.</p>		
Voortgang projectfase	Perc gereed	Begin	Eind
Initiatiefase	100		
Definitiefase	100		
Ontwerpfase	100		
Vorbereidingsfase	100		
Realisatiefase	92		31-12-2021
Nazorgfase	0		

Beheersaspecten	Status	Toelichting
Geld		vorige status: 
		In de PS-vergadering van 18 december 2020 is de GREX 2021 vastgesteld. De post onvoorzien is toereikend als dekking van de nog resterende risico's.
Organisatie		vorige status: 
		De capaciteitsplanning wordt elk kwartaal beoordeeld. Het team is op voldoende sterkte om de geplande activiteiten uit te kunnen voeren.
Risico's		vorige status: 
		<p>Voor Waterdunen worden de risico's elk kwartaal opnieuw geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd. De risico's worden verwerkt in NARIS, het provinciaal risicomanagementsysteem. Vanuit NARIS wordt vervolgens input geleverd voor het benodigde bedrag voor de post onvoorzien in de GREX.</p> <p>De risico's voor de beheerfase Waterdunen worden ook verwerkt in NARIS maar maken geen onderdeel uit van de GREX Waterdunen. De risico's voor de beheerfase Waterdunen zijn onderdeel van het provinciale weerstandsvermogen en worden meegenomen in de risicoparagraaf.</p> <p>Voor deze voortgangsrapportage zijn de risico's geactualiseerd. Daaruit blijkt dat de post onvoorzien toereikend is om de risico's op te vangen. De vertaling en becijfering van de risico's in het onderliggende risicodossier worden niet in de openbaarheid gedeeld. Dit is een bewuste keuze in het belang van het project, de projectpartners en onze onderhandelingspositie.</p> <p>Door de voortgang in het project is er de nodige zekerheid over bepaalde projectonderdelen waardoor de totale omvang van de risico's is gedaald. De resterende risico's hebben in abstracte zin betrekking op mogelijke extra kosten die samenhangen met de uitvoering van de laatste werkzaamheden in het gebied en de overdracht van de gronden.</p> <p>Onlangs heeft onderzoek aangetoond dat de PFAS-norm in het oostelijk deel van de Westerschelde overschreden wordt. Nog niet alle vragen over PFAS kunnen beantwoord worden, dat heeft te maken met kennis en bevoegdheden die bij andere overheden liggen. Er zijn echter tot nu toe geen aanwijzingen dat de vervuiling gevolgen heeft voor de uitvoering van het project.</p>

Kwaliteit		vorige status:	
		Met de jaarlijkse vaststelling van de GREX is er duidelijkheid over de projectscope. Over de detaillering van de invulling van de onderdelen van de scope binnen de door PS vastgestelde kaders vindt afstemming plaats met de projectpartners/toekomstige beheerders die vertaald worden naar concrete afspraken.	
Informatie		vorige status:	
		<p>Ieder kwartaal wordt gerapporteerd over de financiële voortgang aan de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. Bij majeure tussentijdse ontwikkelingen op het gebied van tijd en geld worden GS geïnformeerd. Uw Staten worden per kwartaal geïnformeerd en zo nodig tussentijds over de voortgang.</p> <p>Voor de stakeholders wordt er een website bijgehouden om actualiteiten in het gebied toe te lichten en per kwartaal wordt er een Waterdunen magazine uitgebracht. Als in oktober de wandelpaden worden geopend zal in afstemming met de partners een Open Dag worden georganiseerd.</p>	
Tijd		vorige status:	
		<p>In de huidige provinciale planning zoals opgenomen in de GREX 2021 is de einddatum van het project bepaald op 31 december 2021. We blijven optrekken met de verschillende partijen in Waterdunen om de gezamenlijke werkzaamheden af te ronden en de gronden over te dragen. Hieronder wordt toegelicht waarom we verwachten dat de realisatietermijn nogmaals verlengd moet worden.</p> <p>De aannemer die half juli is gestart met de werkzaamheden aan de wandelpaden verwacht begin oktober de werkzaamheden af te ronden. Dit is wel afhankelijk van de mate waarin de werkzaamheden kunnen plaatsvinden zonder de aanwezige flora en fauna te belasten. Ook speelt de levering van materialen een rol bij de voortgang aangezien momenteel de markt voor bouwmaterialen onder druk staat.</p> <p>De provincie is ook met HZL in gesprek over de grondoverdracht. Uit de gesprekken met HZL komt naar voren dat er nog nadere afspraken over het toekomstig beheer en onderhoud van de zandvang en de inlaatkreek moeten worden gemaakt.</p> <p>Eind dit jaar zal een voorstel aan PS worden voorgelegd hoe de realisatiefase en het beheer voor de lange termijn kan worden afgerond. Daarnaast wordt ook een doorkijk</p>	

		gegeven in de werkzaamheden die na afronding van de realisatiefase nog moeten plaatsvinden (nazorgfase).
--	--	--



volgens planning



dreigt te overschrijden



planning overschreden