

## Voortgangsrapportage Provinciale Staten

### Project: Zeeuws Deltaplan Zoet Water







Algemeen			
Periode	nov/dec/jan 2020/2021	Datum	2-2-2021
Status	Definitief		





<b>Korte omschrijving van het project</b>	<p>Doel van het Zeeuws Deltaplan Zoet Water is om Zeeland in 2050 weerbaar tegen zoetwatertekorten te maken, zoals die ambitie voor heel Nederland in september 2019 is bepaald in het Bestuurlijk Platform Zoet Water (BPZ). De actuele zoetwatersituatie, die door autonome ontwikkelingen van zeespiegelstijging en klimaatverandering onder druk staat, zal via een actieve aanpak bestendig en zo mogelijk verbeterd moeten worden.</p>
<b>Achtergrond</b>	<p>Door de klimaatverandering is sprake van een toenemende vraag naar zoet water en een toenemend risico op een mindere beschikbaarheid. De zorgen hierover hebben eind 2017 geleid tot een breed gedragen motie van Provinciale Staten, waarin het college van Gedeputeerde Staten (GS) gevraagd is, om samen met relevante stakeholders te komen tot een Zeeuws Deltaplan Zoet Water, waarmee een samenhangende aanpak en regie voor voldoende zoet water en goede waterkwaliteit kan worden geborgd. Dit vanuit het vitale belang van de vruchtbare delta's voor de voedselproductie en het in standhouden van de reguliere zoete landbouw en natuur in Zeeland.</p> <p>Plannen en initiatieven zijn nodig om met financiële steun van het Rijk de beschikbaarheid van zoet water en de waterkwaliteit te borgen. Voor de uitvoering van de motie hebben GS in eerste instantie per brief van 19-12-2018 verwezen naar het lopende onderzoek in het kader van de Proeftuin Zoet Water. In de proeftuin zoet water worden praktijk proeven uitgevoerd om de beschikbaarheid van zoet water bij ondernemers te vergroten, maar wordt ook ingezet op het zuiniger omgaan met water en gedragsbeïnvloeding. Nadat duidelijk was geworden dat PS de afdoening te smal vonden en ook naar (huidige en mogelijke nieuwe) zoetwateraanvoer en andersoortige maatregelen gekeken zou moeten worden, hebben GS in het coalitieakkoord afgesproken om tot een Zeeuws Deltaplan Zoet Water (ZDZW) te komen.</p>



<b>Relevante besluiten</b>	GS	<p>De zorgen over de effecten van klimaatverandering op de zoetwatersituatie hebben 10 november 2017 geleid tot een motie van Provinciale Staten, om samen met relevante stakeholders te komen tot een Zeeuws Deltaplan Zoet Water. Naar aanleiding van deze motie is het opstellen van een dergelijk plan als voornemen in het coalitieakkoord 2019-2023 “Samen verschil maken” opgenomen.</p> <p>Op 7 april 2020 hebben GS de startnotitie voor het project vastgesteld en aan Provinciale Staten toegezonden. Op 18 augustus 2020 hebben GS het, in de definitiefase, opgestelde projectplan vastgesteld en ter informatie aan PS verstuurd. Het eindfasedocument, waarmee de definitiefase wordt afgerond en het project overgaat naar de onderzoeks- en planvormingsfase, is ter instemming voorgelegd aan PS.</p>
	PS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motie “Deltaplan Zoetwater” 10 november 2017 (zie hierboven bij ‘GS’)</li> <li>• PS besluit “Zomernota 2019 Samen verschil maken in Zeeuwse opgaven” 15 november 2019: Zeeuws Deltaplan Zoet Water benoemd als groot project.</li> <li>• PS besluit 29 mei 2020: Op basis van de “startnotitie Zeeuws Deltaplan Zoet Water” start van dit grote project.</li> <li>• Op 25 september 2020 heeft PS ingestemd met afronding van de definitiefase en overgang naar de onderzoeks- en planvormingsfase.</li> </ul>

<b>Betrokkenen</b>			
Bestuurlijk opdrachtgever	mevr. drs. A. Pijpelink		
Ambtelijk opdrachtgever	dhr. Drs. L.M.L.M. Prevaes		
Projectleider	dhr. C. Mol		
<b>Voortgang algemeen</b>	<p>Vanuit het projectbudget zijn in 2020 onder meer bijdragen verleend voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• het uitvoeren van een praktijkonderzoek “Ondergronds beregenen” door de stichting ter exploitatie van Proefboerderij Rusthoeve en</li> <li>• de broedplaats Gemeente Schouwen</li> </ul> <p>Ook zijn werkzaamheden met betrekking tot het project Drainstore uit het projectbudget betaald. Zie verder hieronder bij het beheeraspect “Geld”.</p> <p>Het project bevindt zich momenteel in de onderzoeks- en planvormingsfase. In deze fase zijn het projectteam en de werkgroep met name bezig met het (laten) opstellen van bespreeknotities als bouwstenen voor het ZDZW. De belangrijkste issues, te maken keuzes/afwegingen worden in een kadernotitie samengevat. De kadernotitie zal ook ingaan op de selectie van prioritaire gebieden. De kadernotitie wordt - na vrijgeven daarvan door GS en het DB van het waterschap - voor consultatie voorgelegd aan de achterbannen en bestuurders, waaronder ook de Commissie Ruimte.</p>		
<b>Voortgang projectfase</b>	<b>Perc gereed</b>	<b>Begin</b>	<b>Eind</b>
Initiatiefase	100%	01-04-2020	31-05-2020
Definitiefase	100%	01-05-2020	30-09-2020
Onderzoeks- en planvormingsfase	30%	01-09-2020	30-09-2021

Nazorgfase	0%	01-09-2021	31-10-2021
------------	----	------------	------------

Beheersaspecten	Status	Toelichting	
Geld		vorige status:	
		<p>Projectbudget voor het <b>opstellen</b> van het Zeeuws Deltaplan Zoet Water is beschikbaar voor de jaren 2020 en 2021 op de begrotingspost "Deltaprogramma Zoet Water vanaf 2020" namelijk € 710.122 in 2020 en € 479.686 in 2021. Middels een projectadministratie wordt het projectbudget gedetailleerd geadmistreerd.</p> <p>In 2020 zijn de volgende uitgaven verricht (of staan er nog verplichtingen open):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bijdrage van € 111.730 voor het uitvoeren van een praktijkonderzoek "Ondergronds beregenen" door de stichting ter exploitatie van Proefboerderij Rusthoeve.</li> <li>• Werkzaamheden met betrekking tot het project Drainstore voor een bedrag van € 100.000</li> <li>• Bijdrage van € 303.645 aan de broedplaats Gemeente Schouwen</li> <li>• Diverse onderzoeken/verkenningen en communicatie € 131.000</li> </ul> <p>Met betrekking tot het, voor de <b>uitvoering</b> van het Zeeuws Deltaplan Zoet Water benodigde, budget en het provinciaal aandeel hierin, zijn wij in gesprek met de andere betrokken overheden.</p>	
Organisatie		vorige status:	
		<p>Het interne projectteam en externe werkgroep zijn geformeerd en operationeel. Vanaf 5 januari j.l. is een nieuw projectleider gestart. De keuze van de ambtelijk opdrachtgever (AOG) wijkt af van hetgeen gebruikelijk is bij grote projecten en de richtlijnen van het Kader Grote Projecten. Tussen AOG en directeur Programma's en Projecten zijn inmiddels afspraken gemaakt over betrokkenheid, verantwoordelijkheid en rolverdeling, mede in relatie tot de ambtelijk opdrachtnemer (AON). Overeenkomstig het advies van Control zullen deze afspraken, nu er een nieuwe projectleider is, nader geconcretiseerd en vastgelegd worden. Hiermee worden onduidelijkheden in de governance van het project voorkomen.</p> <p>Inmiddels is besloten om de rol van de AOG te beleggen bij de directeur Programma's en Projecten. In de praktijk is dit gedelegeerd, maar wijkt daarmee niet meer af van de afspraken in het handboek. Bovenstaande opmerkingen vanuit Control komen daarmee te vervallen.</p>	
Risico's		vorige status:	
		Binnen het projectplan zijn risico's onderkend met name qua	

		<p>kwaliteit en tijd. Deze risico's zijn aangedragen en besproken binnen de (externe) werkgroep en zijn in NARIS vastgelegd.</p> <p>Nu er een nieuwe projectleider is aangesteld, zal in het eerste kwartaal 2021 een risicosessie plaatsvinden. De uitkomsten van deze risicosessie zullen worden opgenomen in Naris en worden verwerkt in de daarop volgende kwartaalrapportage.</p>
Kwaliteit		vorige status: 
		<p>In de startnotitie zijn de afwijkingen wat betreft de <b>organisatie</b> (geen strikte toepassing van het IPM-model) en de fasering reeds aangegeven. Wat betreft de <b>kwaliteit</b> wordt onderscheid gemaakt tussen de inhoudelijke kwaliteit en de kwaliteit van het proces. Bewaking van de inhoudelijke kwaliteit van onderzoeksprojecten gebeurt door de senior adviseur in samenwerking met de begeleidingsgroep, die voor het betreffende onderzoek geformeerd is. Ook het Deltafonds heeft hierin een rol, omdat deze de projectvoorstellen screent. Bewaking van de inhoudelijke kwaliteit van fasedocumenten gebeurt in twee stappen, allereerst via de werkgroep en vervolgens via peer review (voorleggen van conceptdocumenten aan een of meer mensen buiten het proces/project).</p>
Informatie		vorige status: 
		<p>Het ontwerp Deltaplan zal voorgelegd worden aan Gedeputeerde Staten en het Dagelijks Bestuur van het waterschap. Bestuurlijke afstemming met de gemeenten en met de andere betrokken partijen vindt plaats via het OZO thema-overleg Klimaat, Energie &amp; Milieu en de PCGR. Aan het OZO thema-overleg wordt deelgenomen door bestuurders en ambtenaren van Provincie, waterschap en gemeenten.</p> <p>Zo nodig worden deze gremia (ad-hoc) uitgebreid (met bijvoorbeeld Evides en/of Rijkswaterstaat) om tot een goede afstemming tussen alle betrokken partijen te kunnen komen.</p> <p>In Provinciale Staten en vanuit het bestuurlijk kernteam klimaatadaptatie is de vraag gekomen hoe gemeenten bestuurlijk vertegenwoordigd zijn. Ambtelijk zijn er drie gemeenten vertegenwoordigd in de werkgroep; in het eerste kwartaal 2021 zal met hen de bestuurlijke vorm van betrokkenheid worden besproken. Hierbij kan aan een ad-hoc uitbreiding op het kernteam klimaatadaptatie en/of het OZO thema-overleg worden gedacht.</p> <p>Formele besluitvorming over het Zeeuws Deltaplan Zoet Water zal plaats vinden door Provinciale Staten en de Algemene Vergadering van het waterschap. Deze besluitvorming wordt voorafgegaan door een gezamenlijke openbare consultatieronde.</p>

Tijd		vorige status:	
		<p>In de vorige voortgangsrapportage is gemeld dat de planning een aantal maanden is opgerekt ten opzichte van de, in de startnotitie aangegeven, planning. In plaats van tot juli 2021 zal het project tot eind oktober 2021 doorlopen. Doordat de planning meer ruimte heeft is de status nu naar groen gegaan.</p>	



volgens planning



dreigt te overschrijden



planning overschreden