

Geleidebrief informatief

Nr. 17009695

Naam voorstel 17007780	Brief GS van 11 april 2017 met voortgangsrapportages grote projecten eerste kwartaal 2017		
Betreft vergadering	Commissie Ruimte		12 mei 2017
	Commissie Economie		12 mei 2017
	Commissie Bestuur		19 mei 2017
Te verzenden aan	Statenbreed via iBabs		
Verzenddatum	2 mei 2017		
Commissiegriffiers	Alma van Wallenburg	0118 – 63 12 65	ac.v.wallenburg@zeeland.nl
	Annemieke Lobik	0118 – 63 18 88	am.lobik@zeeland.nl
	Margreeth Trimpe	0118 - 63 14 37	me.trimpe@zeeland.nl
Statenadviseur	Simon de Visser	0118 – 63 15 94	s.de.visser@zeeland.nl
Inhoudelijk ambtenaar	Bregina Allewijn	0118 – 63 1442	bl.allewijn@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder per project	C.M.M. Schönknecht: Marinierskazerne (Economie), Natuurpakket Westerschelde (Ruimte) B. de Reu: Waterdunen (Ruimte) J. de Bat: Perkpolder (Ruimte), Thermphos (Bestuur), Kwartaalrapportage provinciaal risicoprofiel (Bestuur) A.J. van der Maas: N62 Sloeweg (fase 2) en N62 Tractaatweg (Economie)		

Inhoudelijk	
Aanleiding	Voortgangsrapportages grote projecten per kwartaal naar PS
Bevoegdheid	GS
Wat stellen GS voor?	GS informeren PS met ingang van 2016 per kwartaal over de voortgang van de grote projecten.
Toelichting	Dit betreft de voortgangsrapportage over het eerste kwartaal 2017 m.b.t. alle grote projecten behalve N62 Tractaatweg: deze volgt binnenkort separaat (conform aangepaste werkwijze aangekondigd in brief GS 6-12-2016).
Kosten en dekking	Sloeweg De rapportage project N62 Sloeweg is conform eerdere toezeggingen nu ook in IPA opgemaakt. Op 16 december 2016 hebben PS het krediet voor de Sloeweg verhoogd voor de aanleg van de 'Stervariant' (Sloeweg fase 2). Samen

	<p>met het aanvankelijke overschot van Sloeweg fase 1 van € 5 miljoen is € 20,1 miljoen beschikbaar binnen de bestemmingsreserve Sloeweg. Daarna is bekend geworden dat het overschot op Sloeweg fase € 6,5 miljoen is geworden in plaats van € 5 miljoen.</p> <p>De risico's voor Sloeweg fase 2 zijn in kaart gebracht. In het tweede kwartaal worden deze financieel uitgewerkt. GS hebben PS apart geïnformeerd over de uitkomsten van de gehouden verkeerveiligheidsaudit. De kosten van aanpassingen kunnen wellicht binnen het krediet opgevangen worden. Hierover bestaat pas zekerheid als het standpunt van Rijkswaterstaat bekend is. Oplevering Sloeweg fase 2 is voorzien in 1^e helft 2019.</p> <p>Natuurpakket Westerschelde Op project- en programmaniveau zijn risico-analyses uitgevoerd. Het NPW zit voor de meeste projectonderdelen in de planvoorbereidingsfase of de uitvoeringsfase. Per project wordt afzonderlijk ingegaan op de voortgang.</p> <p>Perkpolder Op 19 april 2017 is in een extra vergadering van de commissie Ruimte gehouden, waarbij ook de gemeenteraad Hulst is uitgenodigd. De actualiteit met betrekking tot dit project is vertrouwelijk tijdens de commissiebehandeling toegelicht. De overdracht van de gronden door de Provincie heeft nog niet plaats gevonden.</p> <p>Waterdunen Binnen de grondexploitatieberekening (GREX) is een post van € 4,2 miljoen beschikbaar voor onvoorzien. In de volgende GREX worden de bijdragen van Het Zeeuws Landschap (brug) en Waterschap Scheldestromen (beheer en onderhoud van het Killetje Buiten0 meegenomen alsmede de besluitvorming van de gemeente Sluis over een eventuele bijdrage.</p> <p>Marinierskazerne Vlissingen De actuele risico-analyse laat een bedrag zien van bijna € 832.000 terwijl de post onvoorzien bijna € 650.000 bevat. Door vertragingen wordt de oplevering van de infrastructurele werken van de gemeente Vlissingen eind 2019 verwacht. De vertraagde oplevering van de kazerne wordt voorjaar 2022 verwacht.</p> <p>Thermphos De rapportage is opgesteld in afwachting van het door VCB vóór 1 april 2017 in te dienen definitieve plan voor de sanering van het terrein. Hierover is inmiddels een statenvoorstel behandeld in PS van 21 april 2017.</p> <p>Tractaatweg Hierover volgt zo spoedig mogelijk een aparte rapportage.</p> <p>Kwartaalrapportage provinciaal risicoprofiel Voor het eerst is de kwartaalrapportage van het provinciaal risicoprofiel opgenomen. In de rapportage over het 1^e kwartaal 2017 wordt de conclusie getrokken dat het risicoprofiel uitkomt op een ratio weerstandsvermogen van 4,7 (zonder Thermphos). Dit wijkt nadrukkelijk af van de ratio weerstandsvermogen van 2,8 in de begroting 2017. Een verklaring van het verschil via een overzicht van de risico's wordt niet gegeven.</p> <p>In de jaarrekening 2016 en in de Zomernota wordt nader ingegaan op de actualiteit van de risico's en daarbij zijn met name de risico's rondom Thermphos van belang.</p>
Overige informatie	De commissies behandelen elk de toegewezen onderwerpen en de daarop betrekking hebbende projectrapportages.

	<p>Voor de vergadering van de commissie Economie zijn onder agendapunt 100 Ingekomen stukken Factsheet Aanbesteding MARKAZ geagendeerd.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De toezegging over het per kwartaal rapporteren over het provinciaal risicoprofiel kan als afgedaan beschouwd worden.