

Voortgangsrapportage Provinciale staten

Project: Waterdunen

Algemeen

Periode	Q3 -2017	Datum	15-09-2017
Status:	Definitief		

Korte omschrijving van het project

Het doel van Waterdunen is drieledig:

1. Een oplossing voor kustveiligheid. Duinen en dijken ter hoogte van Breskens vormen één van de zwakke Nederlandse schakels. Met de gekozen wijze van kustversterking is de veiligheid voor 200 jaar gegarandeerd.
2. Met de getijdennatuur, een groot slikken- en schorregebied, draagt Waterdunen bij aan het met België afgesproken natuurherstel van de Westerschelde.
3. Door de combinatie van kustversterking, (recreatie)natuurontwikkeling en hoogwaardige verblijfsrecreatie ontstaat een voor recreanten uiterst aantrekkelijk gebied, zowel voor de echte natuurkenners en vogelaars als voor bewoners en verblijfsrecreanten. Dit zal leiden tot seizoensverlenging en een aanzienlijke sociaal-economische impuls voor de (krimp)regio.

Achtergrond

De opgave voor de provincie is om het recreatiecasco, de (recreatie)natuur en de bijbehorende infrastructurale voorzieningen te realiseren.

Daarnaast gaat het ook (c.q. vooral) om het realiseren van de gewenste toegevoegde waarde van Waterdunen voor wat betreft de sociaal-economische impuls voor de regio West Zeeuws-Vlaanderen en de betekenis voor Zeeland als LAND IN ZEE!-landmark.

De volgende resultaten worden nagestreefd:

- *garanties voor een goed beheer en gebruik van de aangelegde voorzieningen;*
- *spin-off voor bewoners, instellingen en ondernemers in de regio;*
- *uitstraling naar landelijke overheid,*

kennisinstituten, pers, toekomstige bezoekers.

Bovenstaande resultaten bereikt de provincie in samenwerking en afstemming met de andere bij Waterdunen betrokken partijen (Waterschap Scheldestromen, gemeente Sluis, HZL en Molecaten) en met de omgeving.

Voorafgaande bestuurlijke besluiten

GS

	PS In de vergadering van 4 november 2016 is de GREX 2017 vastgesteld		
Betrokkenen		Akkoord	
Bestuurlijk opdrachtgever	Reu, dhr. drs. B.J. de		
Ambtelijk opdrachtgever	Prevaes, dhr. drs. L.M.L.M.		
Projectleider	Maljaars, dhr. mr. J.		
Voortgang algemeen	<p><i>De werkzaamheden aan de Puijendijk, de realisatie van de duinvallei op het terrein Molecaten en het afwerken van de vogeleilanden (het verdelen van de schelpenafdekking) zijn afgerond.</i></p> <p><i>De voorbereidingen voor de aanleg van de inlaatkreek/verkeersbrug en het amoveren van de wegen zijn in volle gang. Er zijn/worden meerdere detailonderzoeken uitgevoerd (asfalt, sonderingen, voorbereiding archeologie en explosieven).</i></p> <p><i>De realisatie van aanvullende maatregelen aan het Killetje Buiten (samenwerking Provincie-Waterschap) loopt op schema, de afronding is voorzien voor het stormseizoen 2017.</i></p> <p><i>Met Molecaten wordt invulling gegeven aan de gemaakte procesafpraak om te komen tot de grondoverdracht en de ruimtelijke invulling van het terrein.</i></p> <p><i>Met Het Zeeuwse Landschap is de inpassing van de activiteiten van het Kustlab in Waterdunen verder uitgewerkt en is een wijziging voor een aanpassing van het bestemmingsplan in voorbereiding genomen. Het Zeeuwse Landschap bekijkt de mogelijkheden voor de ontwikkeling van de entree "Welkom in Waterdunen".</i></p> <p><i>Met de gemeente Sluis hebben wij een gezamenlijke ambtelijke werkgroep gevormd die aan de colleges zal adviseren over de periode na realisatie. Op 07 september j.l. is voor de gemeenteraad van Sluis een informatiebijeenkomst georganiseerd.</i></p> <p><i>De voorbereiding voor de GREX 2018 is voor de zomer gestart en zal op 15 december dit jaar aan PS worden voorgelegd.</i></p>		
Voortgang projectfase	Percentage gereed	Begin	Eind
Initiatiefase	100		
Definitiefase	100		
Ontwerpfase	100		
Vorbereidingsfase	100		
Realisatiefase	75		
Nazorgfase	0		
Beheersaspecten	Status	Toelichting	
Geld	☺	In de PS-vergadering van 4 november 2016 is de GREX 2017 vastgesteld. Wij blijven binnen de kaders van de GREX, deze is nog ongewijzigd. De GREX 2018 is in voorbereiding genomen en zal eind dit jaar aan PS ter vaststelling worden voorgelegd. vorige status:☺	
Organisatie	☺	De capaciteitsplanning wordt elk kwartaal beoordeeld. In de projectorganisatie worden wijzigingen verwacht, er is aandacht	

		<p>voor kennisoverdracht maar het inwerken van nieuw personeel kost ook tijd.</p> <p>vorige status: 😊</p>
Risico's	😊	<p>Met het ook op de voorbereiding van de GREX 2018 zijn er voor de zomer risicosessies georganiseerd en is het dossier opnieuw beoordeeld en geactualiseerd. De uitkomsten van deze risicosessies zijn verwerkt in NARIS, het risico-inventarisatiesysteem. De uitkomsten van deze risicosessies geven geen aanleiding tot het direct bijsturen van het project. Eind van het jaar zal de herziene GREX worden aangeboden aan PS.</p> <p>vorige status: 😊</p>
Kwaliteit	😊	<p>Door de vaststelling van de GREX 2017 is er duidelijkheid over de projectscope. Over de detaillering van de invulling van de onderdelen van de scope binnen de door PS vastgestelde kaders vindt afstemming plaats met de projectpartners/toekomstige beheerders die vertaald zullen worden naar concrete afspraken.</p> <p>vorige status: 😊</p>
Informatie	😊	<p>Vanaf begin 2017 wordt per kwartaal gerapporteerd over de financiële voortgang aan de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. Bij majeure tussentijdse ontwikkelingen op het gebied van tijd en geld zal GS worden geïnformeerd. Uw Staten worden per kwartaal geïnformeerd over de voortgang. Over de werkzaamheden aan de buitenzijde van 't Killetje (getijdenduiker) zijn de bewoners geïnformeerd. De website is steeds geactualiseerd en er zijn nieuwsberichten uitgebracht ten tijde van de afronding van de vogeleilanden en over de situatie rond 't Killetje. Op de dag van het Zeeuws Open Huis (08 juli 2017) hebben veel geïnteresseerden het gebied bezocht en was er een speciale excursie voor omwonenden. Diverse groepen zijn in Waterdunen rondgeleid waaronder ondernemers uit de regio. Tijdens het jaarlijkse evenement de Lange Strangetocht met 1700 deelnemers was Waterdunen present langs deze route van Cadzand naar Breskens met een informatiekraam.</p> <p>Op 07 september j.l. heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor de gemeenteraad van Sluis.</p> <p>Tweemaandelijks wordt het Waterdunen magazine rond gestuurd met praktische informatie en bijzonderheden over Waterdunen.</p> <p>vorige status: 😊</p>
Tijd	😞	<p>Bij de huidige planning die is vastgesteld bij de vaststelling van het statenvoorstel GREX 2017 in PS van 4 november 2016 is uitgegaan van afronding van de uitvoeringswerken door de provincie per 1 augustus 2018. Bij het PS voorstel voor de</p>

		<p>GREX 2018 gaan wij uitgebreider in op de verschillende planonderdelen en vertragingen die ontstaan. Wij zullen het actuele inzicht in onze planning en die van onze partners hierin verwerken.</p> <p>vorige status: 😊</p>
🔍 geen voortgang bekend		
😊 volgens planning		
😬 dreigt te overschrijden		
😞 planning overschreden		