

Provinciale Staten van Zeeland
t.a.v. de voorzitter
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

Onderwerp
Bestek aanpak Traverse
Kappellebrug (N290)

Zaaknummer
55123

Behandeld door

Verzonden

Middelburg, 13 februari 2026

Geachte voorzitter,

De werkzaamheden aan het groot project Traverse Kappellebrug (N290) zijn in volle gang. Een deel van het tracé, waaronder een nieuwe rotonde, is al gereed.

De Traverse Kappellebrug is een van de oudste wegen richting België. In 1999 is voor de laatste keer groot onderhoud gepleegd door Rijkswaterstaat. In 2007 heeft de provincie Zeeland deze weg overgenomen van het Rijk en sindsdien is alleen klein onderhoud uitgevoerd.

In de voortgangsrapportage grote projecten over de maanden augustus tot en met november 2025 informeerden wij u al dat zich meerdere risico's hadden voorgedaan, die tot dan konden worden gedekt uit de risicoreservering. Tijdens het openbreken van de weg zijn onder meer moeilijk te verwijderen bodemmateriële, onbekende kabels en leidingen gevonden. Tevens bleek grond deels onvoldoende herbruikbaar of moest de grond gezeefd worden. Verder zijn extra verkeersregelaars ingezet om de hinder te beperken en de veiligheid op het werkvak te waarborgen. Over deze inzet informeerden wij u al per brief op 4 november 2025 (kenmerk 779265).

In de projectvoorbereiding is rekening gehouden met bodem- en hindergerelateerde risico's en zijn de gebruikelijke mitigerende maatregelen getroffen. Tijdens de uitvoering doen de risico's zich voor en blijkt dat de omvang van de risico's aanzienlijk groter is dan vooraf was te voorzien. Alternatieve opties zoals het aanpassen of vertragen van de werkzaamheden zijn afgewogen. Dit leidt echter niet tot beperking van de overschrijding, maar juist tot hogere kosten en een maatschappelijk ongewenst eindresultaat.

Dit heeft geleid tot meerwerk van zodanige omvang, dat wij overschrijding van de risicoreservering voorzien. Op basis van de meest recente financiële inzichten is het nodig de risicoreservering aan te vullen tot een bedrag van €1,5 miljoen. In de voortgangsrapportage over de maanden november, december en januari die we begin maart aan u sturen, gaan wij nader in op de geconstateerde overschrijding.

We dekken de verwachte overschrijding uit de, sinds 2024, beschikbare stelpost voor afschrijvingslasten van vervangings- en renovatieprojecten, die ook wordt benut bij meevallers op dergelijke projecten. Tevens zullen wij in de eerst volgende begrotingswijziging een voorstel aan u doen om het investeringskrediet op te hogen en de afschrijvingslasten budgettair neutraal te dekken.

We gaan door met het project. Het is voor de omgeving belangrijk dat we een vlotte en veilige route aanleggen die de leefbaarheid in het dorp ten goede komt.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

H.M. de Jonge
Voorzitter

drs. M.C.J. Franken
Secretaris-algemeen directeur

Noem in uw contact met ons steeds het zaaknummer. Dit staat bovenaan deze brief.