

Thermphos

Commissie Bestuur PS 21 oktober 2016

Doel bijeenkomst

- Informeren over stand van zaken
- Statenvoorstel extra middelen 2016

Voorgeschiedenis

- Faillissement
- Pogingen doorstart
- Voorbereiding sanering
- Overeenkomst eerste fase sanering
- Turn Key Overeenkomst (TKO)
- Financiën

Betrokken partijen/rolverdeling partijen

- Van Cittersbeheer BV (VCB), dochteronderneming van ZSP
- Decontamination Services (DS), aannemerscombinatie met Mourik
- Zeeland Seaports: enige aandeelhouder
- Provincie: toezichthouder en verantwoordelijk voor veiligheid

Uitvoeringsfase

- TKO: contract met aannemer, risico's voor aannemer
- Uitvoeringsfase: start oktober 2014
- Innovatief en complex proces
- Fase 1: het terrein zo veilig mogelijk maken met de beschikbare middelen
- Fase 2: vervolgsanering door ZSP, terrein weer heruitgeefbaar

Actualiteit

- Stand van zaken op dit moment
- Financiën: budget ontoereikend
- Risico's:
 - nog geen zicht op afronding fase 1
 - verzoeken voor meerwerk
 - beheerskosten lopen door

Vervolgafspraken

- Operationele- en organisatorische aanpassingen VCB en DS
- Gezamenlijk plan VCB en DS voor 15-12-2016 gereed, inclusief financiële raming
- Overzicht beheerskosten bij stil leggen of opschorten
- Provincie in overleg met Rijk

Statenvoorstel

- Extra middelen tot eind 2016/medio januari
- € 1,1 miljoen t.l.v. Provincie uit onderuitputting bodemsanering 2016
- Scopewijziging TKO ter grootte van ca. € 1 miljoen (voorlopig), voor vrijspelen middelen beheerskosten