

Geleidebrief informatief

Naam voorstel 15017988	Brief GS van 10 december 2015 over voortgang actualisatie GREX Waterdunen		
Betreft vergadering	Provinciale Staten		11 december 2015
	Commissie Ruimte		15 januari 2016
Te verzenden aan	Statenbreed via iBabs		
Verzenddatum	10 december 2015		
Commissiegriffier	Alma van Wallenburg	0118 -631265	ac.v.wallenburg@zeeland.nl
Statenadviseur			
Inhoudelijk ambtenaar	Lies Dekker	0118 - 631922	ea.dekker@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder	B.J. de Reu		

Inhoudelijk	
Aanleiding	Actieve informatieplicht; melding voortgang actualisatie GREX Waterdunen.
Bevoegdheid	GS
Toelichting	Toezegging in gezamenlijke commissievergadering van 16 oktober 2015 om vóór eind 2015 duidelijkheid te geven over omvang en achtergronden van het tekort op Waterdunen en de dekkingsmogelijkheden daarvan.
Overige informatie	Afdoeningsvoorstel aan PS is deze brief te agenderen voor de commissie Ruimte



15017988



Provincie Zeeland

Gedeputeerde Staten

bericht op brief van:

Provinciale Staten
t.a.v. de statengriffier

uw kenmerk:

ons kenmerk: 15017977

afdeling: Ontwikkeling

bijlage(n):

behandeld door: ir. E.A. Dekker

doorkiesnummer: (0118) 631922

onderwerp: GREX Waterdunen

PROVINCIE ZEELAND	
AFD. SG	AMBT.
AFD. TERMIJN	Joosse
DATUM	10 DEC. 2015
DOC.NR.	15017988
ZAAK.NR.	
CLASS.	

verzonden: 10 DEC. 2015

Middelburg, 10 december 2015

Geachte voorzitter,

In de vergadering van de gezamenlijke commissies op 16 oktober jl. heeft gedeputeerde De Reu toegezegd, om voor het einde van het jaar duidelijkheid te geven omtrent de omvang en achtergronden van het tekort op Waterdunen en de mogelijkheden voor dekking daarvan. Dit op basis van een geactualiseerde grondexploitatie (GREX) Waterdunen, zoals ook aangekondigd in onze brief aan uw Staten d.d. 15 oktober.

De analyses en controles met betrekking tot de actualisatie van de GREX zijn grotendeels afgerond. De projectorganisatie is daartoe versterkt met een (tijdelijke) projectcontroller en een externe financiële projectmedewerker. Via het traject van het professionaliseren van de aansturing van de grote provinciale projecten zal de projectorganisatie voor Waterdunen verder versterkt worden.

Een grondige analyse is gemaakt van de kostenramingen (per bestek), de achterliggende cijfers en de ontwikkeling in de cijfers. Voor alle nog uit te voeren werken en werkzaamheden zijn inmiddels directieramingen beschikbaar. Op basis van een analyse van het meerwerk op de reeds afgesloten en de nog lopende bestekken is een robuust percentage onvoorzien voor de vervolgbestekken bepaald. De controller heeft de rekenformules in de GREX gecheckt en akkoord bevonden.

Met externe begeleiding en betrokkenheid van experts op het gebied van risicoanalyse bij infrastructurele werken is een systematische risicoanalyse uitgevoerd. De op basis van kansen en effectomvang berekende risico's zijn als project onvoorzien in de kostenraming opgenomen. Voor de belangrijkste risico's zijn beheersmaatregelen geïdentificeerd. Het projectteam neemt het opgebouwde risicodossier tweewekelijks door op voortgang en resultaat van de beheersmaatregelen en actualiteit van de risico's.

Kansen zijn geïdentificeerd om tot verlaging van de kosten dan wel tot verhoging van bijdragen van derden te komen. De daarvoor benodigde acties zijn in gang gezet. Een en ander wordt uitgevoerd in goed overleg met de gemeente Sluis en de overige stakeholders.

Een laatste, nog uit te voeren controleslag betreft de aansluiting van de financiële cijfers in de GREX over de afgelopen jaren op het provinciale boekhoudsysteem CODA. We hebben, mede naar aanleiding van het in de commissie Bestuur gevoerde pre-auditgesprek, de accountant gevraagd om met de controle van Waterdunen niet te wachten tot de jaarrekening, maar op voorhand nu reeds een externe controle uit te voeren op de juistheid en volledigheid van de in de GREX opgenomen cijfers en zijn oordeel daarover te geven.

Wij verwachten dat de controle van de accountant begin januari afgerond kan worden. Daarna zullen wij de GREX Waterdunen vaststellen en aan uw Staten toezenden, met een toelichting op de resultaten van de uitgevoerde analyses en de geïdentificeerde risico's en kansen. In navolging van de aanbevelingen uit het Sloewegonderzoek zullen enkele opties aan u worden voorgelegd, om het tekort te ondervangen en tot een sluitende GREX te komen.


Door bovengenoemde maatregelen en stappen verwachten wij de aanleg van Waterdunen tot een succesvol einde te kunnen brengen en de beoogde bijdrage daarmee aan het welvaren van de streek en haar inwoners, kwaliteitsverbetering en differentiatie van het toeristisch-recreatieve aanbod langs de kust en het natuurherstel van de Westerschelde te kunnen realiseren.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,



drs. J.M.M. Polman, voorzitter



A.W. Smit, secretaris