

# Voortgangsrapportage Provinciale staten

**Project:** sanering Thermphos

## Algemeen

Periode	3e kwartaal 2017	Datum	20-09-2017
Status:	Definitief		

### Korte omschrijving van het project

Het Thermphos terrein (passief) veilig stellen voor mens en milieu (Omgevingswet).

In 2014 is door Provincie Zeeland en Zeeland Seaports een akkoord met Curatoren gesloten. Er is uit de boedel € 35 miljoen ontvangen voor de veiligstelling/sanering van het Thermphos terrein. Er is een beheersorganisatie (VCB) opgericht voor toezicht en organisatie van de werkzaamheden. VCB heeft op 31 maart 2017 een nieuw plan van aanpak beschikbaar gesteld, waaruit blijkt dat het passief veilig maken zal doorlopen tot en met mei 2018.

Op grond van de overeenkomst tussen ZSP en de Provincie is de Provincie verantwoordelijk voor kosten boven de € 35 miljoen voor het passief veilig maken van het Thermphos terrein.

Naar aanleiding van gesprekken over de het adviesrapport van de Commissie Samsom is het waarschijnlijk dat de scope en looptijd van de provinciale betrokkenheid zal wijzigen.

### Achtergrond

#### Voorafgaande bestuurlijke besluiten

GS Voortgangsbrieven project sanering Thermphos t.b.v PS van januari, maart, juni, juli, oktober 2016 en maart 2017. In januari en maart 2017 is informatie met PS gedeeld in een besloten bijeenkomst In juni 2017 is informatie met de Commissie Bestuur gedeeld in een deels besloten bijeenkomst. GS informeert in iedere Commissie Bestuur PS over de voortgang.

PS Voortgangsbrieven project sanering Thermphos t.b.v. PS van januari, maart, juni, juli 2016. In oktober en december 2016 en in januari en maart 2017 is informatie met PS gedeeld in een besloten bijeenkomst PS Op 16 juni 2014 hebben

		<p>Provinciale Staten besloten geen bedenkingen te hebben tegen de overeenkomsten zoals die toen voorlagen. Ook hebben ze geen bedenkingen geuit tegen de oprichting van een afzonderlijke sanerings-BV door ZSP en hebben ze middelen beschikbaar gesteld om de overeenkomsten uit te kunnen voeren. Op 18 november 2016 zijn door Provinciale Staten extra middelen beschikbaar gesteld (€ 1,1 miljoen) voor het dekken van de extra beheerskosten i.v.m. uitloop sanering. In januari 2017 is wederom € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld door Provinciale Staten voor het dekken van de beheerskosten tot en met april 2017. In juni 2017 is wederom € 4,5 miljoen beschikbaar gesteld door Provinciale Staten voor de beheerskosten. In april 2017 is het statenvoorstel met betrekking tot het plan van aanpak behandeld.</p>	
<b>Betrokkenen</b>			<b>Akkoord</b>
Bestuurlijk opdrachtgever		Bat, dhr. drs. J. de	
Ambtelijk opdrachtgever		Prevaes, dhr. drs. L.M.L.M.	
Projectleider		Schipper, dhr. L.J.	
<b>Voortgang algemeen</b>	<p><i>Op 23 augustus 2017 heeft de Provincie Zeeland het adviesrapport van de Commissie onderzoek sanering Thermphos, de Commissie Samsom, ontvangen. Zoals de titel van het rapport 'Saneren doe je Samen' aangeeft wordt in het advies uitgegaan van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor Rijk, Provincie Zeeland en Zeeland Seaports. Deze drie partijen zijn in overleg getreden over de implementatie van het adviesrapport van de Commissie Samsom, waarbij alle drie de partijen de hoofdlijnen van het advies onderschrijven. Voor besluitvorming hierover door Provinciale Staten wordt een statenvoorstel voorbereid.</i></p> <p><i>Ondertussen voert VCB zoveel als mogelijk de sanering met de beschikbaar gestelde middelen uit. Inmiddels is ongeveer 45% van het fosfor/ fosforslik dat op het terrein aanwezig was verwerkt.</i></p>		
<b>Voortgang projectfase</b>	<b>Percentage gereed</b>	<b>Begin</b>	<b>Eind</b>
Initiatiefase	100		
Definitiefase	100		
Ontwerpfase	100		
Voorbereidingsfase	100		
Realisatiefase	40	10-10-2014	
Nazorgfase	0		
<b>Beheersaspecten</b>	<b>Status</b>	<b>Toelichting</b>	
Geld	⊖	Naast de € 35 miljoen van de curator, de € 3 miljoen van het Ministerie van I&M en de € 3 miljoen van de Provincie die	

		<p>oorspronkelijk beschikbaar zijn gesteld heeft de Provincie Zeeland in november 2016 € 1,1 miljoen extra beschikbaar gesteld aan VCB om de beheerskosten te kunnen dragen tot medio januari 2017 en in januari een extra bedrag van € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld als overbrugging tot eind april 2017, wanneer het plan van aanpak beschikbaar zou zijn.</p> <p>Op basis van het Plan van Aanpak heeft de Provincie een voorziening van € 4,3 miljoen in de jaarrekening opgenomen als extra kosten voor het passief veilig maken, naast de nog bij Van Citters Beheer beschikbare middelen daarvoor. Daarnaast worden tot en met mei 2018 de beheerskosten in de provinciale begroting opgenomen (totaal € 9,75 miljoen). Met statenvoorstel DIP-137 is hiervan € 4,5 miljoen voor de beheerskosten door PS beschikbaar gesteld.</p> <p>Er wordt een statenvoorstel voorbereid naar aanleiding van gesprekken met Rijk en Zeeland Seaports over het adviesrapport Samsom, waarbij een dekkingsvoorstel voor de benodigde provinciale bijdrage van € 27,7 miljoen zal zitten.</p> <p>vorige status: 😞</p>
Organisatie	😊	<p>De interne organisatie is na de eerdere versterking op peil gebleven. Inzet is gericht op de voortgaande sanering bij VCB en op de gesprekken met Rijk en Zeeland Seaports over het adviesrapport van de Commissie Samsom.</p> <p>vorige status: 😊</p>
Risico's	😞	<p>Ten aanzien van het Thermphos-dossier signaleren we in de huidige situatie nog een aantal significante risico's, naast de reeds extra opgenomen kosten. Het gaat daarbij met name om de hoogte van de beheerskosten, de tijdsduur van de beheerskosten en mogelijke hogere uitvallende saneringskosten voor het passief veilig stellen van het terrein.</p> <p>Het opgenomen risico voor Thermphos bestaat daarmee uit een bundel van meerdere risico's met verschillende kansen.</p> <p>Afspraken van de implementatie van het adviesrapport Samsom zal zorgen voor een aangepast risicoprofiel voor de Provincie Zeeland, waarbij dit naar verwachting in de volgende kwartaalrapportage kan worden aangegeven.</p> <p>vorige status: 😞</p>
Kwaliteit	😊	<p>De interne organisatie, inclusief externe inhuur, deskundigen zorgt voor een kwalitatief adequaat traject.</p> <p>vorige status: 😊</p>
Informatie	😊	<p>De interne informatie aan GS en PS wordt door informatiebrieven, statenvoorstellen, toelichting iedere Commissie Bestuur en speciale bijeenkomsten geregeld. De laatste update is verstrekt in de Commissie Bestuur van 15 september 2017 en met de brief aan Provinciale Staten van 20 september 2017.</p>

		vorige status:🟢
Tijd	🔴	<p>De oorspronkelijk contractueel vastgelegde einddatum van 9 mei 2016 is niet gehaald en ook de later genoemde nieuwe einddatum fosforvrij van 22 december 2016 is niet gehaald. Op 31 maart 2017 is het Plan van Aanpak sanering voormalig Thermphos-terrein van VCB ontvangen. Uit de daarin opgenomen planning blijkt dat de saneringsactiviteiten voor het passief veilig maken van het terrein tot eind mei 2018 doorlopen. Met het Rijk en Zeeland Seaports worden momenteel afspraken voorbereid over de implementatie van het adviesrapport van de Commissie Samsom. Gerelateerd daaraan wordt een statenvoorstel voorbereid. Aangezien het daarbij niet alleen gaat om te komen tot een passief veilige situatie, maar de volledige sanering van het voormalige Thermphos-terrein hoort daar ook een nieuwe planning bij voor het provinciale 'project' Thermphos.</p> <p>vorige status:🔴</p>
🔍 geen voortgang bekend		
🟢 volgens planning		
🟡 dreigt te overschrijden		
🔴 planning overschreden		