

Voortgangsrapportage Provinciale staten			
Project: Waterdunen			
Algemeen			
Periode	Q3	Datum	11-10-2018
Status:	Definitief		
Korte omschrijving van het project		<p>Het doel van Waterdunen is drieledig:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Een oplossing voor kustveiligheid. Duinen en dijken ter hoogte van Breskens vormen één van de zwakke Nederlandse schakels. Met de gekozen wijze van kustversterking is de veiligheid voor 200 jaar gegarandeerd. 2. Met de getijdennatuur, een groot slikken- en schorregebied, draagt Waterdunen bij aan het met België afgesproken natuurherstel van de Westerschelde. 3. Door de combinatie van kustversterking, (recreatie)natuurontwikkeling en hoogwaardige verblijfsrecreatie ontstaat een voor recreanten uiterst aantrekkelijk gebied, zowel voor de echte natuurkenners en vogelaars als voor bewoners en verblijfsrecreanten. Dit zal leiden tot seizoensverlenging en een aanzienlijke sociaal-economische impuls voor de (krimp)regio. 	
Achtergrond		<p><i>De opgave voor de provincie is om het recreatiecasco, de (recreatie)natuur en de bijbehorende infrastructurele voorzieningen te realiseren.</i></p> <p><i>Daarnaast gaat het ook (c.q. vooral) om het realiseren van de gewenste toegevoegde waarde van Waterdunen voor wat betreft de sociaal-economische impuls voor de regio West Zeeuws-Vlaanderen en de betekenis voor Zeeland als LAND IN ZEE!-landmark.</i></p> <p><i>De volgende resultaten worden nagestreefd:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>garanties voor een goed beheer en gebruik van de aangelegde voorzieningen;</i> • <i>spin-off voor bewoners, instellingen en ondernemers in de regio;</i> • <i>uitstraling naar landelijke overheid, kennisinstituten, pers, toekomstige bezoekers.</i> <p><i>Bovenstaande resultaten bereikt de provincie in samenwerking en afstemming met de andere bij Waterdunen betrokken partijen (Waterschap Scheldestromen, gemeente Sluis, HZL en Molecaten) en met de omgeving.</i></p>	
Voorafgaande bestuurlijke besluiten		GS	

	PS In de vergadering van 4 november 2016 is de GREX 2017 vastgesteld		
Betrokkenen		Akkoord	
Bestuurlijk opdrachtgever	Reu, dhr. drs. B.J. de		
Ambtelijk opdrachtgever	Prevaes, dhr. drs. L.M.L.M.		
Projectleider	Maljaars, dhr. mr. J.		
Voortgang algemeen	<p><i>Met Molecaten loopt het overleg over de ruimtelijke invulling van het recreatieterrein dat moet leiden tot een definitief voorontwerp t.b.v. de aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente Sluis. Nadat de Provincie haar werkzaamheden i.r.t. park Molecaten heeft afgerond kan Molecaten aan de slag.</i></p> <p><i>Na de juridische levering van de bouwgronden door de Provincie aan Molecaten kan Molecaten aanvangen met de realisatie van Molecaten park Waterdunen. Volgens planning is de juridische levering uiterlijk eind 2019. Er wordt overleg gevoerd over de grondoverdracht naar Molecaten, HZL en het Waterschap. Met het Waterschap vindt intensieve samenwerking plaats om de getijdenduiker open te maken in 2019.</i></p> <p><i>De werkzaamheden aan de inlaatkreek en het amoveren van de wegen zijn gestart verwachting is dat medio 2019 de werkzaamheden zijn afgerond. De voorbereiding aanbesteding voor de aanleg van het recreatiepad in Waterdunen is opgestart.</i></p> <p><i>HZL bereidt de inrichting van het Kustlaboratorium in Waterdunen voor. GS hebben op 29-05-2018 een wijzigingsplan voor zilte teelten vastgesteld. Een wijziging van het provinciale inpassingsplan is in voorbereiding. De aanleg van de eerste twee vogelkijkhutten aan het middenpad en de Oestergeul zijn afgerond.</i></p> <p><i>Met de gemeente Sluis is bestuurlijk overleg gevoerd over een gemeentelijke bijdrage aan Waterdunen. De gemeenteraad heeft hiervoor budget gereserveerd, verdere afspraken hierover worden in een overeenkomst vastgelegd.</i></p> <p><i>Op 12 september hebben aannemers en projectmedewerkers zo'n 75 omwonenden te woord gestaan over de onlangs gestarte werkzaamheden. Gezamenlijk met Molecaten en de aannemers is een bouwboard onthuld in Waterdunen. Tijdens een goed bezochte Open Dag op 22 september heeft het publiek een kijkje kunnen nemen in het gebied en het Kustlaboratorium.</i></p>		
Voortgang projectfase	Percentage gereed	Begin	Eind
Initiatiefase	100		
Definitiefase	100		
Ontwerpfase	100		
Vorbereidingsfase	100		
Realisatiefase	77		
Nazorgfase	0		
Beheersaspecten	Status	Toelichting	

Geld	😊	In de PS-vergadering van 15 december 2017 is de GREX 2018 vastgesteld. Wij blijven binnen de kaders van de GREX. Het effect van de in het 1e kwartaal opgelopen vertraging wordt bij de herziening van de GREX 2019 inzichtelijk gemaakt. vorige status:😊
Organisatie	😊	De capaciteitsplanning wordt elk kwartaal beoordeeld en de projectorganisatie wordt als voldoende geacht om het project af te ronden. Op basis van de uitkomsten van een reguliere projectaudit worden enkele taken op het gebied van projectbeheersing anders georganiseerd. vorige status:😊
Risico's	😊	Voor Waterdunen worden regelmatig risicosessies gehouden om het dossier te actualiseren. De uitkomsten van deze risicosessies worden verwerkt in NARIS, het risico inventarisatiesysteem. Als de uitkomsten van deze risicosessies aanleiding geven tot het bijsturen van het project zal dit bij de herziene GREX 2019 worden voorgelegd aan PS. vorige status:😊
Kwaliteit	😊	Door de vaststelling van de GREX 2017 en de verdere actualisatie daarvan in de GREX 2018 is er duidelijkheid over de projectscope. Over de detaillering van de invulling van de onderdelen van de scope binnen de door PS vastgestelde kaders vindt afstemming plaats met de projectpartners/toekomstige beheerders die vertaald zullen worden naar concrete afspraken. De laatste twee grote bestekken zijn op dit moment in uitvoering, er volgen wellicht nog bestekken om op zorgvuldige wijze tot afronding te komen. Dit wordt vertaald in de actualisatie van de GREX 2019, bij de behandeling zal een voorstel worden gedaan aan PS. vorige status:😊
Informatie	😊	Vanaf begin 2017 wordt per kwartaal gerapporteerd over de financiële voortgang aan de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. Bij majeure tussentijdse ontwikkelingen op het gebied van tijd en geld zal GS worden geïnformeerd. Uw Staten worden per kwartaal geïnformeerd over de voortgang. De GREX 2019 wordt in december 2018 aan U voorgelegd. vorige status:😊
Tijd	😞	In de huidige Provinciale planning die is vastgesteld bij de vaststelling van het statenvoorstel GREX 2018 in PS van 15 december 2017 is uitgegaan van de einddatum van het project op 31 december 2019. Tijdens de commissievergadering van 9 maart jl. bent u

		<p>geinformeerd over de opgelopen vertraging. Zoals in Q2 aan u toegezegd zal het effect van de in het 1e kwartaal opgelopen vertraging bij de herziening van de GREX 2019 inzichtelijk worden gemaakt. Omdat de behandeling van de Q3 en de GREX 2019 Waterdunen gelijktijdig plaats vindt is de toelichting op de actuele planning en de financiële vertaling in het Statenvoorstel GREX 2019 Waterdunen opgenomen.</p> <p>vorige status: 😞</p>
🔍 geen voortgang bekend		
🟢 volgens planning		
😟 dreigt te overschrijden		
🔴 planning overschreden		