

# Voortgangsrapportage Provinciale Staten





## Project: Waterdunen





Algemeen			
Periode	Q2 2019	Datum	09-07-2019
Status	Definitief		
Korte omschrijving van het project	<p>Het doel van Waterdunen is drieledig:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Een oplossing voor kustveiligheid. Duinen en dijken ter hoogte van Breskens vormen één van de zwakke Nederlandse schakels. Met de gekozen wijze van kustversterking is de veiligheid voor de komende 200 jaar gegarandeerd. (Inzichten over klimaatontwikkeling wijzigen echter voortdurend. Het is de vraag of deze stelling ook in de toekomst houdbaar blijft.)</li> <li>2. Met de getijdennatuur, een groot slikken- en schorregebied, draagt Waterdunen bij aan het met België afgesproken natuurherstel van de Westerschelde.</li> <li>3. Door de combinatie van kustversterking, (recreatie)natuurontwikkeling en hoogwaardige verblijfsrecreatie ontstaat een voor recreanten uiterst aantrekkelijk gebied, zowel voor de echte natuurkenners en vogelaars als voor bewoners en verblijfsrecreanten. Dit zal leiden tot seizoensverlenging en een aanzienlijke sociaal-economische impuls voor de (krimp)regio.</li> </ol>		
Achtergrond	<p>De opgave voor de provincie is om het recreatiecasco, de (recreatie)natuur en de bijbehorende infrastructurele voorzieningen te realiseren. Daarnaast gaat het ook (c.q. vooral) om het realiseren van de gewenste toegevoegde waarde van Waterdunen voor wat betreft de sociaal-economische impuls voor de regio West Zeeuws-Vlaanderen en de betekenis voor Zeeland als LAND IN ZEE!-landmark.</p> <p>De volgende resultaten worden nagestreefd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• garanties voor een goed beheer en gebruik van de aangelegde voorzieningen;</li> <li>• spin-off voor bewoners, instellingen en ondernemers in de regio;</li> <li>• uitstraling naar landelijke overheid, kennisinstututen, pers, toekomstige bezoekers.</li> </ul> <p>Bovenstaande resultaten bereikt de provincie in samenwerking en afstemming met de andere bij Waterdunen betrokken partijen (Waterschap Scheldestromen, gemeente Sluis, HZL en Molecaten) en met de omgeving.</p>		
Relevante besluiten	GS		
	PS	In de PS vergadering van 7 december 2018 is de GREX 2019 met de actuele planning (eind dec. 2020) en raming van het project vastgesteld.	





Betrokkenen		Akkoord
Bestuurlijk opdrachtgever	mevr. Drs. A. Pijpelink	
Ambtelijk opdrachtgever	dhr. mr. J. Maljaars	

Projectleider	mevr. Ing. I. Deurwaarder MSc	
<b>Voortgang algemeen</b>	<p>Met Molecaten loopt het overleg over de ruimtelijke invulling van het recreatieterrein dat moet leiden tot een definitief ontwerp t.b.v. de aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente Sluis. Met de gemeente Sluis zijn inmiddels voorbereidende gesprekken hiervoor gestart. Het gaat onder meer over de vormgeving, de kwaliteit en het aantal te bouwen huizen, de aanleg van de infrastructuur en de vormgeving van de camping.</p> <p>Na de juridische levering van de bouwgronden door de Provincie aan Molecaten kan Molecaten aanvangen met de realisatie van Molecaten park Waterdunen. Afhankelijk van de voortgang van de laatste afspraken met Molecaten over de opleverstatus van de gronden en de andere afhankelijkheden (ruiling gronden met het Waterschap en het gereed zijn van de werken door de Provincie), is het de bedoeling dat de gronden uiterlijk eind 2019 worden geleverd aan Molecaten.</p> <p>De werkzaamheden aan de inlaatkreek/verkeersbrug en het amoveren van de wegen, realiseren van alle voetgangersbruggen verlopen volgens planning, De laatste eilanden t.b.v. het recreatieterrein worden op hoogte gebracht met zand en zijn eind augustus klaar. De voorbereidingen voor de aanleg van de wandelpaden in Waterdunen zijn gestart deze zullen eind 2019 begin 2020 worden gerealiseerd.</p> <p>Met het waterschap vindt intensieve samenwerking plaats om de getijdenduiker open te zetten in september 2019. Eén van de drie kokers wordt in werking gesteld en tijdens de monitoringperiode van drie maanden gaan alle kokers open. Dan wordt gekeken of de getijdenduiker, en ook de inlaatkreek werkt zoals van tevoren bedacht. Waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland werken de komende periode samen aan het laatste deel van het onderzoek voor de definitieve opening van de getijdenduiker. Over het definitief openen van de getijdenduiker worden PS geïnformeerd zodra er meer duidelijkheid is over de oplossingsrichting.</p> <p>Naar aanleiding van de uitspraak door de Raad van State over de PAS is een eerste check gedaan voor Waterdunen. Voor de huidige werken en de eerste opening van de getijdenduiker in september lijkt de PAS geen issue, de vergunningen zijn verleend. Voor de afrondende werken zoals het wandelpad wordt dit nog uitgezocht.</p> <p>Op 1 maart jl. is de 2de herziening van het provinciale</p>	


inpassingsplan door PS vastgesteld. Van 8 maart tot en met 19 april 2019 heeft de 2de herziening ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend en daarmee is de 2de herziening onherroepelijk geworden.


<b>Voortgang projectfase</b>	<b>Perc gereed</b>	<b>Begin</b>	<b>Eind</b>
Initiatiefase	100		
Definitiefase	100		
Ontwerpfase	100		
Vorbereidingsfase	100		
Realisatiefase	77		
Nazorgfase	0		
<b>Beheersaspecten</b>	<b>Status</b>	<b>Toelichting</b>	
Geld		In de PS-vergadering van 7 december 2018 is de GREX 2019 vastgesteld. Wij blijven nog binnen de kaders van de GREX. Zodra er meer duidelijkheid is over de oplossingsrichting en de financiële consequenties ten behoeve van de definitieve opening van de getijdenduiker wordt u hier over geïnformeerd. Naar verwachting is de eerste mogelijkheid hiertoe bij de behandeling van de GREX 2020 in november/december.	
		vorige status:	
Organisatie		De capaciteitsplanning wordt elk kwartaal beoordeeld. De projectorganisatie wordt als voldoende geacht om het project af te ronden.	
		vorige status:	


Risico's		<p>Voor Waterdunen worden regelmatig risicosessies gehouden om risico's te actualiseren en om beheersmaatregelen te optimaliseren. De uitkomsten van de risicosessies worden verwerkt in NARIS, het risicomanagementsysteem. Vanuit NARIS wordt vervolgens input geleverd voor het benodigde bedrag voor onvoorzien in de GREX . De GREX wordt jaarlijks in PS vastgesteld.</p> <p>De vertaling en becijfering van de risico's in het onderliggende risicodossier worden niet in de openbaarheid gedeeld. Dit is een bewuste keuze in het belang van het project, de projectpartners en onze onderhandelingspositie. Wel worden in abstractie de meest belangrijke risico's toegelicht.</p> <p>Een blijvend belangrijk risico is het definitief openen van de getijdenduiker. De kans is aanwezig dat er aanvullende maatregelen moeten worden getroffen.</p> <p>Zodra meer duidelijkheid is over de aanvullende maatregelen en de bijhorende risico's van de gekozen oplossingsrichting worden deze geraamd in de GREX 2020. Dan wordt ook duidelijk wat de consequenties zijn voor de post onvoorzien.</p>
		vorige status: 
Kwaliteit		<p>Met de jaarlijkse vaststelling van de GREX is er duidelijkheid over de projectscope. Over de detaillering van de invulling van de onderdelen van de scope binnen de door PS vastgestelde kaders vindt afstemming plaats met de projectpartners/toekomstige beheerders die vertaald zullen worden naar concrete afspraken.</p>
		vorige status: 

Informatie		Vanaf begin 2017 wordt per kwartaal gerapporteerd over de financiële voortgang aan de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. Bij majeure tussentijdse ontwikkelingen op het gebied van tijd en geld zal GS worden geïnformeerd. Uw Staten worden per kwartaal geïnformeerd zo nodig tussentijds over de voortgang. De geactualiseerde GREX 2019 is op 7 december 2018 door PS vastgesteld.	
		vorige status:	
Tijd		In de huidige provinciale planning zoals opgenomen in de GREX 2019 is de nieuwe einddatum van het project 31 december 2020.	
		vorige status:	

 geen voortgang bekend

 volgens planning

 dreigt te overschrijden

 planning overschreden