

Voortgangsrapportage Provinciale staten			
Project: Waterdunen			
Algemeen			
Periode	Q1 2019	Datum	14-03-2019
Status:	Definitief		
Korte omschrijving van het project		<p>Het doel van Waterdunen is drieledig:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Een oplossing voor kustveiligheid. Duinen en dijken ter hoogte van Breskens vormen één van de zwakke Nederlandse schakels. Met de gekozen wijze van kustversterking is de veiligheid voor 200 jaar gegarandeerd. 2. Met de getijdennatuur, een groot slikken- en schorregebied, draagt Waterdunen bij aan het met België afgesproken natuurherstel van de Westerschelde. 3. Door de combinatie van kustversterking, (recreatie)natuurontwikkeling en hoogwaardige verblijfsrecreatie ontstaat een voor recreanten uiterst aantrekkelijk gebied, zowel voor de echte natuurkenners en vogelaars als voor bewoners en verblijfsrecreanten. Dit zal leiden tot seizoensverlenging en een aanzienlijke sociaal-economische impuls voor de (krimp)regio. 	
Achtergrond		<p><i>De opgave voor de provincie is om het recreatiecasco, de (recreatie)natuur en de bijbehorende infrastructurele voorzieningen te realiseren.</i></p> <p><i>Daarnaast gaat het ook (c.q. vooral) om het realiseren van de gewenste toegevoegde waarde van Waterdunen voor wat betreft de sociaal-economische impuls voor de regio West Zeeuws-Vlaanderen en de betekenis voor Zeeland als LAND IN ZEE!-landmark.</i></p> <p><i>De volgende resultaten worden nagestreefd:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>garanties voor een goed beheer en gebruik van de aangelegde voorzieningen;</i> • <i>spin-off voor bewoners, instellingen en ondernemers in de regio;</i> • <i>uitstraling naar landelijke overheid, kennisinstituten, pers, toekomstige bezoekers.</i> <p><i>Bovenstaande resultaten bereikt de provincie in samenwerking en afstemming met de andere bij Waterdunen betrokken partijen (Waterschap Scheldestromen, gemeente Sluis, HZL en Molecaten) en met de omgeving.</i></p> 	
Relevante besluiten		GS	

	PS	In de PS vergadering van 7 december 2018 is de GREX 2019 met de actuele planning (eind dec. 2020) en raming van het project vastgesteld.
Betrokkenen		Akkoord
Bestuurlijk opdrachtgever	Reu, dhr. drs. B.J. de	
Ambtelijk opdrachtgever	Maljaars, dhr. mr. J.	
Projectleider	Deurwaarder msc, mevr. ing. I.	
Voortgang algemeen	<p><i>Met Molecaten loopt het overleg over de ruimtelijke invulling van het recreatieterrein dat moet leiden tot een definitief voorontwerp t.b.v. de aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente Sluis. Het gaat onder meer over de vormgeving, de kwaliteit en het aantal te bouwen huizen, de aanleg van de infrastructuur en de vormgeving van de camping.</i></p> <p><i>Na de juridische levering van de bouwgronden door de Provincie aan Molecaten kan Molecaten aanvangen met de realisatie van Molecaten park Waterdunen. De planning is gericht op de juridische levering van de gronden uiterlijk eind 2019.</i></p> <p><i>De werkzaamheden aan de inlaatkreek en het amoveren van de wegen verlopen volgens planning, de bruggen en de inlaatkreek zijn vergevorderd. In bijzijn van de leerlingen van groep 6 uit Breskens is 16 januari jl. de eerste schop de grond in gegaan voor de inlaatkreek. De laatste eilanden t.b.v. het recreatieterrein worden op hoogte gebracht met zand en zijn dan klaar, verwachting is dat medio 2019 de werkzaamheden zijn afgerond.</i></p> <p><i>Met het Waterschap vindt intensieve samenwerking plaats om de getijdenduiker open te maken in 2019. Op dit moment loopt een onderzoek of de getijdenduiker voldoet aan de Waterwet m.b.t. de waterveiligheid inzake de komberging. Deze toets is een wettelijke taak van het waterschap. De eerste onderzoeksresultaten zijn binnen en geven aan dat de getijdenduiker in september 2019 open kan om te starten met testen. Waterschap Scheldestromen dient nog wel definitieve akkoord te geven hiervoor. Waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland werken de komende periode samen aan het laatste deel van het onderzoek voor de definitieve opening van de getijdenduiker. Over de opening van de getijdenduiker wordt PS separaat middels brief geïnformeerd.</i></p> <p><i>Voor de overdracht naar toekomstig beheerders en eigenaren is een beheerplatform in oprichting. Een beheernotitie op hoofdlijnen is afgestemd met de projectpartners en vastgesteld door GS.</i></p> <p><i>Op 1 maart jl. is de 2de herziening van het provinciale inpassingsplan door PS vastgesteld. Van 8 maart tot en met 19 april 2019 ligt de 2de herziening ter inzage.</i></p>	

Voortgang projectfase		Percentage gereed	Begin	Eind
Initiatiefase		100		
Definitiefase		100		
Ontwerpfase		100		
Vorbereidingsfase		100		
Realisatiefase		77		
Nazorgfase		0		
Beheersaspecten	Status	Toelichting		
Geld	😊	<p>In de PS-vergadering van 7 december 2018 is de GREX 2019 vastgesteld. Wij blijven binnen de kaders van de GREX. Over de eventuele extra maatregelen die moeten worden getroffen en de financiële consequenties ten behoeve van de opening van de getijdenduiker wordt u separaat middels brief geïnformeerd.</p> <p>vorige status:😊</p>		
Organisatie	😊	<p>De capaciteitsplanning wordt elk kwartaal beoordeeld. Enkele wijzigingen zijn aangebracht op het vlak van communicatie. De projectorganisatie wordt als voldoende geacht om het project af te ronden.</p> <p>vorige status:😊</p>		
Risico's	😊	<p>Voor Waterdunen worden regelmatig risicosessies gehouden om risico's te actualiseren en om beheersmaatregelen te optimaliseren. De uitkomsten van de risicosessies worden verwerkt in NARIS, het risicomanagementsysteem. Vanuit NARIS wordt vervolgens input geleverd voor het benodigde bedrag voor onvoorzien in de GREX. De GREX wordt jaarlijks in PS vastgesteld.</p> <p>De vertaling en becijfering van de risico's in het onderliggende risicodossier worden niet in de openbaarheid gedeeld. Dit is een bewuste keuze in het belang van het project, de projectpartners en onze onderhandelingspositie. In algemene bewoordingen zijn in de begroting 2019 wel drie risico's benoemd die belangrijk zijn voor de uitvoering van Waterdunen. Deze drie risico's zijn nog steeds onderdeel van het risicodossier en er wordt net als bij andere risico's actief gestuurd op de beheersing. Indien hier aanleiding toe is worden PS via de kwartaalrapportage of separaat geïnformeerd over deze of andere belangrijke risico's. In deze kwartaalrapportage wordt aangekondigd om PS separaat te informeren over risico's met betrekking tot de openstelling van de getijdenduiker.</p>		

		vorige status: 😊
Kwaliteit	😊	<p>Met de jaarlijkse vaststelling van de GREX is er duidelijkheid over de projectscope. Over de detaillering van de invulling van de onderdelen van de scope binnen de door PS vastgestelde kaders vindt afstemming plaats met de projectpartners/toekomstige beheerders die vertaald zullen worden naar concrete afspraken.</p> <p>Bij de vaststelling van de GREX 2019 hebben PS besloten dat GS zal bezien of, bij voldoende middelen, de paden alsnog in asfalt kunnen worden uitgevoerd in 2019.</p> <p>vorige status: 😊</p>
Informatie	😊	<p>Vanaf begin 2017 wordt per kwartaal gerapporteerd over de financiële voortgang aan de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. Bij majeure tussentijdse ontwikkelingen op het gebied van tijd en geld zal GS worden geïnformeerd. Uw Staten worden per kwartaal geïnformeerd zo nodig tussentijds over de voortgang. De geactualiseerde GREX 2019 is op 7 december 2018 door PS vastgesteld.</p> <p>vorige status: 😊</p>
Tijd	😊	<p>In de huidige provinciale planning zoals opgenomen in de GREX 2019 is de nieuwe einddatum van het project 31 december 2020.</p> <p>vorige status: 😊</p>
🔍 geen voortgang bekend		
😊 volgens planning		
😬 dreigt te overschrijden		
😡 planning overschreden		