

# Voortgangsrapportage Provinciale staten

## Project: Waterdunen

### Algemeen

Periode	Q4 2018	Datum	21-12-2018
Status:	Concept		

#### Korte omschrijving van het project

Het doel van Waterdunen is drieledig:

1. Een oplossing voor kustveiligheid. Duinen en dijken ter hoogte van Breskens vormen één van de zwakke Nederlandse schakels. Met de gekozen wijze van kustversterking is de veiligheid voor 200 jaar gegarandeerd.
2. Met de getijdennatuur, een groot slikken- en schorregebied, draagt Waterdunen bij aan het met België afgesproken natuurherstel van de Westerschelde.
3. Door de combinatie van kustversterking, (recreatie)natuurontwikkeling en hoogwaardige verblijfsrecreatie ontstaat een voor recreanten uiterst aantrekkelijk gebied, zowel voor de echte natuurkenners en vogelaars als voor bewoners en verblijfsrecreanten. Dit zal leiden tot seizoensverlenging en een aanzienlijke sociaal-economische impuls voor de (krimp)regio.

#### Achtergrond

*De opgave voor de provincie is om het recreatiecasco, de (recreatie)natuur en de bijbehorende infrastructurale voorzieningen te realiseren.*

*Daarnaast gaat het ook (c.q. vooral) om het realiseren van de gewenste toegevoegde waarde van Waterdunen voor wat betreft de sociaal-economische impuls voor de regio West Zeeuws-Vlaanderen en de betekenis voor Zeeland als LAND IN ZEE!-landmark.*

*De volgende resultaten worden nagestreefd:*

- *garanties voor een goed beheer en gebruik van de aangelegde voorzieningen;*
- *spin-off voor bewoners, instellingen en ondernemers in de regio;*
- *uitstraling naar landelijke overheid, kennisinstituten, pers, toekomstige bezoekers.*

*Bovenstaande resultaten bereikt de provincie in samenwerking en afstemming met de andere bij Waterdunen betrokken partijen (Waterschap Scheldestromen, gemeente Sluis, HZL en Molecaten) en met de omgeving.*

#### Voorafgaande bestuurlijke besluiten

GS

	PS	In de PS vergadering van 7 december 2018 is de GREX 2019 met de actuele planning en raming van het project vastgesteld.		
<b>Betrokkenen</b>		<b>Akkoord</b>		
Bestuurlijk opdrachtgever	Reu, dhr. drs. B.J. de			
Ambtelijk opdrachtgever	Prevaes, dhr. drs. L.M.L.M.			
Projectleider	Maljaars, dhr. mr. J.			
<b>Voortgang algemeen</b>	<p><i>Met Molecaten loopt het overleg over de ruimtelijke invulling van het Met Molecaten loopt het overleg over de ruimtelijke invulling van het recreatieterrein dat moet leiden tot een definitief voorontwerp t.b.v. de aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente Sluis. Het gaat onder meer over de vormgeving, de kwaliteit en het aantal te bouwen huizen, de aanleg van de infrastructuur en de vormgeving van de camping.</i></p> <p><i>Na de juridische levering van de bouwgronden door de Provincie aan Molecaten kan Molecaten aanvangen met de realisatie van Molecaten park Waterdunen. Volgens planning is de juridische levering uiterlijk eind 2019. De werkzaamheden aan de inlaatkreek en het amoveren van de wegen zijn gestart en verlopen volgens planning, verwachting is dat medio 2019 de werkzaamheden zijn afgerond. De voorbereiding aanbesteding voor de aanleg van het recreatiepad in Waterdunen is opgestart.</i></p> <p><i>Met het Waterschap vindt intensieve samenwerking plaats om de getijdenduiker open te maken in 2019. Op dit moment loopt, naast alle voorbereidingen voor de opening, ook nog een onderzoek of de getijdenduiker voldoet aan de Waterwet m.b.t. de waterveiligheid inzake de komberging. Deze toets is een wettelijke taak van het waterschap. De eerste onderzoeksresultaten worden begin februari verwacht.</i></p> <p><i>Zoals in PS gemeld geeft het waterschap aan in september open te willen met de getijdenduiker, maar e.e.a. is wel afhankelijk van de onderzoeksresultaten. De projectpartners zijn op de hoogte van dit onderzoek.</i></p> <p><i>Voor de overdracht naar toekomstig beheerders en eigenaren is een beheernotitie voorbereid.</i></p> <p><i>Het concept 2de herziening van het provinciale inpassingsplan is ter inzage gelegd van 23 november 2018 tot 4 januari 2019. In deze herziening blijven de uitgangspunten van het oorspronkelijke plan overeind. De herziening betreft een aantal wijzigingen die technisch van aard zijn en dient door PS te worden vastgesteld.</i></p>			
<b>Voortgang projectfase</b>	<b>Percentage gereed</b>	<b>Begin</b>	<b>Eind</b>	
Initiatiefase	100			
Definitiefase	100			
Ontwerpfase	100			
Vorbereidingsfase	100			

Realisatiefase	77		
Nazorgfase	0		
<b>Beheersaspecten</b>	<b>Status</b>	<b>Toelichting</b>	
Geld	😊	In de PS-vergadering van 7 december 2018 is de GREX 2019 vastgesteld. Wij blijven binnen de kaders van de GREX. vorige status:😊	
Organisatie	😊	De capaciteitsplanning wordt elk kwartaal beoordeeld. Enkele wijzigingen zijn aangebracht op het vlak van communicatie en projectbeheersing. De projectorganisatie wordt als voldoende geacht om het project af te ronden. vorige status:😊	
Risico's	😊	<p>Voor Waterdunen worden regelmatig risicosessies gehouden om het dossier te actualiseren. De uitkomsten van deze risicosessies worden verwerkt in NARIS, het risico inventarisatiesysteem.</p> <p>De behandelde GREX 2019 bevat de meest actuele risicoschatting voor de uitvoeringsfase en we nemen daarin ook de issues mee die nu spelen. Een belangrijk issue waar samen met het waterschap aan wordt gewerkt is de bestuurlijke afspraak om de getijdeduiker in september te openen. De provincie blijft daarbij afhankelijk van de uitkomst van een toets op de waterveiligheid.</p> <p>De vertaling en becijfering van de risico's in het onderliggende risicodossier worden niet in de openbaarheid gedeeld. Dit is een bewuste keuze in het belang van het project, de projectpartners en onze onderhandelingspositie.</p> <p>vorige status:😊</p>	
Kwaliteit	😊	<p>Met de jaarlijkse vaststelling van de GREX is er duidelijkheid over de projectscope. Over de detaillering van de invulling van de onderdelen van de scope binnen de door PS vastgestelde kaders vindt afstemming plaats met de projectpartners/toekomstige beheerders die vertaald zullen worden naar concrete afspraken.</p> <p>Bij de vaststelling van de GREX 2019 hebben PS besloten dat GS zal bezien of, bij voldoende middelen, de paden alsnog in asfalt kunnen worden uitgevoerd in 2019.</p> <p>vorige status:😊</p>	
Informatie	😊	Vanaf begin 2017 wordt per kwartaal gerapporteerd over de financiële voortgang aan de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. Bij majeure tussentijdse ontwikkelingen op het gebied van tijd en geld zal GS worden geïnformeerd. Uw Staten worden per kwartaal geïnformeerd zo nodig tussentijds over de voortgang. De geactualiseerde GREX 2019 is op 7 december	

		2018 door PS vastgesteld. vorige status: 😊
Tijd	😊	In de huidige provinciale planning zoals opgenomen in de GREX 2019 is de nieuwe einddatum van het project 31 december 2020. vorige status: 😊
🔍 geen voortgang bekend		
😊 volgens planning		
😬 dreigt te overschrijden		
😡 planning overschreden		