

Geleidebrief informatief

Naam voorstel 20018814	Brief GS van 2 juni 2020 met Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf - 20016492		
Betreft vergadering	Commissie Ruimte		19 juni 2020
	Commissie Economie		19 juni 2020
	Commissie Bestuur		26 juni 2020
Verzenddatum	11 juni 2020		
Commissiegriffier	Alma van Wallenburg	0118 - 63 12 65	ac.v.wallenburg@zeeland.nl
	Annemieke Lobik	0118 – 63 18 88	am.lobik@zeeland.nl
	Margreeth Trimpe	0118 – 63 14 37	mt.trimpe@zeeland.nl
Statenadviseur	Jonathan Schroevers	0118 – 63 11 86	jja.schroevers@zeeland.nl
Statengriffier	Flora van Houwelingen	0118 – 63 18 09	fj.v.houwelingen@zeeland.nl
Inhoudelijk ambtenaar	Sjors Kiemeneij	0118 – 63 12 10	s.kiemeneij@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder	B.L.L. van der Velde: Marinierskazerne (Bestuur) A. Pijpelink: Waterdunen (Ruimte) en Natuurpakket Westerschelde (Ruimte) J. de Bat: Thermphos (Bestuur) en Kwartaalrapportage provinciaal risicoprofiel (Bestuur) A.J. van der Maas: N673 Zanddijk (Economie)		

Inhoudelijk	
Aanleiding	In het door PS vastgestelde kader grote projecten is afgesproken dat voor de grote projecten elk kwartaal een voortgangsrapportage wordt opgesteld en aan PS wordt voorgelegd.
Bevoegdheid	Gedeputeerde Staten
Wat stellen GS voor?	GS informeren PS over de periode februari, maart april 2020 inzake de voortgang van de grote projecten en het provinciaal risicoprofiel.
Toelichting	<p>Dit betreft de voortgangsrapportage over projecten Marinierskazerne, Thermphos, Waterdunen, Natuurpakket Westerschelde en N673 Zanddijk, alsmede de rapportage risicoparagraaf 4^e kwartaal 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> Een grote ontwikkeling in deze rapportageperiode is dat er coronamaatregelen van kracht zijn geworden, in hoeverre deze maatregelen ook gevolgen hebben voor de grote projecten is momenteel lastig in te schatten. <p><u>Programma Natuurpakket Westerschelde</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Van het programma van 658 ha (opgave van 600 ha + 58 ha buffer voor tegenvallende natuurontwikkeling) is 117 ha gerealiseerd, 524 ha in uitvoering en 17 ha in voorbereiding voor uitvoering; De voorbereiding voor de wijziging van het Rijksinpassingsplan voor de Hedwigepolder ten behoeve van recreatief medegebruik en Panoramaheuvell loopt. Op dit moment zijn de gevolgen naar

Inhoudelijk	
	<p>aanleiding van de uitspraak van de Raad van Staten over het Programma aanpak Stikstof (PAS) nog onduidelijk. Gezien de inhoud van de aanpassing (recreatieve ontwikkelingen) heeft dit geen effect voor de realisatiedoelstelling. Onderzocht wordt of de uitspraak gevolgen heeft voor alternatieve projecten zoals schorverjonging. De natuurvergunningen voor het Hedwigeprojecten verlopen eind 2020 en deze zullen dit jaar nog verlengd moeten worden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • In verband met de start van de werkzaamheden van het Hedwigeproject zal er binnenkort een nieuw risicodossier voor de uitvoeringsfase worden gemaakt. • Op dit moment zijn er voldoende middelen gereserveerd voor de in het risicodossier genoemde risico's; • Looptijd programma NPW is vastgesteld tot en met 2022 met een nazorgperiode tot en met 2025. Over eventuele activiteiten en bestedingen na 2022 moeten uiterlijk eind 2021 nadere afspraken met Ministerie van LNV worden gemaakt. <p><u>Marinierskazerne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gezien de nauwe betrokkenheid van PS bij dit traject wordt informatie over dit project wordt separaat verstrekt en wordt dit niet opgenomen in de kwartaalrapportage <p><u>Thermphos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sanering is volgens de planning VCB eind 2020 afgerond. Nazorgfase is volgens planning op 30 juni 2021 afgerond; • De realisatiefase is voor 83% gereed (vorige rapportage 77%) • Door VCB is aangegeven dat zij, ondanks dat er meer fosforslik is aangetroffen, met de huidige kennis verwachten dat de afronding van de totale sanering nog steeds eind 2020 binnen budget plaats kan vinden. <p><u>Waterdunen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • De realisatiefase is voor 89% gereed (vorige rapportage 86%); • De verwachting is dat het project Waterdunen te maken krijgt met vertraging, veroorzaakt door de aanpassing aan de getijdenduiker, oplevering van de gronden aan Molecaten en ingestelde coronamaatregelen. • Met Molecaten is het gesprek gaande over de opleverstatus van de grond. Molecaten wil in Q3 starten met de voorbereidende werkzaamheden. • Met het aanpassen van de getijdenduiker wordt voldaan aan het wettelijk kader voor waterveiligheid, de aanpassingen aan de getijdenduiker worden naar verwachting nog in 2020 uitgevoerd. In de cie. Ruimte van 8 mei is PS hier middels een brief over geïnformeerd. • De post onvoorzien is toereikend inclusief de risico's voor de uitvoeringsfase Waterdunen. <p><u>N673 Zanddijk</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Van het voorbereidingsbudget van € 1,1 mln. is inmiddels € 431.000 besteed/verplicht. De verwachting is dat het beschikbare bedrag voldoende is voor de voorbereidingsfase; • GS hebben met de keuze voor het tracé 'Bruin' een voorgenomen voorkeursalternatief bepaald; • Voorstel aan PS over de vervolgaanpak van het project volgt nog.

Inhoudelijk																
	<p><u>Provinciaal risicoprofiel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • De belangrijkste risico's zijn garantstelling Hulst in verband met Perkpolder, Thermphos en Waterdunen beheer. T.o.v. de voorgaande kwartaalrapportage zijn de risico's Thermphos en Waterdunen Beheer lager. Daarnaast zijn er vier nieuwe risico's bij gekomen. • Uit de risicosimulatie volgt dat met 90% zekerheid kan worden gesteld dat alle risico's zijn afgedekt met een bedrag van € 6,0 miljoen. • Onderstaand de cijfers m.b.t. ratio's weestandvermogen en algemene reserve in de periode februari – april 2020: <table border="1" data-bbox="564 562 1466 840"> <thead> <tr> <th data-bbox="564 562 740 651"></th> <th data-bbox="740 562 987 651">Door PS vastgestelde norm</th> <th data-bbox="987 562 1217 651">Rapportage 4 kwartaal 2019</th> <th data-bbox="1217 562 1466 651">Rapportage kwartaal 1 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="564 651 740 745">Ratio weerstandsvermogen</td> <td data-bbox="740 651 987 745">1,5</td> <td data-bbox="987 651 1217 745">4.6</td> <td data-bbox="1217 651 1466 745">5.5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="564 745 740 840">Ratio algemene reserve</td> <td data-bbox="740 745 987 840">1,0</td> <td data-bbox="987 745 1217 840">2,4</td> <td data-bbox="1217 745 1466 840">2.8</td> </tr> </tbody> </table>					Door PS vastgestelde norm	Rapportage 4 kwartaal 2019	Rapportage kwartaal 1 2020	Ratio weerstandsvermogen	1,5	4.6	5.5	Ratio algemene reserve	1,0	2,4	2.8
	Door PS vastgestelde norm	Rapportage 4 kwartaal 2019	Rapportage kwartaal 1 2020													
Ratio weerstandsvermogen	1,5	4.6	5.5													
Ratio algemene reserve	1,0	2,4	2.8													
Kosten en dekking	n.v.t.															
Overige informatie	<ul style="list-style-type: none"> • Een gedetailleerd financieel overzicht over het financieel overzicht over het project Thermphos van VCB ligt onder geheimhouding ter inzage bij de statengriffie. • In de PS-vergadering van 29 mei jl. zijn het Deltaplan Zoet water en de N290 Traverse Kapellebrug benoemd als grote projecten. In het volgende rapportagemoment wordt de voortgang van deze twee projecten aan u voorgelegd, de kwartaalrapportage die nu voorligt is van februari- april 2020. 															