

Voortgangsrapportage Provinciale Staten





Project: Waterdunen





Algemeen			
Periode	Q4 2019	Datum	22-01-2020
Status	Concept		
Korte omschrijving van het project	<p>Het doel van Waterdunen is drieledig:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Een oplossing voor kustveiligheid. Duinen en dijken ter hoogte van Breskens vormen één van de zwakke Nederlandse schakels. Met de gekozen wijze van kustversterking is de veiligheid voor de komende 200 jaar gegarandeerd. (Inzichten over klimaatontwikkeling wijzigen echter voortdurend. Het is de vraag of deze stelling ook in de toekomst houdbaar blijft.) 2. Met de getijdennatuur, een groot slikken- en schorregebied, draagt Waterdunen bij aan het met België afgesproken natuurherstel van de Westerschelde. 3. Door de combinatie van kustversterking, (recreatie)natuurontwikkeling en hoogwaardige verblijfsrecreatie ontstaat een voor recreanten uiterst aantrekkelijk gebied, zowel voor de echte natuurkenners en vogelaars als voor bewoners en verblijfsrecreanten. Dit zal leiden tot seizoensverlenging en een aanzienlijke sociaal-economische impuls voor de (krimp)regio. 		
Achtergrond	<p>De opgave voor de provincie is om het recreatieterrein, de (recreatie)natuur en de bijbehorende infrastructurale voorzieningen te realiseren.</p> <p>Daarnaast gaat het ook (c.q. vooral) om het realiseren van de gewenste toegevoegde waarde van Waterdunen voor wat betreft de sociaal-economische impuls voor de regio West Zeeuws-Vlaanderen en de betekenis voor Zeeland als LAND IN ZEE!-landmark.</p> <p>De volgende resultaten worden nagestreefd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • garanties voor een goed beheer en gebruik van de aangelegde voorzieningen; • spin-off voor bewoners, instellingen en ondernemers in de regio; • uitstraling naar landelijke overheid, kennisinstututen, pers, toekomstige bezoekers. <p>Bovenstaande resultaten bereikt de provincie in samenwerking en afstemming met de andere bij Waterdunen betrokken partijen (Waterschap Scheldestromen, gemeente Sluis, HZL en Molecaten) en met de omgeving.</p>		
Relevante besluiten	GS		
	PS	In de PS vergadering van 13 december 2019 is de GREX 2020 met de actuele planning (eind dec. 2020) en raming van het project vastgesteld.	


Betrokkenen		Akkoord
Bestuurlijk opdrachtgever	mevr. Drs. A. Pijpelink	
Ambtelijk opdrachtgever	dhr. mr. J. Maljaars	


Projectleider	mevr. Ing. I. Deurwaarder MSc		
Voortgang algemeen	<p>Met Molecaten loopt het overleg over de ruimtelijke invulling van het recreatieterrein dat moet leiden tot een definitief ontwerp t.b.v. de aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente Sluis. Met Molecaten is het gesprek gaande over de opleverstatus van de grond. Het streven van Molecaten is om voorbereidende werkzaamheden te starten medio 2020 met het oog op de start van het toeristenseizoen op 1 april 2021. De provinciale inzet voor het leveren van de grond sluit aan bij deze planning.</p> <p>De voorbereidingen voor de aanleg van de wandelpaden in Waterdunen zijn gestart. De brug nabij het parkeerterrein Walendijk wordt eerder dan gepland aangelegd en wordt eomd februari opgeleverd. Het bezoekersplan wordt verder vorm gegeven met de toekomstige beheerder(s) van de recreatieve voorzieningen.</p> <p>Met het waterschap vindt intensieve samenwerking plaats om de getijdenduiker te testen en het inregelen van het getij in Waterdunen voor te bereiden. Parallel daaraan loopt het onderzoek naar de getijdenduiker. Het onderzoek richt zich op het vinden van een oplossingsrichting voor het waterbezwaar. Dit is nodig om de getijdenduiker verder in werking te stellen. Voor het testen van de getijdenduiker is het waterbezwaar geen issue, omdat dit onder permanente aanwezigheid van toezichthouders plaats vindt. Waterschap en provincie werken samen met een extern adviesbureau (RHDHV) aan een analyse om te komen tot een breed gedragen oplossingsrichting waarin belangen van betrokken partijen zijn meegewogen.</p> <p>In de GREX 2020 is een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de eventuele oplossingsrichtingen en bijhorende financiële consequenties.</p>		
Voortgang projectfase	Perc gereed	Begin	Eind
Initiatiefase	100		
Definitiefase	100		
Ontwerpfase	100		
Vorbereidingsfase	100		
Realisatiefase	86		31-12-2020
Nazorgfase	0		


Beheersaspecten	Status	Toelichting	
Geld	😊	In de PS-vergadering van 13 december 2019 is de GREX 2020 vastgesteld. Zodra meer duidelijkheid is over de oplossingsrichting en de financiële consequenties ten behoeve van het waterbezwaar en het definitief openen van de getijdendijker wordt u hierover geïnformeerd.	
		vorige status:	😊
Organisatie	😊	De capaciteitsplanning wordt elk kwartaal beoordeeld. De projectorganisatie wordt als voldoende geacht om het project af te ronden.	
		vorige status:	😊


Risico's		<p>Voor Waterdunen worden regelmatig risicosessies gehouden om risico's te actualiseren en om beheersmaatregelen te optimaliseren. De uitkomsten van de risicosessies worden verwerkt in NARIS, het risicomanagementsysteem. Vanuit NARIS wordt vervolgens input geleverd voor het benodigde bedrag voor onvoorzien in de GREX . De GREX wordt jaarlijks in PS vastgesteld. De GREX 2020 is sluitend en 13 december 2019 vastgesteld.</p> <p>De risico's voor de beheerfase Waterdunen worden ook verwerkt in NARIS maar maken geen onderdeel uit van het onvoorzien in de GREX waterdunen. De risico's voor de beheerfase Waterdunen zijn onderdeel van het provinciale weerstandsvermogen en worden meegenomen in de risicoparagraaf.</p> <p>Voor deze kwartaalrapportage zijn de risico's geactualiseerd. Daaruit blijkt dat de post onvoorzien toereikend is, maar nog steeds onder druk staat.</p> <p>De vertaling en becijfering van de risico's in het onderliggende risicodossier worden niet in de openbaarheid gedeeld. Dit is een bewuste keuze in het belang van het project, de projectpartners en onze onderhandelingspositie. Wel worden in abstractie de meest belangrijke risico's toegelicht.</p> <p>Het definitief openen van de getijdenduiker in relatie tot het waterbezwaar blijft het belangrijkste risico voor het project.</p>	
		vorige status:	
Kwaliteit		<p>Met de jaarlijkse vaststelling van de GREX is er duidelijkheid over de projectscope. Over de detaillering van de invulling van de onderdelen van de scope binnen de door PS vastgestelde kaders vindt afstemming plaats met de projectpartners/toekomstige beheerders die vertaald zullen worden naar concrete afspraken.</p>	
		vorige status:	

Informatie		leder kwartaal wordt gerapporteerd over de financiële voortgang aan de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. Bij majeure tussentijdse ontwikkelingen op het gebied van tijd en geld worden GS geïnformeerd. Uw Staten worden per kwartaal geïnformeerd en zo nodig tussentijds over de voortgang.
		vorige status: 
Tijd		In de huidige provinciale planning zoals opgenomen in de GREX 2020 is de einddatum van het project 31 december 2020.
		vorige status: 

 geen voortgang bekend

 volgens planning

 dreigt te overschrijden

 planning overschreden