

# Voortgangsrapportage Provinciale Staten





## Project: Waterdunen





Algemeen			
Periode	feb/mrt/apr 2020	Datum	26-05-2020
Status	Concept		





Korte omschrijving van het project	<p>Het doel van Waterdunen is drieledig:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Een oplossing voor kustveiligheid. Duinen en dijken ter hoogte van Breskens vormen één van de zwakke Nederlandse schakels. Met de gekozen wijze van kustversterking is de veiligheid voor de komende 200 jaar gegarandeerd. (Inzichten over klimaatontwikkeling wijzigen echter voortdurend. Het is de vraag of deze stelling ook in de toekomst houdbaar blijft.)</li> <li>2. Met de getijdennatuur, een groot slikken- en schorregebied, draagt Waterdunen bij aan het met België afgesproken natuurherstel van de Westerschelde.</li> <li>3. Door de combinatie van kustversterking, (recreatie)natuurontwikkeling en hoogwaardige verblijfsrecreatie ontstaat een voor recreanten uiterst aantrekkelijk gebied, zowel voor de echte natuurkenners en vogelaars als voor bewoners en verblijfsrecreanten. Dit zal leiden tot seizoensverlenging en een aanzienlijke sociaal-economische impuls voor de (krimp)regio.</li> </ol>		
Achtergrond	<p>De opgave voor de provincie is om het recreatieterrein, de (recreatie)natuur en de bijbehorende infrastructurale voorzieningen te realiseren.</p> <p>Daarnaast gaat het ook (c.q. vooral) om het realiseren van de gewenste toegevoegde waarde van Waterdunen voor wat betreft de sociaal-economische impuls voor de regio West Zeeuws-Vlaanderen en de betekenis voor Zeeland als LAND IN ZEE!-landmark.</p> <p>De volgende resultaten worden nagestreefd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• garanties voor een goed beheer en gebruik van de aangelegde voorzieningen;</li> <li>• spin-off voor bewoners, instellingen en ondernemers in de regio;</li> <li>• uitstraling naar landelijke overheid, kennisinstituten, pers, toekomstige bezoekers.</li> </ul> <p>Bovenstaande resultaten bereikt de provincie in samenwerking en afstemming met de andere bij Waterdunen betrokken partijen (Waterschap Scheldestromen, gemeente Sluis, HZL en Molecaten) en met de omgeving.</p>		
Relevante besluiten	GS		
	PS	In de PS vergadering van 13 december 2019 is de GREX 2020 met de actuele planning (eind dec. 2020) en raming van het project vastgesteld.	

Betrokkenen		Akkoord
Bestuurlijk opdrachtgever	mevr. Drs. A. Pijpelink	
Ambtelijk opdrachtgever	dhr. mr. J. Maljaars	

Projectleider	mevr. Ing. I. Deurwaarder MSc		
<b>Voortgang algemeen</b>	<p>Met Molecaten loopt het overleg over de ruimtelijke invulling van het recreatieterrein dat moet leiden tot een definitief ontwerp t.b.v. de aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente Sluis. Met Molecaten is het gesprek gaande over de opleverstatus van de grond. Het streven van Molecaten is om voorbereidende werkzaamheden te starten in Q3 2020 met het oog op de start van het toeristenseizoen op 1 april 2021. De provinciale inzet voor het leveren van de grond sluit aan bij deze planning.</p> <p>Met het waterschap vindt intensieve samenwerking plaats om de getijdenduiker te testen en het getij in Waterdunen in te regelen. De uitkomsten van het onderzoek door het adviesbureau RHDHV zijn met PS gedeeld op 8 mei middels brief in de commissie Ruimte. Met het aanpassen van de getijdenduiker (kraan) wordt voldaan aan het wettelijk kader voor waterveiligheid. De aanpassingen aan de getijdenduiker worden naar verwachting nog in 2020 uitgevoerd. Voor de lange termijn zal RHDHV nog verder onderzoek uitvoeren naar mogelijkheden om eventuele overlast eens in de 1200 jaar te beperken.</p> <p>De voorbereidingen voor de aanleg van de wandelpaden in Waterdunen zijn gestart evenals de voorbereidingen voor de aanpassing van de boulevard en duinovergangen. De verwachting is dat na de zomervakantie deze werkzaamheden gaan starten. Het bezoekersplan wordt verder vorm gegeven met de toekomstige beheerder(s) van de recreatieve voorzieningen. Zo wordt in 2020 gewerkt aan de opmaak van de informatieborden en bewegwijzering in Waterdunen.</p>		
<b>Voortgang projectfase</b>	<b>Perc gereed</b>	<b>Begin</b>	<b>Eind</b>
Initiatiefase	100		
Definitiefase	100		
Ontwerpfase	100		
Vorbereidingsfase	100		
Realisatiefase	89		31-12-2020
Nazorgfase	0		
<b>Beheersaspecten</b>	<b>Status</b>	<b>Toelichting</b>	


Geld		<p>In de PS-vergadering van 13 december 2019 is de GREX 2020 vastgesteld.</p> <p>PS zijn op 8 mei middels brief op de hoogte gesteld van de uitkomsten van het onderzoek aan de getijdenduiker. Naar verwachting kunnen de voorgestelde maatregelen aan de getijdenduiker op worden gevangen binnen de post onvoorzien van de GREX 2020 en zullen er nog middelen resteren.</p>	
		vorige status:	
Organisatie		<p>De capaciteitsplanning wordt elk kwartaal beoordeeld. Er zijn wijzigingen in het projectteam, tijdelijk is dit opgevangen, maar er is nog geen structurele oplossing, hier wordt aan gewerkt.</p>	
		vorige status:	


Risico's		<p>Voor Waterdunen worden regelmatig risicosessies gehouden om risico's te actualiseren en om beheersmaatregelen te optimaliseren. De uitkomsten van de risicosessies worden verwerkt in NARIS, het risicomanagementsysteem. Vanuit NARIS wordt vervolgens input geleverd voor het benodigde bedrag voor onvoorzien in de GREX . De GREX wordt jaarlijks in PS vastgesteld. De GREX 2020 is sluitend en 13 december 2019 vastgesteld.</p> <p>De risico's voor de beheerfase Waterdunen worden ook verwerkt in NARIS maar maken geen onderdeel uit van het onvoorzien in de GREX waterdunen. De risico's voor de beheerfase Waterdunen zijn onderdeel van het provinciale weerstandsvermogen en worden meegenomen in de risicoparagraaf.</p> <p>Voor deze kwartaalrapportage zijn de risico's geactualiseerd. Daaruit blijkt dat de post onvoorzien toereikend is om de risico's op te vangen. De vertaling en becijfering van de risico's in het onderliggende risicodossier worden niet in de openbaarheid gedeeld. Dit is een bewuste keuze in het belang van het project, de projectpartners en onze onderhandelingspositie. Wel worden in abstractie de belangrijkste risico's toegelicht.</p> <p>Het gaat om risico's op extra kosten die samenhangen met de mogelijke uitloop van werkzaamheden, de oplevering van de gronden en de maatregelen in het kader van waterveiligheid.</p>	
		vorige status:	
Kwaliteit		<p>Met de jaarlijkse vaststelling van de GREX is er duidelijkheid over de projectscope. Over de detaillering van de invulling van de onderdelen van de scope binnen de door PS vastgestelde kaders vindt afstemming plaats met de projectpartners/toekomstige beheerders die vertaald zullen worden naar concrete afspraken.</p>	
		vorige status:	

Informatie		<p>Ieder kwartaal wordt gerapporteerd over de financiële voortgang aan de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. Bij majeure tussentijdse ontwikkelingen op het gebied van tijd en geld worden GS geïnformeerd. Uw Staten worden per kwartaal geïnformeerd en zo nodig tussentijds over de voortgang.</p>
		<p>vorige status: </p>
Tijd		<p>In de huidige provinciale planning zoals opgenomen in de GREX 2020 is de einddatum van het project 31 december 2020.</p> <p>We blijven optrekken met de verschillende partijen in Waterdunen om de gezamenlijke werkzaamheden af te ronden en de gronden over te dragen. De verwachting is wel dat het project Waterdunen te maken krijgt met vertraging. We zijn afhankelijk van de voortgang van de andere partijen die betrokken zijn bij het project. Zo vraagt het onderzoek waterbezwaar en de aanpassing aan de getijdenduiker inzet en zorgvuldige afstemming van de provincie met het waterschap en betrokken partijen. Tevens kunnen de gronden aan Molecaten pas na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning worden overgedragen. Op dit moment voert Molecaten gesprekken met de gemeente om te komen tot een officiële aanvraag. Daarnaast hebben de ingestelde coronamaatregelen effect op het tempo waarin werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, door de provincie, maar ook door alle (bij de uitvoering) betrokken partijen.</p>
		<p>vorige status: </p>

 geen voortgang bekend

 volgens planning

 dreigt te overschrijden

 planning overschreden