

Geleidebrief informatief

Naam voorstel 20009448	Brief GS van 3 maart 2020 met voortgangsrapportages vierde kwartaal 2019 grote projecten en risicoparagraaf (20005064)		
Betreft vergadering	Commissie Ruimte		8 mei 2020
	Commissie Economie		8 mei 2020
	Commissie Bestuur		15 mei 2020
Verzenddatum	19 maart 2020		
Commissiegriffier	Alma van Wallenburg	0118 - 631265	ac.v.wallenburg@zeeland.nl
	Annemieke Lobik	0118 – 631888	am.lobik@zeeland.nl
	Margreeth Trimpe	0118 - 631437	me.trimpe@zeeland.nl
	Jonathan Schroevers	0118 – 63 11 86	jja.schroevers@zeeland.nl
Statengriffier	Flora van Houwelingen	0118 – 63 18 09	fj.v.houwelingen@zeeland.nl
Inhoudelijk ambtenaar	Sjors Kiemeneij	0118 - 631210	s.kiemeneij@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder	<ul style="list-style-type: none"> • B.L.L. van der Velde: Marinierskazerne (Bestuur) • A. Pijpelink: Waterdunen (Ruimte) en Natuurpakket Westerschelde (Ruimte) • J. de Bat: Thermphos (Bestuur) en Kwartaalrapportage provinciaal risicoprofiel (Bestuur) • A.J. van der Maas: N673 Zanddijk (Economie) 		

Inhoudelijk	
Aanleiding	In het door PS vastgestelde kader grote projecten is afgesproken dat voor de grote projecten elk kwartaal een voortgangsrapportage wordt opgesteld en aan PS wordt voorgelegd.
Bevoegdheid	GS
Wat stellen GS voor?	GS informeren PS over de periode oktober 2019 tot en met januari 2020 inzake de voortgang van de grote projecten en het provinciaal risicoprofiel.
Toelichting	<p>Dit betreft de voortgangsrapportage over de periode 2019 tot en met januari 2020 voor de projecten Marinierskazerne, Thermphos, Waterdunen, Natuurpakket Westerschelde en N673 Zanddijk, alsmede de rapportage risicoparagraaf 4^e kwartaal 2019.</p> <p>GS hebben geen voortgangsrapportage opgesteld met betrekking tot het grote project 'Deltaplan zoet water', omdat er nog geen startnotitie is vastgesteld. Startnotitie wordt volgens huidige planning ter vaststelling voorgelegd in een PS vergadering vóór de zomer 2020.</p> <p><u>Programma Natuurpakket Westerschelde</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Van het programma van 658 ha (opgave van 600 ha + 58 ha buffer voor tegenvallende natuurontwikkeling) is 117 ha gerealiseerd, 471 ha in uitvoering en 70 ha in voorbereiding voor uitvoering;

Inhoudelijk	
	<ul style="list-style-type: none"> • De voorbereiding voor de wijziging van het Rijksinpassingsplan voor de Hedwigepolder ten behoeve van recreatief medegebruik en Panoramaheuveld loopt. Op dit moment zijn de gevolgen naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van Staten over het Programma aanpak Stikstof (PAS) nog onduidelijk. Gezien de inhoud van de aanpassing (recreatieve ontwikkelingen) heeft dit geen effect voor de realisatiedoelstelling. Onderzocht wordt of de uitspraak gevolgen heeft voor alternatieve projecten zoals schorverjonging; • Op dit moment zijn er voldoende middelen gereserveerd voor de in het risicodossier genoemde risico's; • Looptijd programma NPW is vastgesteld tot en met 2022 met een nazorgperiode tot en met 2025. Over eventuele activiteiten en bestedingen na 2022 moeten uiterlijk eind 2021 nadere afspraken met Ministerie van LNV worden gemaakt. <p><u>Marinierskazerne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • In de voortgangsrapportage wordt uitgegaan van de situatie per 20 februari 2020. Inmiddels is een traject ingezet voor compensatiemaatregelen bij het niet doorgaan van de Marinierskazerne. Hierover worden PS buitenom de kwartaalrapportage geïnformeerd/betrokken. <p><u>Thermphos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sanering is volgens de planning VCB eind 2020 afgerond. Nazorgfase is volgens planning op 30 juni 2021 afgerond; • De realisatiefase is voor 77% gereed (vorige rapportage 71%) • Door VCB is aangegeven dat zij, ondanks dat er meer fosfor is aangetroffen, met de huidige kennis voldoende middelen beschikbaar te hebben met het ter beschikking gesteld budget van in totaal €129,5 miljoen. <p><u>Waterdunen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • De realisatiefase is voor 89% gereed; • Het definitief openen van getijdenduiker in relatie tot het waterbezwaar blijft het belangrijkste risico voor dit project; • De post onvoorzien is toereikend inclusief de risico's voor de uitvoeringsfase Waterdunen, maar staat wel onder druk; • De risico's voor de beheerfase Waterdunen worden meegenomen in de risicoparagraaf van de provincie; • Met Molencaten is het gesprek gaande over de opleverstatus van de grond. Molencaten wil medio 2020 starten met de voorbereidende werkzaamheden. In de vorige rapportage is opgenomen dat gestreefd wordt om de feitelijke levering van de gronden aan Molecaten eind 2019 te realiseren. En de juridische levering van de gronden volgens de huidige planning in 2020. <p>Gedeputeerde Pijpelink geeft naar aanleiding van de toezegging (nr 25) bij behandeling van het statenvoorstel GREX Waterdunen 2020 een mondelinge toelichting op de uitkomsten van het onderzoeksrapport van Royal Haskoning met betrekking tot het waterbezwaar.</p> <p><u>N673 Zanddijk</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Van het voorbereidingsbudget van € 1,1 mln is inmiddels € 406.000 besteed/verplicht. De verwachting is dat het beschikbare bedrag voldoende is voor de voorbereidingsfase; • GS hebben met de keuze voor het tracé 'Bruin' een voorgenomen voorkeursalternatief bepaald;

Inhoudelijk																
	<ul style="list-style-type: none"> • Voorstel aan PS over de vervolgaanpak van het project is rekening houdend met de resultaten van de second opinion en de bestuurlijke visie van de gemeente Reimerswaal in de bestuurlijke planning opgenomen voor de PS vergadering van 29 mei 2020.. <p><u>Provinciaal risicoprofiel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • De belangrijkste risico's zijn Waterdunen beheer (mede risicodragers inlaatkreek en zandopvang), garantstelling Hulst in verband met Perkpolder en Thermphos; • De risicobuffer en het risicoprofiel zijn nagenoeg gelijk aan de rapportage over het derde kwartaal 2019; • Uit de risicosimulatie volgt dat met 90% zekerheid kan worden gesteld dat alle risico's zijn afgedekt met een bedrag van € 6,9 miljoen. <table border="1" data-bbox="564 622 1465 902"> <thead> <tr> <th data-bbox="564 622 740 712"></th> <th data-bbox="740 622 986 712">Door PS vastgestelde norm</th> <th data-bbox="986 622 1216 712">Rapportage 3 kwartaal 2019</th> <th data-bbox="1216 622 1465 712">Rapportage 4^e kwartaal 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="564 712 740 808">Ratio weerstandsvermogen</td> <td data-bbox="740 712 986 808">1,5</td> <td data-bbox="986 712 1216 808">4,3</td> <td data-bbox="1216 712 1465 808">4,6</td> </tr> <tr> <td data-bbox="564 808 740 902">Ratio algemene reserve</td> <td data-bbox="740 808 986 902">1,0</td> <td data-bbox="986 808 1216 902">2,2</td> <td data-bbox="1216 808 1465 902">2,4</td> </tr> </tbody> </table>					Door PS vastgestelde norm	Rapportage 3 kwartaal 2019	Rapportage 4 ^e kwartaal 2019	Ratio weerstandsvermogen	1,5	4,3	4,6	Ratio algemene reserve	1,0	2,2	2,4
	Door PS vastgestelde norm	Rapportage 3 kwartaal 2019	Rapportage 4 ^e kwartaal 2019													
Ratio weerstandsvermogen	1,5	4,3	4,6													
Ratio algemene reserve	1,0	2,2	2,4													
Kosten en dekking	n.v.t.															
Overige informatie	Een gedetailleerd financieel overzicht over het financieel overzicht over het project Thermphos van VCB ligt onder geheimhouding ter inzage bij de statengriffie.															