







## Voortgangsrapportage Provinciale Staten







### Project: Waterdunen

Algemeen			
Periode	mei/jun/jul 2020	Datum	18-08-2020
Status	Definitief		

<b>Korte omschrijving van het project</b>	<p>Het doel van Waterdunen is drieledig:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Een oplossing voor kustveiligheid. Duinen en dijken ter hoogte van Breskens vormen één van de zwakke Nederlandse schakels. Met de gekozen wijze van kustversterking is de veiligheid voor de komende 200 jaar gegarandeerd. (Inzichten over klimaatontwikkeling wijzigen echter voortdurend. Het is de vraag of deze stelling ook in de toekomst houdbaar blijft.)</li> <li>2. Met de getijdennatuur, een groot slikken- en schorregebied, draagt Waterdunen bij aan het met België afgesproken natuurherstel van de Westerschelde. Door de combinatie van kustversterking, (recreatie)natuurontwikkeling en hoogwaardige verblijfsrecreatie ontstaat een voor recreanten uiterst aantrekkelijk gebied, zowel voor de echte natuurkenners en vogelaars als voor bewoners en verblijfsrecreanten. Dit zal leiden tot seizoenverlenging en een aanzienlijke sociaal- economische impuls voor de (krimp)regio.</li> </ol>		
<b>Achtergrond</b>	<p>De opgave voor de provincie is om het recreatieterrein, de (recreatie)natuur en de bijbehorende infrastructurele voorzieningen te realiseren. Daarnaast gaat het ook (c.q. vooral) om het realiseren van de gewenste toegevoegde waarde van Waterdunen voor wat betreft de sociaal-economische impuls voor de regio West Zeeuws-Vlaanderen en de betekenis voor Zeeland als LAND IN ZEE!-landmark. De volgende resultaten worden nagestreefd: garanties voor een goed beheer en gebruik van de aangelegde voorzieningen; spin-off voor bewoners, instellingen en ondernemers in de regio; uitstraling naar landelijke overheid, kennisinstituten, pers, toekomstige bezoekers. Bovenstaande resultaten bereikt de provincie in samenwerking en afstemming met de andere bij Waterdunen betrokken partijen (Waterschap Scheldestromen, gemeente Sluis, HZL en Molecaten) en met de omgeving.</p>		
<b>Relevante besluiten</b>	GS		
	PS	In de PS vergadering van 13 december 2019 is de GREX 2020 met de actuele planning (eind dec. 2020) en raming van het project vastgesteld.	

<b>Betrokkenen</b>			
Bestuurlijk opdrachtgever	mevr. Drs. A. Pijpelink		
Ambtelijk opdrachtgever	dhr. mr. J. Maljaars		
Projectleider	mevr. Ing. I. Deurwaarder MSc		
<b>Voortgang algemeen</b>	<p>Op dit moment is in Waterdunen al volop getijdewerking. Er zijn al successen te melden op het gebied van het aantal broedende vogels. In mei is de eerste ondernemer bij het Kustlab gestart met een test om gewassen in te zaaien.</p> <p>De uitkomsten van het onderzoek door het adviesbureau RHDHV zijn met PS gedeeld op 8 mei middels brief in de commissie Ruimte. Met het aanpassen van de getijdenduiker (kraan) wordt voldaan aan het wettelijk kader voor waterveiligheid. Waterschap verwacht de aanpassingen aan de getijdenduiker nog in 2020 te realiseren. Zoals bestuurlijk is afgesproken tussen waterschap en provincie is, voordat een standpunt wordt ingenomen voor de lange termijn, RHDHV met het onderzoek gestart om eventuele overlast eens in de 1200 jaar te beperken. Uitkomsten van dit onderzoek worden in het najaar verwacht.</p> <p>Met Molecaten is het gesprek over de opleverstatus van de grond in de afrondende fase. De provincie Zeeland kan de gronden aan Molecaten pas overdragen na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning. Op dit moment voert Molecaten gesprekken met de gemeente om te komen tot een officiële aanvraag. De provinciale inzet voor het leveren van de grond sluit aan bij de planning van Molecaten. Verwachting is nu, gezien de officiële termijnen horende bij een dergelijke procedure, dat de overdracht van de gronden in 2021 zal plaatsvinden.</p> <p>De aanpassing van de boulevard en duinovergangen worden na de zomer uitgevoerd. Het bezoekersplan wordt verder vorm gegeven met de toekomstige beheerder(s) van de recreatieve voorzieningen. Zo wordt in 2020 gewerkt aan de opmaak van de informatieborden en bewegwijzering in Waterdunen. De aanbesteding van de wandelpaden in Waterdunen zal na de zomer plaatsvinden.</p>		
<b>Voortgang projectfase</b>	<b>Perc gereed</b>	<b>Begin</b>	<b>Eind</b>
Initiatiefase	100		
Definitiefase	100		
Ontwerpfase	100		
Vorbereidingsfase	100		
Realisatiefase	90		31-12-2020
Nazorgfase	0		

Beheersaspecten	Status	Toelichting
Geld		vorige status: 
		In de PS-vergadering van 13 december 2019 is de GREX 2020 vastgesteld. PS zijn op 8 mei middels brief op de hoogte gesteld van de uitkomsten van het onderzoek aan de getijdenduiker. Naar verwachting kunnen de voorgestelde maatregelen aan de getijdenduiker op worden gevangen binnen de post onvoorzien van de GREX 2020 en zullen er nog middelen restereren. De doorloop van werkzaamheden en grondoverdracht in 2021 kan naar verwachting worden opgevangen in de GREX. In het PS voorstel (najaar 2020) voor de GREX 2021 zal dit verder onderbouwd worden.
Organisatie		vorige status: 
		De capaciteitsplanning wordt elk kwartaal beoordeeld. Er zijn wijzigingen in het projectteam, tijdelijk is dit opgevangen, maar er is nog geen structurele oplossing, hier wordt aan gewerkt.
Risico's		vorige status: 
		<p>Voor Waterdunen worden regelmatig risicosessies gehouden om risico's te actualiseren en om beheersmaatregelen te optimaliseren. De uitkomsten van de risicosessies worden verwerkt in NARIS, het risicomanagementsysteem. Vanuit NARIS wordt vervolgens input geleverd voor het benodigde bedrag voor onvoorzien in de GREX. De GREX wordt jaarlijks in PS vastgesteld. De GREX 2020 is sluitend en 13 december 2019 vastgesteld.</p> <p>De risico's voor de beheerfase Waterdunen worden ook verwerkt in NARIS maar maken geen onderdeel uit van het onvoorzien in de GREX Waterdunen. De risico's voor de beheerfase Waterdunen zijn onderdeel van het provinciale weerstandsvermogen en worden meegenomen in de risicoparagraaf.</p> <p>Voor deze kwartaalrapportage zijn de risico's geactualiseerd. Daaruit blijkt dat de post onvoorzien toereikend is om de risico's op te vangen. De vertaling en becijfering van de risico's in het onderliggende risicodossier worden niet in de openbaarheid gedeeld. Dit is een bewuste keuze in het belang van het project, de projectpartners en onze onderhandelingspositie. Wel worden in abstractie de belangrijkste risico's toegelicht.</p> <p>Het gaat om risico's op extra kosten die samenhangen met de uitloop van werkzaamheden, de oplevering van de gronden en de maatregelen in het kader van waterveiligheid.</p>

Kwaliteit		vorige status:	
		Met de jaarlijkse vaststelling van de GREX is er duidelijkheid over de projectscope. Over de detaillering van de invulling van de onderdelen van de scope binnen de door PS vastgestelde kaders vindt afstemming plaats met de projectpartners/toekomstige beheerders die vertaald zullen worden naar concrete afspraken.	
Informatie		vorige status:	
		Ieder kwartaal wordt gerapporteerd over de financiële voortgang aan de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. Bij majeure tussentijdse ontwikkelingen op het gebied van tijd en geld worden GS geïnformeerd. Uw Staten worden per kwartaal geïnformeerd en zo nodig tussentijds over de voortgang.	
Tijd		vorige status:	
		<p>In de huidige provinciale planning zoals opgenomen in de GREX 2020 is de einddatum van het project 31 december 2020.</p> <p>We blijven optrekken met de verschillende partijen in Waterdunen om de gezamenlijke werkzaamheden af te ronden en de gronden over te dragen. We zijn afhankelijk van de voortgang van de andere partijen die betrokken zijn bij het project. Zo vraagt het onderzoek waterbezwaar en de aanpassing aan de getijdenduiker inzet en zorgvuldige afstemming van de provincie met het waterschap en betrokken partijen. Daarnaast hebben uitkomsten uit dit onderzoek betekenis voor de aanleg van de paden in Waterdunen. De aanbesteding van de paden zal na de zomer plaatsvinden. De aanleg zal dan naar verwachting doorlopen in 2021. Tevens kunnen de gronden aan Molecaten pas worden overgedragen na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning. Molecaten is nog geen officiële procedure gestart.</p> <p>Daarnaast hebben de ingestelde coronamaatregelen effect op het tempo waarin werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, door de provincie, maar ook door alle (bij de uitvoering) betrokken partijen.</p>	



volgens planning



dreigt te overschrijden



planning overschreden