

**De voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland**  
T.a.v. statengriffier

<b>Onderwerp</b>	<b>Zaaknummer</b>	<b>Behandeld door</b>	<b>Verzonden</b>
Voortgangsrapportages Grote Projecten en risicoparagraaf over mei, juni en juli 2022	195131		

Middelburg, 30 augustus 2022

Geachte voorzitter,

Op grond van het Kader Grote Projecten informeren we uw Staten vier keer per jaar over de voortgang van de grote projecten. U ontvangt hierbij de voortgangsrapportages van de grote projecten Waterdunen, Natuurpakket Westerschelde, N673 Zanddijk en N290 Traverse Kapellebrug. In de voortgangsrapportages rapporteren we over de maanden mei, juni en juli 2022. De voortgangsrapportages zijn net als andere P&C documenten digitaal te benaderen via het P&C portaal van de Provincie Zeeland: <https://pcportal.zeeland.nl>.

Zoals al eerder meegedeeld is de sanering van het voormalig Thermphos terrein in 2021 succesvol afgerond. In een eerdere voortgangsrapportage (medio 2021) is aangegeven dat een voorlopige financiële afrekening van het restant budget van de sanering al heeft plaatsgevonden. Het provinciale aandeel daarin was € 2,2 miljoen. Dit bedrag is verdisconteerd in de jaarrekening 2020.

De definitieve afwikkeling van het project houdt verband met de verwerking van de laatste reststoffen. Inmiddels is bekend dat deze gecertificeerde stoffen hergebruikt worden in infrastructurele werken. De aanwezige voorziening in de jaarstukken van VCB voor mogelijke verwerking of afvoer van deze reststoffen valt daardoor vrij. Dit betekent dat er nog een batig saldo resteert voor de Provincie van € 1 miljoen. Dit bedrag wordt verwerkt in de najaarsnota 2022.

Uit de voortgangsrapportages blijkt dat de forse prijsstijgingen van goederen en diensten impact hebben op de projecten, met name voor de nog uit te voeren werkzaamheden. De gevolgen van de prijsstijgingen verschillen per project en worden benoemd in de afzonderlijke rapportages. Prijsstijgingen raken meer provinciale werkzaamheden dan alleen de grote projecten. Het kan ook van invloed zijn op de besluitvorming over toekomstige investeringen. In de voor- en najaarsnota wordt dit waar nodig nader uitgewerkt voor uw Staten.

In de rapportageperiode is de evaluatie van het kader grote projecten afgerond. In onze brief van 12 juli 2022 gaan we in op de resultaten van de evaluatie en het opvolgen van de aanbevelingen. Op 20 oktober 2022 wordt de brief behandeld door de auditcommissie.

De planning van de volgende voortgangsrapportages grote projecten over 2022 is opgesteld. Deze planning is gekoppeld aan het vergaderschema van Provinciale Staten en de reguliere P&C cyclus. De planning is als volgt.

<i>Voortgangsrapportage over</i>	<i>Commissie Ruimte</i>	<i>Commissie Economie</i>	<i>Commissie Bestuur</i>
augustus, september, oktober 2022	2 december	25 november	25 november
november, december, januari 2022/2023	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.

De voortgangsrapportage is een rapportage achteraf. Deze systematiek brengt met zich mee dat de laatste actuele ontwikkelingen niet altijd meegenomen kunnen worden. Om de informatiebehoefte omtrent actualiteit zo goed mogelijk te bedienen verwoorden wij actualiteiten of majeure ontwikkelingen in de aanbiedingsbrief bij de voortgangsrapportages, via tussentijdse correspondentie buitenom de rapportages en/of mondeling door de portefeuillehouder bij de bespreking van de rapportage in de commissie.

Voor wat betreft het risicomanagement bij de grote projecten wordt de informatie over de risico's via de voortgangsrapportages aan Provinciale Staten verstrekt. Daarnaast wordt via de bijgevoegde risicoparagraaf gerapporteerd over de ontwikkeling van het provinciaal risicoprofiel en het weerstandsvermogen. In de risicoparagraaf worden risico's gemeld en toegelicht conform het provinciaal risicomanagementbeleid. Het betreft risico's die opgevangen moeten worden vanuit de algemene risicobuffer en niet vanuit projectbudgetten. De ratio's weerstandsvermogen en algemene reserve zijn gestegen en voldoen ruimschoots aan de door uw Staten vastgestelde norm.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

**Bijlagen:**

1. Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf (mei, juni en juli 2022)

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.