Gedeputeerde Staten

Provincie Zeeland

Abdij 6 4331BK Middelburg
Postbus 6001 4330 LA Middelburg
+31 118631011
IBAN NL08 BNGH 0285010557

Provinciale Staten van Zeeland
t.a.v de voorzitter
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

Onderwerp	Zaaknummer	Behandeld door	Verzonden
Integrale voortgangsrapportage Waterschap Scheldestromen 2024	706829		

Middelburg, 8 juli 2025

Geachte voorzitter,

Hierbij zenden wij u ter kennisname de ‘Integrale voortgangsrapportage Regionaal Waterbeheer Zeeland' van het waterschap Scheldestromen, over het jaar 2024. Deze is vastgesteld door het dagelijks bestuur van het Waterschap Scheldestromen en is door ons ontvangen op 10 juni 2025. Deze jaarlijkse voortgangsrapportage heeft als doel het monitoren en bewaken van de uitvoering van relevante watermaatregelen voor de regionale wateren binnen Zeeland, in samenhang met de beleidsmatige en financiële kaders.

De voortgangsrapportage 2024 beschrijft de voortgang van watermaatregelen die staan verwoord in het Waterschapsbeheerprogramma 2022-2027 (hierna WBP) van het waterschap. Deze maatregelen zijn onder meer gekoppeld aan het tijdig behalen van vastgestelde provinciale waterdoelen uit het Regionaal Waterprogramma 2022-2027 Provincie Zeeland.

De jaarlijkse rapportage heeft, naast het inzichtelijk maken van de voortgang van de belangrijkste maatregelen, ook een belangrijke signalerende functie. Knelpunten in de uitvoering worden tijdig inzichtelijk gemaakt en geagendeerd in de daarvoor ingestelde ambtelijke en bestuurlijke overleggen. De resultaten en conclusies uit de voortgangsrapportage worden besproken in het periodiek bestuurlijk overleg tussen de portefeuillehouders water van Provincie en waterschap dat drie keer per jaar plaatsvindt. In dat overleg wordt de voortgang beoordeeld en het belang van uitvoering van de nog te realiseren opgaven benadrukt.

Beoordeling
1De rapportage benoemt acht verschillende onderwerpen (zie tabel). In het laatste hoofdstuk van de rapportage vat het waterschap de conclusies samen. Voor de onderdelen Duurzaam grondwater, Afvalwaterketen en Water in de stad is de voortgang op orde en zijn toekomstige uitdagingen in beeld. Bij de overige onderdelen: Voorkomen wateroverlast, Passende peilen, Gezond Water (Kaderrichtlijn water; KRW) en Regionale waterkeringen geeft de voortgang aanleiding tot zorg in het licht van de naderende afloopdatum van het huidige WBP in 2027.

Voorkomen Wateroverlast
Passende peilen
Duurzaam grondwater
Gezond water
Afvalwaterketen
Water in de stad
Regionale waterkeringen

Voorkomen wateroverlast en Passende peilen
De verwachting is dat doelen op het gebied van wateroverlast en peilbeheer niet tijdig worden behaald in 2027. Onderdeel van de maatregelen om wateroverlast te voorkomen zijn het vergroten van de gemaalcapaciteit en de aanleg van maatregelen in het gebied zoals vergroten van duikers en berging in het watersysteem. Daarnaast geldt voor Passende peilen dat de peilen in veel situaties nog niet conform het vastgestelde peilbesluit zijn ingesteld. Volgens het waterschap is dit het gevolg van het achterlopen op de uitvoering van de wateroverlast maatregelen.
De termijnen om deze doelen te realiseren zijn al verschillende keren verruimd zodat een goede combinatie mogelijk was met andere doelen zoals de Kaderrichtlijn Water.

We constateren dat klimaatverandering zodanig verloopt dat naast ecologie en wateroverlast, droogte meer aandacht behoeft. Zoetwaterbeschikbaarheid is hierbij een belangrijk aandachtspunt voor landbouw, natuur en de bredere maatschappij. Samen met het waterschap zijn we gestart met een traject om vanuit deze gedachte gezamenlijk nieuw beleid voor duurzaam waterbeheer te ontwikkelen.

Gezond water
Het waterschap geeft aan dat de KRW-doelen niet gehaald zullen worden in 2027. Dit is ook een conclusie van de landelijke KRW Tussenevaluatie. Dit komt o.a. door het nemen van onvoldoende maatregelen, het onvoldoende uitvoeren van maatregelen en het ‘one-out-all-out principe’. Daarom werken Rijk, Provincie en waterschap op dit moment aan een aanvullend maatregelenpakket.

Daarnaast bestaat de kans dat in 2027 het huidige afgesproken KRW-maatregelenpakket niet zal zijn uitgevoerd. Naar aanleiding van de voortgangsrapportage heeft de provincie met name zorgen over de voortgang van de maatregel natuurvriendelijke oevers. Waterschap Scheldestromen werkt er hard aan om de aanleg van natuurvriendelijke oevers te bespoedigen. We zullen de voortgang hiervan eind dit jaar tussentijds evalueren.

Wat betreft het uitvoeren van de maatregelen geeft het waterschap aan dat het gebrek aan voortgang voor de opgaven voor de KRW, wateroverlast en passende peilen samenhangt met het feit dat grondverwerving moeizaam verloopt. Voor de KRW heeft dit effect op de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Bij wateroverlast en passende peilen gaat het om inrichtingsmaatregelen voor het aanpassen van bijv. stuwen of verbreden van duikers. Nu de einddatum voor de uitvoering van maatregelen dichterbij komt en de mogelijkheden voor alternatieven uitgeput raken, zal door het waterschap zwaarder ingezet moeten worden op de verwerving of andere gebruiksmogelijkheden van de benodigde gronden. Het provinciale kavelruilbureau ondersteunt hierbij waar mogelijk.

De huidige KRW-maatregelenprogramma’s moeten leiden tot het voldoen aan de resultaatsverplichting om uiterlijk op 22 december 2027 volledig doelbereik in alle KRW-waterlichamen te realiseren. De gevolgen van het niet uitvoeren van het afgesproken KRW-maatregelenpakket zijn nog niet precies bekend. Echter, waar de doelen niet bereikt zijn, kan Nederland worden aangesproken op het niet voldoen aan de KRW en een boete en/of dwangsom opgelegd krijgen. Als een Europese boete en/of dwangsom het gevolg is van een tekortschietende taakuitvoering door een provincie, waterschap of gemeente, kan de minister van I&W deze Europese sanctie op hen verhalen.

Regionale waterkeringen
Volgens het WBP zou afgelopen jaar 15 – 30% van de regionale waterkeringen getoetst zijn. Geconstateerd wordt dat het waterschap de veiligheidstoetsing voor de regionale waterkeringen en rapportage daarover nog niet heeft uitgevoerd. Dit is verplicht om als Provincie te kunnen beoordelen of de regionale waterkeringen aan de in de omgevingsverordening gestelde normen voldoen. In 2035 moeten de regionale waterkeringen aan deze norm voldoen. Wij zijn in gesprek met het waterschap om deze toetsing en rapportage te bespoedigen.

Vervolgstappen
Wij gaan over de constateringen over de voortgangsrapportage 2024 nader met het waterschap in gesprek in de periodieke bestuurlijke overleggen en zijn van plan om verdergaande afspraken te maken met het Waterschap. Zo wordt er momenteel gewerkt aan een aanvullend maatregelpakket voor de KRW. Wij zullen u hierover in de winter ’25-’26 informeren. Daarnaast werken wij verder aan het eerdergenoemde traject duurzaam waterbeheer.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

H.M. de Jonge
Voorzitter

drs. M.C.J. Franken
Secretaris-algemeen directeur

Bijlagen:
1. Begeleidende brief van waterschap Scheldestromen Voortgangsrapportage 2024
2. Integrale voortgangsrapportage regionaal waterbeheer waterschap Scheldestromen 2024

Noem in uw contact met ons steeds het zaaknummer. Dit staat bovenaan deze brief.