

uw brief van: - de voorzitter van Provinciale Staten
uw kenmerk: -
ons kenmerk: RMW0601906/130/13
afdeling: landelijk gebied en water
bijlage(n): 1
behandeld door: P. Carol
doorkiesnummer: 0118-631101
onderwerp: jaarprogramma 2006 Natuurcompensatie-
programma Westerschelde

verzonden: Middelburg, 21 februari 2006

Geachte voorzitter,

Hierbij bieden wij u ter informatie aan het heden door ons vastgestelde Jaarprogramma 2006 voor de binnendijkse projecten van het Natuurcompensatieprogramma Westerschelde.

Wij stellen u voor dit jaarprogramma ter kennisname voor te leggen aan de commissie Ecologie en Water.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,

,voorzitter

,secretaris

Natuurcompensatieprogramma Westerschelde Jaarprogramma 2006 (categorie B en C)

(vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Zeeland op 21 februari 2006)

1. Algemeen

Dit jaarprogramma heeft betrekking op het Natuurcompensatieprogramma voor de verdieping van de vaargeul van de Westerschelde. De basis voor dit jaarprogramma is gelegen in de bestuursovereenkomst inzake de uitvoering van het Natuurcompensatieprogramma Westerschelde die op 27 februari 1998 door de betrokken overheden is getekend. Voor wat betreft categorie B en C van de bestuursovereenkomst is deze basis verder uitgewerkt in het startdocument voor het uitvoeringsprogramma dat op 9 oktober 1998 is vastgesteld door de Stuurgroep Natuurherstel Westerschelde.

In dit jaarprogramma is aangegeven welke concrete activiteiten in 2006 zullen plaatsvinden met betrekking tot de categorie B en C projecten (de binnendijkse projecten). Dit jaarprogramma gaat vergezeld van een indicatieve liquiditeitsplanning.

2. Categorie B projecten

Rammekenshoek

De inrichting van deelgebied "de Weitjes" (7 ha) is in september 2005 gestart. De verwerving van de resterende hectares (28 ha, betreft één bedrijf) verloopt moeizaam.

Margarethapolder

In de loop van 2005 is gestart met de inrichting van 85 ha in de eerste en tweede fase. Het zoekgebied voor grondverwerving is uitgebreid, zodat het nu de complete polder betreft. In 2006 wordt doorgegaan met de verwerving.

Den Inkel

De inrichting is gereed, de financiële (eind)afrekening volgt in 2006.

Oosterzwakepolder

De gronden in de Oosterzwakepolder moeten nog verworven worden. Voor 2006 worden geen inrichtingsmaatregelen voorzien.

Galghoek I en zuid

De inrichting is gereed, de financiële (eind)afrekening volgt eind 2005 of begin 2006.

Bathse Schor

Het gebied is verworven, met uitzondering van het motorcrossterrein. Na verplaatsing van het crossterrein zal ook dit gedeelte aangekocht worden. De inrichting wordt gecombineerd met de inrichting van de 2 verworven percelen van Bathse Kreek. De voorbereidingen zijn opgestart. Start uitvoering wordt verwacht na het broedseizoen van 2006.

Perkpolder

De gronden zijn verworven. Het project is samen met de veerhaven en veerplein ondergebracht in het "Plan Perkpolder", waar Rijkswaterstaat trekker van is.

Baarzandse kreek

De gronden zijn verworven. Het betreft een uitbreiding van de reeds ingerichte gronden rondom de Baarzandse Kreek. Het Zeeuws Landschap heeft een voorstel voor de inrichting ingediend en zal het gebiedje eind 2005 / begin 2006 inrichten.

Scheldeoord

Een deel van de gronden is verworven, maar de oppervlakte is te klein voor gefaseerde inrichting. Er worden dus voor 2006 geen inrichtingsmaatregelen voorzien.

Karrevelden Oud Breskenspolder

Een deel van de gronden is verworven, maar is geen in te richten eenheid. Verder verloop van dit gebied hangt nauw samen met het plan 'Waterdunen', waarover in de loop van 2006 meer duidelijkheid wordt verwacht.

Kruiningen/Sluisweg, Inkel-west, Waarde/ Vroondijk, Plaskreek, Nummer Een

Genoemde gebieden zijn nog niet (volledig) verworven. Voor 2006 worden geen inrichtingsmaatregelen voorzien.

Vogeleiland Braakmankreek

Op verzoek van NCW doet Grontmij onderzoek naar mogelijke herstelalternatieven voor het vogeleiland Braakmankreek. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek wordt een keuze gemaakt om maatregelen uit te voeren.

3. Categorie C projecten

De prioriteitstelling van de projecten van categorie C is bepaald met behulp van een beoordelings-schema, waarmee de diverse projecten getoetst zijn aan de hand van een aantal criteria. Deze criteria gaan in op de mate waarin de natuurdoelstelling wordt bereikt, de bijdrage aan recreatie, de duurzaamheid, de grondverwervingskans en de geschatte extra bijdrage vanuit het Natuurcompensatieprogramma Westerschelde. De afgelopen jaren is gebleken dat alleen het criterium grondverwerving wijzigt. Vandaar dat de prioriteitstelling alleen op dat criterium is geactualiseerd. Dit heeft er toe geleid dat de projecten voor 2006 als volgt zijn ingedeeld:

- ***Projecten die reeds zijn uitgevoerd:***
Axelsekreek, Eiland van de Meijer, Plaskreek (zuid), Vlaamsche kreek, Baarzandsekreek, Gat van Pinte, fase I, Inlaag Hoofdplaat, Linie midden (ged.), Pyramide (ged.), Zwartenhoeksekreek, Willem Leopoldpolder, Gat van Pinte fase 2, Sophiapolder (west), Galghoek II, Tevixhoek, Weelhoek.
- ***Projecten die in uitvoering / in voorbereiding van de uitvoering zijn:***
Boschkreek Axel, Driesarendskreek, oeverlanden Groot Eiland, Schorretje Ossensisse, De Vogel zuid, Verschepolder, Herdijkte Zwartepolder, Zwartegatsekreek (noord), Braakman noord (ged.), Gat van Pinte fase 3.
- ***Klasse 1: Projecten met een hoge prioriteit, waarvan de uitvoering naar verwachting in 2006 kan starten:***
Zwaakse Weel (ged.), Boonepolder, Hoedekenskerke (ged.), Sophiapolder (midden en oost), Aardenburgse Havenpolder (zuid), Strijdersgatpolder west, Boschkreek (uitbreiding), Westdorpe noord fase 2, Zwinpolder.
- ***Klasse 2: Projecten met een hoge prioriteit die naar verwachting op middellange termijn (tussen 2 en 3 jaar) kunnen worden uitgevoerd:***
Hengstdijkse Putting, Schor van Ossendrecht, Polsvlietkreek, Reuzenhoeksekreek, Plaskreek (noord), Zwaakse Weel (ged.), Hoedekenskerke (ged.), boomkikkergebied Driewegen, Kieldrecht polder / Zestigvoetkreek (ged.).
- ***Klasse 3: Projecten met een hoge prioriteit die naar verwachting op lange termijn (over 4 jaar) kunnen worden uitgevoerd:***
De Vogel / Vogelkreek, Canisvliet Zuid, Riemenskreek, Braakman zuid, Koninginnehaven, Pyramide, Linie (west), St. Kruiskreek, Aardenburgse havenpolder (noord), Wallen Sluis (ged.), Tienhonderdpolder, Strijdersgatpolder (midden & oost), Kieldrecht polder / Zestigvoetkreek (ged.), Koegatkreek, Wallen Aardenburg, Stierskreek.

Bovenstaande indeling geeft de planning aan voor wat betreft de inrichting van de gebieden. Bepalende factor in deze indeling is, naast het natuurrendement voor de Westerschelde, voornamelijk het verloop van de grondverwerving. Tot en met 2006 kan in de projecten gronden aangekocht worden. Na die tijd wordt ingestoken op het verkrijgen van inrichtbare eenheden. Dit kan door binnen de projectgrens te ruilen. In de situatie dat buiten de begrenzing verworven hectares liggen, die ook potentie hebben voor natuur, kan de begrenzing van een project hierop aangepast worden.

Voor elk project zal worden gestart met het opstellen van een streefbeeld en een projectdossier. In het projectdossier wordt een globale omschrijving gegeven van het project, de ligging, de begrenzing, de betrokken partijen en wordt een kostenraming opgesteld. Deze projectdossiers zullen worden vastgesteld door de Stuurgroep Natuurherstel Westerschelde. Indien noodzakelijk zal door de werkgroep Natuurherstel Westerschelde een projectgroep worden ingesteld. In het projectplan zal worden aangegeven op welke wijze het project gerealiseerd zal worden en binnen welke randvoorwaarden dat zal plaatsvinden.

Het streefbeeld zal de basis zijn voor eventuele voorlichting en inspraak. Het concrete moment van uitvoering van het inrichtingsplan wordt bepaald door de grondverwerving.

5. Procesmatige activiteiten van het uitvoeringsprogramma

Voor 1 mei 2006 rapporteert Gedeputeerde Staten aan de voortgangscommissie over de voortgang van de projecten categorie B en C in 2005. Hiertoe zal een voortgangsrapportage worden opgesteld.

2006 is een belangrijk (finale)jaar voor de grondverwerving. Voor goede afstemming wordt 3 maal per jaar een bijeenkomst georganiseerd met de medewerkers van grondzaken.

In 2006 zal de werkgroep en stuurgroep Natuurherstel 3 keer bij elkaar komen.

Na afloop van ieder kwartaal wordt een kwartaalrapportage met daarin de stand van zaken van de projecten en de financiële voortgang opgesteld en aangeboden aan de Provincie Zeeland. Tevens wordt ieder kwartaal een declaratie van apparaatskosten ingediend. Kosten van grondverwerving en inrichting kunnen het hele jaar door worden gedeclareerd.

6. Financiële aspecten van het uitvoeringsprogramma

Ten behoeve van de realisering van de categorie B en C projecten conform de bestuursovereenkomst van 28 februari 1998 stelt de minister van Verkeer en Waterstaat door tussenkomst van Rijkswaterstaat Zeeland een bedrag van € 22,24 miljoen (fl. 49 miljoen) ter beschikking aan de provincie Zeeland door middel van storting bij de stichting Nationaal Groenfonds. Hiertoe is een overeenkomst tussen Rijkswaterstaat Zeeland, de provincie Zeeland en het Nationaal Groenfonds op 10 november 1999 getekend.

Financiële verplichtingen en transacties in het kader van het Natuurcompensatieprogramma Westerschelde geschieden conform de overeenkomst tussen de Rijkswaterstaat Zeeland, Provincie Zeeland en het Nationaal Groenfonds van 10 november 1999, de uitvoeringsovereenkomst tussen Rijkswaterstaat Zeeland en provincie Zeeland van 10 november 1999 en de uitvoeringsovereenkomst tussen Provincie Zeeland en Dienst Landelijk Gebied van 10 november 1999.

In de bijlagen is een indicatieve liquiditeitsplanning opgenomen, met daarbij een korte toelichting.

Deze indicatieve raming berust in op een aantal aannames:

1. Bij de planning wordt uitgegaan van de extra financiële middelen, die door de staatssecretaris nog formeel toegezegd moeten worden voor de extra projecten. Deze projecten zijn inmiddels begrensd en opgenomen in categorie B. Naast de extra middelen (M€ 6,6) van het ministerie van V & W, zou een verschuiving van middelen van categorie C naar B plaatsvinden. Hoewel in de meerjarenbegroting van het ministerie van V & W de extra middelen nog niet zijn opgenomen, zijn ze in de liquiditeitsplanning wel meegenomen, evenals de verschuiving van middelen tussen de categorieën.

2. Voor de uitvoering van Perkpolder, zal een verschuiving plaatsvinden van de helft van de extra financiële middelen (bedoeld bij 1) van categorie B naar categorie A (M€ 3,4). Hiermee is in de planning rekening gehouden.
3. De uitvoering van de Verdrongen Zwartepolder (buitendijks) wordt meegenomen met de Herdijkte Zwartepolder (binnendijks). Hiervoor wordt een bedrag van € 580.000 overgeheveld van categorie A naar categorie B. Dit is in de planning verwerkt.
4. De inrichtingskosten van Rammekensduinen (buitendijks) zijn uit het binnendijkse budget betaald. De aankoop van de binnendijkse Perkpolder is eveneens uit binnendijks budget betaald. Beide bedragen worden met Rijkswaterstaat verrekend.
5. De Stuurgroep Natuurherstel heeft ingestemd met het voorfinancieren van ruilgronden op voorraad. Deze gronden worden zo spoedig mogelijk uitgeruild naar categorie C-projecten, waarbij ze verrekend zullen worden met de reguliere grondverwervingsmiddelen voor categorie C-projecten. Dit is onder "voorfinanciering" in de liquiditeitsplanning opgenomen.
6. Voor 1999 t/m 2004 zijn de werkelijk gemaakte kosten opgenomen. De werkelijk gemaakte kosten voor het jaar 2005 zijn deels bekend en deels geraamd. Deze zal bij de jaarafrekening over 2005 definitief worden gemaakt. Voor de jaren 2006 tot en met 2008 is een raming van de uitgaven opgesteld.
7. Gedurende de looptijd van het uitvoeringsprogramma zal wellicht blijken dat van een aantal van de projecten de grondverwerving niet gerealiseerd kan worden, waardoor de projecten niet kunnen worden uitgevoerd. Wanneer dit zich voordoet kunnen hiervoor in de plaats andere projecten naar voren worden geschoven.
8. De liquiditeitsplanning berust op een aantal normen en aannames, zoals bijvoorbeeld grondprijs en inrichtingskosten. De werkelijk gemaakte kosten kunnen hiervan uiteindelijk afwijken.

Bovengenoemde kanttekeningen zijn de reden dat de liquiditeitsplanning in de bijlage niet meer kan zijn dan een indicatieve raming.

BIJLAGE 1: INDICATIEVE LIQUIDITEITSPANNING

INDICATIEVE LIQUIDITEITSPANNING NATUURCOMPENSATIE WESTERSCHELDE

	jaar 0	jaar 1	jaar 2	jaar 3	jaar 4	jaar 5	jaar 6	jaar 7	jaar 8	jaar 9	
	1999 (uitgaven)	2000 (uitgaven)	2001 (uitgaven)	2002 (uitgaven)	2003 (uitgaven)	2004 (uitgaven)	2005 (raming uitgaven)	2006 (planning uitgaven)	2007 (planning uitgaven)	2008 (planning uitgaven)	Totaal
Categorie B											
* Kosten grondaankoop	260.288	1.676.965	2.163.117	440.629	175.355	2.260.454	924.000	1.848.000	1.848.000	924.000	12.520.808
* Kosten inrichting		87.859	21.965	-	-	-	350.000	3.000.000	3.000.000	1.186.439	7.646.263
* Verrekening Perkpolder									2.700.000		
Subtotaal categorie B	260.288	1.764.824	2.185.082	440.629	175.355	2.260.454	1.274.000	4.848.000	7.548.000	2.110.439	22.867.071
Categorie C											
* Kosten grondaankoop				23.792	-	-	125.000	250.000	250.000	125.000	773.792
* Kosten inrichting		-	196.494	542.368	925.243	247.612	300.000	2.000.000	2.000.000	622.259	6.833.976
Subtotaal categorie C	-	-	196.494	566.160	925.243	247.612	425.000	2.250.000	2.250.000	747.259	7.607.768
Apparaatskosten											
* inhuur projectleiding DLG	88.960	70.224	57.522	53.752	92.983	107.320	120.000	180.000	156.000	70.560	997.321
* inhuur inrichting DLG	12.469	24.760	43.427	54.520	110.265	253.270	280.000	420.000	364.000	196.000	1.758.710
* inhuur grondverwerving DLG	80.506	87.418	94.154	80.532	99.351	132.207	100.000	150.000	110.000	20.000	954.168
* Inhuur aankopers DLG	58.053	54.368	57.470	71.691	32.096	35.789	30.000	45.000	33.000	3.000	420.467
* inhuur werkgroep natuurontwikkeling	18.445	33.761	69.924	66.044	48.746	63.855	70.000	105.000	63.000	7.000	545.775
* inhuur overig	-	6.349	-	-	-	11.008	10.000	11.000	9.000	900	48.257
* voorlichting / P.R. / rapporten e.d.	7.188	9.358	7.809	277	1.784	3.493	5.000	7.500	5.500	2.500	50.409
Subtotaal apparaatskosten	265.621	286.238	330.305	326.815	385.225	606.943	615.000	918.500	740.500	299.960	4.775.107
Subtotaal	525.909	2.051.062	2.711.881	1.333.604	1.485.824	3.115.009	2.314.000	8.016.500	10.538.500	3.157.658	35.249.946
Rente	-57.810	-807.653	-759.453	-452.801	-273.527	-212.634	-214.378	-100.000	-50.000	-20.000	2.948.256-
Voorfinanciering grondaankoop cat C			1.840.433	687.676	687.676-	-	1.840.433-				0-
TOTAAL	468.099	1.243.408	3.792.860	1.568.479	524.621	2.902.375	259.189	7.916.500	10.488.500	3.137.658	32.301.690
Saldo-overzicht											
Storting	22.235.230								6.600.000		28.835.230
Uitgaven / inkomsten	468.099	1.243.408	3.792.860	1.568.479	524.621	2.902.375	259.189	7.916.500	10.488.500	3.137.658	32.301.690
Saldo	21.767.131	20.523.723	16.730.862	15.162.383	14.637.762	11.735.387	11.476.198	3.559.698	328.802-	3.466.460-	