

Geleidebrief informatief

Naam voorstel 17007780	Brief GS van 17 juli 2017 met voortgangsrapportages grote projecten tweede kwartaal 2017 – 17015337		
Betreft vergadering	Commissie Ruimte		8 september 2017
	Commissie Economie		8 september 2017
	Commissie Bestuur		15 september 2017
Te verzenden aan	Statenbreed via iBabs		
Verzenddatum	Juli 2017		
Commissiegriffiers	Alma van Wallenburg	0118 – 63 12 65	ac.v.wallenburg@zeeland.nl
	Annemieke Lobik	0118 – 63 18 88	am.lobik@zeeland.nl
	Margreeth Trimpe	0118 - 63 14 37	me.trimpe@zeeland.nl
Statenadviseur	Ruth Poppe-de Viet	0118 – 63 13 39	rme.poppe-de_viet@zeeland.nl
Inhoudelijk ambtenaar	Lies Dekker	0118 – 63 19 22	ea.dekker@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder per project	C.M.M. Schönknecht: Marinierskazerne (Economie), Natuurpakket Westerschelde (Ruimte) B. de Reu: Waterdunen (Ruimte) J. de Bat: Perkpolder (Ruimte), Thermphos (Bestuur), Kwartaalrapportage provinciaal risicoprofiel (Bestuur) A.J. van der Maas: N62 Sloeweg (fase 2) en N62 Tractaatweg (Economie)		

Inhoudelijk	
Aanleiding	Voortgangsrapportages grote projecten gaan per kwartaal naar PS.
Bevoegdheid	GS
Wat stellen GS voor?	GS informeren PS met ingang van 2016 per kwartaal over de voortgang van de grote projecten.
Toelichting	Dit betreft de voortgangsrapportage over het tweede kwartaal 2017 voor de projecten Marinierskazerne, Thermphos, Perkpolder, Waterdunen en Natuurpakket Westerschelde. De rapportages van de Sloe- en de Tractaatweg worden z.s.m. later toegezonden.
Kosten en risico's	Marinierskazerne <ul style="list-style-type: none"> - Van het beschikbaar gestelde provinciale budget (€ 15mln) resteert nog € 4.4mln. - Beschikbare budget op project onvoorzien bedraagt € 565.000, dit is voldoende om de ingeschatte risico's te dekken.

	<ul style="list-style-type: none"> - Belangrijkste risico's betreffen: (1) extra benodigde bodemsaneringen, (2) maatregelen bij RWZI en (3) de druk vanuit Defensie op de regio om meer dan de toegezegde € 2.13mln bij de dragen aan de alternatieve ontsluitingsroute van Defensie. <p><u>Programma Natuurpakket Westerschelde</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - In oktober 2016 heeft de Staatssecretaris ingestemd met inzet van extra budget van € 4mln zijnde t/m 2016 gerealiseerde rente-inkomsten en winst op de verkoop van de grond. - Belangrijkste risico's: (1) uitspraak Hoge Raad in onteigeningsprocedure Hedwigepolder, (2) nadere uitwerking van de buitendijkse projecten bij Hoofdplaat en Ossensisse en (3) het pakket maatregelen moet voldoen aan de eisen van de Europese Commissie. <p><u>Thermphos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - In de jaarrekening 2016 van de Provincie is een totaaloverzicht van de te verwachten kosten opgenomen. - VCB heeft op 31 maart 2017 een nieuw plan van aanpak beschikbaar gesteld, waaruit blijkt dat het passief veilig maken zal doorlopen tot en met mei 2018. - Op grond van de overeenkomst tussen ZSP en de Provincie is de Provincie verantwoordelijk voor kosten boven de € 35mln voor het passief veilig maken van het Thermphos terrein. - Aantal significante risico's, naast de reeds opgenomen kosten: (1) hoogte van de beheerskosten, (2) tijdsduur van de beheerskosten en (3) mogelijk hogere uitvallende saneringskosten voor passief veiligstellen. Deze risico's zijn afzonderlijk opgenomen in de simulatie en de berekening van de benodigde risicobuffer voor de jaarrekening. <p><u>Waterdunen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - In de PS-vergadering van 4 november 2016 is de GREX 2017 vastgesteld. Hierdoor is er € 3.7mln extra budget beschikbaar gekomen voor het project Waterdunen. - Afgelopen jaar hebben diverse risicosessies plaatsgevonden, deze zijn verwerkt in het risico-inventarisatiesysteem. Het risicodossier wordt opnieuw beoordeeld. Eind van het jaar zal een herziende GREX worden aangeboden. - Volgend kwartaal zal een update van de projectplanning beschikbaar zijn. <p><u>Perkpolder</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Voortgangsrapportage is achterhaald, zie statenvoorstel Perkpolder, besloten op 7 juli 2017.
Overige informatie	De commissies behandelen elk de toegewezen onderwerpen en de daarop betrekking hebbende projectrapportages.