

Zeeland in stroomversnelling 2.0 Investeren in een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat												
Project	Bijdrage Regio Deal	Totaal ontvangen	Beschikt	restant ontvangen middelen	Status	Voortgang eerste helft 2019	Aandachtspunten	Beheersmaatregelen				
									Aanpak ambtelijk			
Kennis en innovatie												
Subsidieregeling economische structuurversterking (aanjaaggelden)	1,000,000	0	0	0	conform planning	Een tweede openstelling voor demonstratieprojecten en haalbaarheidsonderzoeken heeft plaatsgevonden, wat zal leiden tot het toekennen van subsidie aan 5 structuurversterkende initiatieven in augustus 2019. De Human Capital openstelling en de 3e brede opstelling zijn in voorbereidingen en zijn opgesteld van eind augustus tot begin november. Dit najaar zal ook een Vestigingsklimaat openstelling worden voorbereid.	De openstaande verplichting van € 1,6 mln vanuit ZIS 1.0 zal niet door EZK worden voldaan.	EZK heeft toegezegd om de resterende bijdrage toe te kennen aan initiatieven op het gebied van SDR of valorisatiefondsen. Zodat Zeeland toch € 25 mln heeft ontvangen vanuit het actieprogramma van de commissie Balkenende				
De innovatiehotspot van Zeeland	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	conform planning	De activiteiten die in 2018 niet zijn afgerond, zijn in 2019 grotendeels opgepakt. Met name binnen de component ontwikkeling is het meeste daadwerkelijk gerealiseerd. In het eerste halfjaar zijn er programma's ontwikkeld en uitgevoerd, zoals de Bootcamp Biobased/Circulair, de Kickstart Biobased/Circulair en de Accelerator. In totaal zijn er 135 studenten betrokken in deze verschillende programma's. Evalueren is een integraal onderdeel gemaakt van de uitvoeringscyclus.	Dockwise zoekt nog aanvullende private financiering voor het realiseren van de programma's. Dit doordat de Regio Deal inclusief BTW is afgesloten					
Samenwerking in de groene Delta	500,000	500,000	500,000	0	conform planning	Werzaamheden kwartiermaker zijn afgerond. Voor de ontwikkelfase is een globale opzet uitgewerkt, welke in de periode tot en met oktober 2019 verder wordt uitgewerkt. De voorbereiding en realisatie van de hybridisering en de hybride leerwerk- en onderzoeksomgeving zijn hiervan onderdeel. Op 23 oktober 2019 vindt de conferentie Groen voor de stakeholders van onderwijs en onderzoek in de groene sector in Goes plaats. De rapportage van de Kwartiermaker Onderzoek is opgeleverd. Op basis hiervan zullen de onderzoeksagenda en onderzoekskalender worden opgesteld. Het project heeft een hoge commitment vanuit de kennisinstellingen het bedrijfsleven en is voortvarend aan de slag met het vervolg						
UCR Engineering and innovation Department	7,000,000	3,900,000	7,000,000	0	conform planning	Studenten zijn gerekruteerd voor de pioniergroep die al na de zomer 2019 is gestart en het curriculum voor de start in september 2020 ligt in grote lijnen vast. Rondom huisvesting zijn er verschillende locaties bezocht en onderzocht. De verwachting is dat na de zomer van 2019 een besluit genomen kan worden over de aankoop van een gebouw. Wat betreft het werven van externe gelden wordt er actief beleid gevoerd, wat geresulteerd heeft in 1 gehonoreerde Interreg aanvraag en 2 in procedure zijnde NWO-calls. Met verschillende stakeholders zijn ook verkennende gesprekken gevoerd over o.a. samenwerking: DOW, HZ, Fooddelta Zeeland, NIOZ etc.	Het project heeft een langere looptijd dan de uitvoeringstermijn van de Regio Deal.	Het rijk heeft ingestemd met deze uitvoeringsperiode.				
Totaal pijler 1	10,000,000											
Leefbaarheid												
Kwaliteitsimpuls wonen en leefbaarheid	5,000,000	2,240,000	700,000	1,540,000	afwijking begroting en planning	<ul style="list-style-type: none"> Subsidie toegekend aan Bouwend Zeeland voor het opleidingstraject voor installateurs Website Platform Energiek Zeeland voor duurzaamheids-scans voor woningen is in ontwikkeling. Uitvoering 8e ronde doorontwikkeling PIW: 29 projecten krijgen subsidie Haalbaarheidsstudie bouwtitelbank en voorbereiding uitvoering leningen zijn in uitvoering Uitvoering van de pandgerichte aanpak en gebiedsgerichte aanpak worden afgestemd op het Kwalitatief Woononderzoek Zeeland, waarvan rapportage in oktober 2019 wordt verwacht 	<ol style="list-style-type: none"> Pandgerichte en gebiedsgerichte aanpak verstraald door het zoeken naar verbinding met lopend onderzoek Kwaliteit Woningbestand Aantal project onderdelen zoals leningen en onderzoek bouwtitelbank zijn nog in verkennende fase Capaciteit is een aandachtspunt 	Nauwe opvolging van project via projectteam Inzet verbindingsteam: afstemming met programmamanagers over inzet, capaciteit en prioriteitsstelling Deadline nodig voor afronding verkenningen en inzet resterende middelen voor betreffende onderdelen Na afronding woonvisie (ikv omgevingsplan), vervolgtraject inzichtelijk maken, zodat middelen kunnen worden toegekend				
Kwaliteit Zeeuwse kust, gebiedsontwikkeling en kwaliteitsimpuls	6,000,000	5,090,000	350,000	4,740,000	lichte afwijking planning	<p>Gebiedsontwikkeling: Voor drie aandachtsgebieden (Nieuwvliet-Bad, Innovatieve duinovergang gemeente Veere en Nehalennia Domburg) zijn aanvragen in procedure voor goedkeuring bij de gemeenten. De verwachting is dat voor aandachtsgebied Nieuwvliet-Bad en Innovatieve duinovergang gemeente Veere dit jaar nog een aanvraag ingediend gaat worden. De aanvraag voor Nehalennia Domburg wordt verwacht in begin 2020 ingediend te worden.</p> <p>Kwaliteitsimpuls: Plan van aanpak voor het fonds verblijfsrecreatie is opgesteld. Hierin staat de opzet van het fonds beschreven (type leningen, criteria, governance structuur) met financieel model en staatssteuntoets. Beoogde fondsomvang is € 6 mln. Afstemming hierover heeft plaatsgevonden met Provincie en EZK. Toezegging van private partij om voor 3 miljoen in te stappen. Daarnaast zijn er verkennende gesprekken gevoerd met huidige kapitaalverstrekkers voor samenwerking en met brachceorganisatie RECRON voor de opzet van het fondsplan.</p>	langere besluitvorming bij gemeenten over confinancieringsbijdrage de realisatie van het fonds voor kwaliteitskust, zijnde 3 miljoen, zal worden meegenomen in de zomernota	Afspraken over inzet middelen voor gebiedsgerichte aanpak				
Slimme vervoersoplossingen voor leerlingen	1,000,000	500,000	11,000	489,000	afwijking begroting en planning	Projectorganisatie is ingericht vanuit de Provincie, Future Mobility Network en het onderwijs (Scalda). Vanuit het HZ lectoraat Data Science is een vooronderzoek opgestart om een baseline op te stellen. Er zijn twee meervoudige onderhandse aanbestedingen in procedure voor communicatie en tracking app. Gunning van deze aanbestedingen worden verwacht in oktober (communicatie) en november (tracking app). Project kent een langere doorlooptijd door kwesties rondom privacy en AVG. Bij het opstellen van de aanbestedingsdocumenten is de Functionaris Gevegensbescherming nauw betrokken en maakt een DPIA (Data Privacy Impact Assessment) onderdeel uit van de aanbesteding. Er vindt een Go/No go plaats als de DPIA plaats gevonden heeft voor de tracking app en als de tracking app is geïntroduceerd en de eerste data beschikbaar komt. Hierin speelt een rol de bereidheid van studenten om mee te werken aan het projecten en de tracking app te gebruiken.	onduidelijkheid of het project nog doorgang gaat vinden, is afhankelijk van de uitkomsten van de aanbestedingsprocedure voor de tracking app (sluit op 7 november)	1. nauwe opvolging van project via projectteam en hoofdpogave overleg na sluiting tender 7 november. 2. overleg met programmamanagers over scope en voortgang project				
Aanvalsplan arbeidsmarkt	2,300,000	1,830,000	825,000	1,005,000	conform planning	<p>scholing en plaatsing van onbenut Zeeuws arbeidspotentieel op 400 openstaande laaggeschoolde vacatures; In de eerste helft van het jaar zijn al 265 plaatsingen gerealiseerd. Nieuwe en meer samenwerkingsvormen zijn ontstaan tussen werk(gevers)servicepunten, gemeenten en UWV zijn ontstaan op het gebied van o.a. uitwisselen van systemen en gebruik infrastructuur. Door de positieve resultaten uit dit project, wordt het project als basis gebruikt voor perspectief op werk voor aanvraag bij ministerie van SZW</p> <p>werven en selecteren en plaatsen MBO+ talent: 14 partijen uit de sector Zorg & Welzijn (verpleeghuizen en huisartsenorganisaties) en de Provincie zijn een samenwerking gestart om hoger opgeleid personeel (huisartsen, verpleeghuisartsen, etc.) te werven. Hiervoor wordt het digitale instrumentarium door de Provincie is ontwikkeld voor het eerst in samenwerkingsverband ingezet en verder uitgebreid</p> <p>oprichten en inrichten regionale marketingorganisatie: N.a.v. het onderzoek worden 2 businessplannen opgesteld. Eén businessplan voor het oprichten van een uitvoeringsorganisatie gericht op wonen en werken en één voor een overkoepelende organisatie gericht op samenhang en merkbewaking. besluitvorming vindt in de 2de helft 2019 plaats.</p> <p>Realisatie van ondersteunende digitale infrastructuur: De basis digitale infrastructuur is ontwikkeld en de 1ste pilot vanuit de zorg wordt hierop doorontwikkeld.</p>	Er ligt nog een subsidieaanvraag van de gemeente Goes voor 600.000 voor de scholing en plaatsing van onbenut Zeeuws arbeidspotentieel, welke nog gerealiseerd zal worden in 2019.					
Uitbreiding bevrijdingsmuseum Zeeland en vier vrijheden	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	lichte afwijking planning	Door slechte weersomstandigheden is de bouw lichtelijk vertraagd. Hierdoor zal het museum in twee delen worden geopend, het grootste gedeelte van het museum zal worden geopend op 25 oktober 2019. Daarnaast zal de Four Freedoms Experience later in 2020 worden geopend. Deze opening zal gekoppeld worden aan de uitreiking van de Four Freedom Awards of aan 75 jaar Verenigde Naties in oktober 2020.	Vertraging heeft geen invloed op realisatie van project binnen periode van de Regio Deal					

