

Zeeland in stroomversnelling 2.0 Investeren in een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat									
Project	Bijdrage Regio Deal	Bestedingsplan 2018	Beschikt	Status	Voortgang 2018	Aandachtspunten	Aanpak		
Kennis en innovatie									
Subsidieregeling economische structuurversterking (aanjaaggelden)	1.000.000	0	0	conform planning	<ul style="list-style-type: none"> Een eerste openstelling voor demonstratieprojecten en haalbaarheidsonderzoeken heeft plaatsgevonden, wat heeft geleid tot het toekennen van subsidie aan 7 structuurversterkende initiatieven. In de 2de helft van 2018 is de openstelling geëvalueerd met de interne betrokken adviseurs en de externe stakeholders, welke heeft geresulteerd in een aangescherpt voorstel voor de openstellingen in 2019 	nog niet ontvangen 1,6 miljoen uit ZIS 1.0	opnemen in verantwoordingsbrief over ZIS 1.0 richting rijk		
De innovatiehotspot van Zeeland	1.500.000	200.000	1.500.000	conform planning	In 2018 zijn sindsdien activiteiten gestart en afgerond op de 3 onderdelen uit het projectplan: Ontwikkeling, Uitvoering en Support. Voorbeelden hiervan waren een student bootcamp, student kickstart & intrapreneurship, de ontwikkeling van een programma gericht op Biobased/circulair en de verkenning van een (inter)nationaal netwerk van verschillende hubs.				
Samenwerking in de groene Delta	500.000	500.000		lichte vertraging 0 planning	<p>Werkzaamheden kwartiermaker zijn benodigd voor inrichting volgende fase waar regio middelen voor bestemd zijn. In de eerste fase zijn de activiteiten gericht op transitie van het groene vmbo en mbo onderwijs naar respectievelijk Pontes en Scalda. Daarnaast zijn door kwartiermaker gesprekken gevoerd met partners en zijn eerste verkenningen gevoerd naar elementen Zeeuwse groene onderzoeksagenda. Deze werkzaamheden worden in 2019 gecontinueerd</p> <ul style="list-style-type: none"> In 2018 zijn aangesteld Prof. Dr. Ir. Ger. Rijkers en Dr. Rick de Lange als academische programmaleiders. Het curriculum voor de E4 studenten is in beginsel vastgesteld Huisvesting: voorbereidende fase ontwerp en invullen van Engineering + Innovation laboratoria in het Joint Research Center In 2018 zijn een aantal werkbezoeken afgelegd bij universitaire engineering instellingen zoals de faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven te Brugge, de Technische Universiteit Eindhoven, en het MIT in Boston 	Beschikking wordt in 2019 afgegeven GS 29/01			
UCR Engineering and Innovation Department	7.000.000	1.400.000	7.000.000	conform planning		Beschikking (29 jan 2019) wordt onder opschortende voorwaarde afgegeven op volledige bijdrage Regio Deal zonder volledige dekking vanuit Regio Deal			
Totaal pijler 1	10.000.000								
Leefbaarheid									
Kwaliteitsimpuls wonen en leefbaarheid	5.000.000	1.000.000	570.000	lichte afwijking begroting en planning	<ul style="list-style-type: none"> Subsidie toegekend aan Stichting Energiek Zeeland voor de ontwikkeling van het Platform Energiek Zeeland voor duurzaamheidsscans voor woningen. Subsidie toegekend aan Stichting Energiek Zeeland voor de uitvoering van het Platform Energiek Zeeland voor de uitvoering van duurzaamheidsscans Uitvoering 7e ronde doorontwikkeling PIW: 37 projecten krijgen subsidie onderdelen bouwitelbank en pandgerichte aanpak gebiedsgerichte aanpak zijn nog niet opgepakt door inzet op Energiek Zeeland 	Aandachtspunt is de voortgang van de projectonderdelen en de realisatie binnen de uitvoeringsperiode 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1.nauwe opvolging van project via projectteam en hoofdgagve overleg. 2. Instellen van verbindingsteam 		
Kwaliteit Zeeuwse kust, gebiedsontwikkeling en kwaliteitsimpuls	6.000.000	3.800.000	350.000	conform planning	<p>Gebiedsontwikkeling: Op 6 november 2018 heeft GS subsidie toegekend voor het project 1e fase aandachtsgebied De Banjaard. Met de bijdrage van de Regio Deal wordt het gebied beter bereikbaar en aantrekkelijker gemaakt voor bezoekers.</p> <p>Kwaliteitsimpuls: KplusV heeft onderzoek uitgevoerd naar de kapitaalbehoefte in de verblijfsrecreatie. Conclusie is dat er behoefte is aan kapitaal om een innovatieslag te maken of tot kwaliteitsverbetering te komen na bedrijfsvername. In het 1e kwartaal 2019 zullen vervolg acties worden uitgevoerd (o.a. verkennen samenwerking met huidige kapitaalverstrekkers; opzet instrument incl. staatssteuntoets).</p>				
Slimme vervoersoplossingen voor leerlingen	1.000.000	400.000		lichte afwijking begroting en 0 planning	Doorwisseling van projectleider is project later van start gegaan dan gepland. Start van de voorbereidings- en analysefase met de opzet van de projectorganisatie, projectgroepen, projectleider en het benaderen van een organisatie die de projectgroep ondersteunt in de analyse- en uitvoeringsfase. Tevens heeft het organiseren van draagvlak bij partners en stakeholders plaats gevonden. Naar verwachting zal de vertraging in 2019 worden ingehaald.	Aandachtspunt is de voortgang van de projectonderdelen en de realisatie binnen de uitvoeringsperiode 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. aanstellen van externe projectleider vanuit Scalda 2. nauwe opvolging van project via projectteam en hoofdgagve overleg 3. Instellen van verbindingsteam 		
Arbeidsmarkt	2.300.000	400.000	400.000	conform planning	<p>scholing en plaatsing van onbenut Zeeuws arbeidspotentieel op 400 openstaande laaggeschoolede vacatures: vaststelling van een Zeeuws raamwerk i.s.m. Werkgevers/servicepunten, Sociale diensten, Regionale Bureaus voor Leerlingzaken en UWV, vorming van een projectteam en start met aan aantal concrete projecten die zich richten op bepaalde sectoren/ regio's/doelgroepen.</p> <p>werven en selecteren en plaatsen MBO+ talent: start met vraag in Zeeuwse Zorgsector: ontwikkelen persona's; plaatsingen in vrije tijdssector; start projecten/activiteiten gericht op aantrekken van (jong) talent naar Zeeland: introfestival, zeeland commissioner, Zeeuws Vlaamse studentenstad, traineeprogramma</p> <p>oprichten en inrichten regionale marketingorganisatie: onderzoek uitgevoerd naar wenselijkheid en draagvlak voor regionale marketingorganisatie</p> <p>Realisatie van ondersteunende digitale infrastructuur: Een onlineplatform (basis) en een Augment Reality app</p>	leren van nieuwe aanpak van samenwerking met gemeente Goes	<ol style="list-style-type: none"> 1. opvolging via Regio Deal team en verbindingsteam 3. monitoring uitvoering project en de gekozen werkwijze 		
Uitbreiding bevrijdingsmuseum Zeeland en vier vrijheden	1.000.000	1.000.000	1.000.000	conform planning	Qua verbouwingen is het oude pand (de toekomstige hoofdentree) ondergronds verbonden met de nieuwbouw, is de onderbouw compleet gerealiseerd en voor de kerstdagen stond de eerste helft van de (staal)constructie. De oplevering van het nieuwe pand is gepland zo rond Koningsdag, waarna de inrichting kan starten. Voorbereidingen hiervoor zijn ook al in volle gang.	programma indicator wordt gerealiseerd na projectperiode	1. voorwaarde voor monitoring na afloop opgenomen in subsidiebeschikking		
Voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen	8.250.000	3.000.000	8.250.000	conform planning	In 2018 zijn eerst en vooral een aantal randvoorwaardelijke stappen gezet om het transitieplan uit te voeren. <ul style="list-style-type: none"> In augustus 2018 zijn de vier voortgezet onderwijsbesturen in Zeeuws Vlaanderen gefuseerd. Dit is een noodzakelijk stap in de realisatie van het transitieplan omdat hiermee de centrale aansturing van de scholen door 1 College van Bestuur (CVB) wordt gerealiseerd. Tevens zijn in de periode augustus-december 2018 een aantal belangrijke inhoudelijke stappen gezet. Een van de belangrijkste is het tot stand komen van een onderwijsplan per school. 	Beschikking (29 jan 2019) wordt onder opschortende voorwaarde afgegeven op volledige bijdrage Regio Deal zonder volledige dekking vanuit Regio Deal			
Totaal pijler 2	23.550.000								
Voorzieningen bedrijven									
Central gate	4.000.000	0	0	conform planning	<ul style="list-style-type: none"> Introductie vrachtwagenparkeerverbod: Waterbeddeff toegevoerd in Provinciaal Overleg Verkeer en Vervoer Ontsluiting: Koppeling gelegd met Gebiedsgerichte aanpak Borsele West en eerste inventarisatie over draagkracht, capaciteit en ontsluiting is al afgerond. Commercieel: marktverkenning naar wensen / eisen, opbrengsten, selectiestrategie, wijze van contracteren van exploitanten. Opdracht versterking is in afronding. Pre-terminal: Eerste verkennende gesprekken met terminals (gebruikers) hebben plaatsgevonden, veel belangstelling om deel te nemen. Betrekken omgeving: het inventariseren van eisen en wensen van omwonenden, dorpsraden en belangengroepen RO-traject: Kick-off met betrokken overheden heeft plaatsgevonden 	<ol style="list-style-type: none"> 1. mogelijke fasering in project ivm onduidelijkheden vergunning procedure 2. realisatie cofinanciering bedrijfsleven buiten periode beschikking 	<ol style="list-style-type: none"> 1.nauwe opvolging vanuit projectteam en verbindingsteam project wordt mogelijk aangemerkt voor de overprogrammering 2. opvolging na subsidieperiode middels voortgangsrapportages (voorwaarde in beschikking) 		

