

Nazorg

Faseonderdeel
Eindefasedocument
Eindefasedocument
Projectplan+1e versie verkenningenkaart zoet water
Projectplan+1e versie verkenningenkaart zoet water
Projectplan+1e versie verkenningenkaart zoet water
Projectplan+1e versie verkenningenkaart zoet water
Projectplan+1e versie verkenningenkaart zoet water
1e versie verkenningenkaart zoet water
Projectplan+eindefasedocument
Projectplan definitief
Eindefasedocument
Projectplan+verkenningenkaart zoet water
Projectplan definitief
Projectplan definitief+eindefasedocument
Projectplan definitief+eindefasedocument
Projectplan definitief
Projectplan definitief+eindefasedocument
Projectplan definitief+eindefasedocument
Projectplan definitief+eindefasedocument
Aanvullende opdrachten
Bespreeknotities
Aanvullende opdrachten
Input voor KaSZ
Bespreeknotities
Aanvullende opdrachten
Kadernotitie
Kadernotitie
Kadernotitie
Kadernotitie
Uitvoerings- en subsidieprogramma
Uitvoerings- en subsidieprogramma
Ontwerp ZDZW
Ontwerp ZDZW
Ontwerp ZDZW
Ontwerp ZDZW
Definitief ZDZW
Eindefasedocument
Eindefasedocument
Eindefasedocument
Input voor Omgevingsvisie
Eindefasedocument
ZDZW+eindefasedocument
ZDZW+eindefasedocument
ZDZW+eindefasedocument
Nazorgfase

Nazorgfase

Projectplanning Zeeuws Deltapl

Beschrijving
Opstellen concept
Beoordelen concept
Vorbereiden PO Pijpelin
Afstemmen met gedeputeerde
Opstellen conceptversie projectplan+1e versie verkenningenkaart zoet water
Nota GS opstellen + aanbiedingsbrief verkenningenkaart zoet water PS
GS
Publiceren 1e versie verkenningenkaart (bestaande situatie/verkenningen) op internet
Peer review
Opstellen definitieve versie projectplan
Definitieve versie eindfasedocument
Bespreken met bestuurders/stakeholders betrokken partijen
Bespreking in werkgroep
Afstemmen met gedeputeerde
Nota GS + Statenvoorstel (overgang naar volgende fase op basis van eindfasedocument en onderdeel projectplan hoofdstuk III beheer)
Zeeuws Deltaplan Zoet Water: strategie --> input voor Omgevingsvisie landelijk gebied
GS+DB Waterschap (alleen projectplan)
Commissie Ruimte
PS (volgen uitzending, check verslag)
Inhuur bespreeknotities extern (wateraanvoer+financiering benodigde infrastructuur)
Verzamelen kennis en informatie onderzoeks- en beleidstrajecten
Opstellen bespreeknotities extern (wateraanvoer+financiering benodigde infrastructuur)
Zeeuws Deltaplan Zoet Water: strategie --> input voor Klimaatadaptatiestrategie Zeeland
Opstellen en bespreken bespreeknotities
Beoordelen bespreeknotities extern (wateraanvoer+financiering benodigde infrastructuur)
Opstellen kadernotitie
Afstemmen met BOG+AOG
GS+DB Waterschap, vrijgeven voor consultatie
Consultatieronde, inclusief Commissie Ruimte
Onderzoek uitvoerings- en subsidieprogramma: financiële middelen
Opstellen samenwerkingsovereenkomst partners
Opstellen ontwerp ZDZW
Opstellen uitvoerings- en subsidieprogramma 2021-2027
Afstemmen met BOG+AOG
GS+DB Waterschap, ontwerp vrijgeven voor consultatie
Consultatie ontwerp ZDZW-Wateroetend en PCGR
Commissie Ruimte
Opstellen definitieve versie ZDZW op basis van reacties in consultatieronde
Opstellen concept
Beoordelen concept
Afstemmen met BOG+AOG
Zeeuws Deltaplan Zoet Water: strategie --> input voor Omgevingsvisie landelijk gebied
Definitieve versie eindfasedocument
GS+DB Waterschap
Commissie Ruimte
PS (volgen uitzending, check verslag)
Projectevaluatie-dechargeverklaring door AOG+BOG

Benodigde capaciteit en organisatie uitvoering ZDZW

an Zoet Water (ZDZW)

Opmerking/toelichting	Wie	Start
	AH	01-06-20
	LD	29-06-20
	LD	01-07-20
PO Pijpelink	LD	06-07-20
	projectteam+werkgroep	01-06-20
	LD	08-07-20
		14-07-20
	MA/TD	10-07-20
	EH	02-07-20
na consultatie en GS	projectteam+werkgroep	14-07-20
	AH	14-07-20
consultatie	via werkgroep	30-06-20
	werkgroep	11-08-20
Per email (1e po is 17-08)	LD	11-08-20
	LD	11-08-20
	projectteam+werkgroep+ E. de K.	13-08-20
DB Waterschap	via W.Q./M.S.	18-08-20
	evt. ambtelijke ondersteuning gedeputeerde	04-09-20
	AH	25-09-20
Externe ondersteuning	projectteam (i.o.m. werkgroep)	01-07-20
	werkgroep	01-09-20
Begeleiding via werkgroep	externe partij+werkgroep	28-09-20
	projectteam+werkgroep+Erik Leemreijze	15-10-20
check planning visie+strategie		
Bouwstenen voor ZDZW	werkgroep	01-09-20
Externe ondersteuning	werkgroep	15-11-20
	werkgroep	31-10-20
Trila-overleg (1x in 2 weken op ma, 08;30-09:00uur)	LD	07-12-20
		22-12-20
		22-01-21
	AC/europoloket/POP	01-01-21
	projectteam+werkgroep	01-01-21
	projectteam+werkgroep	01-02-21
	werkgroep	01-02-21
Trila-overleg (1x in 2 weken op ma, 08;30-09:00uur)	LD	29-03-21
		06-04-21
	werkgroep	01-04-21
		07-05-21
	projectteam+werkgroep	01-05-21
	AH	01-05-21
	LD	01-05-21
Trila-overleg (1x in 2 weken op ma, 08;30-09:00uur)	LD	21-06-21
	projectteam+werkgroep+ E. de K.	01-05-21
na TRILA Pijpelink	AH	01-05-21
		06-07-21
	LD	03-09-21
	projectteam+werkgroep	24-09-21
	projectteam+werkgroep	01-09-21

	projectteam+werkgroep	01-09-21
--	-----------------------	----------

Einde	Status	Datum afgerond
26-06-20	Done	29-06-20
30-06-20	Done	01-07-20
02-07-20	Done	02-07-20
06-07-20	Done	06-07-20
08-07-20	Done	07-07-20
09-07-20	Done	09-07-20
14-07-20	Done	14-07-20
22-07-20	Done	23-07-20
24-07-20	Done	15-07-20
04-08-20	Done	
04-08-20	Done	
10-08-20	Done	
11-08-20	Done	
11-08-20	Done	
13-08-20	Done	
13-08-20	To do	
18-08-20	To do	
04-09-20	To do	
25-09-20	To do	
28-09-20	To do	
30-09-20	To do	
15-11-20	To do	
24-11-20	To do	
30-11-20	To do	
30-11-20	To do	
06-12-20	To do	
07-12-20	To do	
22-12-20		
22-01-21		
27-02-21	To do	
27-02-21	To do	
28-03-21	To do	
28-03-21	To do	
29-03-21	To do	
06-04-21		
30-04-21	To do	
07-05-21	To do	
20-06-21	To do	
20-06-21	To do	
20-06-21	To do	
21-06-21	To do	
30-06-21	To do	
30-06-21	To do	
06-07-21	To do	
03-09-21	To do	
24-09-21	To do	
31-10-21	To do	

31-10-21	To do	
----------	-------	--

Projectplanning Zeeuws Deltaplan Zoet Water (ZDZV)

Beschrijving	Opmerking/toelichting
Opstellen concept	
Beoordelen concept	
Afstemmen met gedeputeerde	PO Pijpelink
Actualiseren NARIS	
(Schriftelijke) afstemming met programmamanager en control	
Definitieve versie aanleveren bij Sjors Kiemeneij	
GS	
Commissie Ruimte	
Commissie Economie	
Commissie Bestuur	
Opstellen concept	
Beoordelen concept	
Actualiseren NARIS	
Schriftelijke afstemming met programmamanager en control	
Afstemmen met BOG+AOG	Trila-overleg (1x in 2 weken op ma, 08;30-09:00uur)
Definitieve versie aanleveren bij Sjors Kiemeneij	
GS	
Commissie Ruimte	
Commissie Economie	
Commissie Bestuur	
Opstellen concept	
Beoordelen concept	
Actualiseren NARIS	
Schriftelijke afstemming met programmamanager en control	
Afstemmen met BOG+AOG	Trila-overleg (1x in 2 weken op ma, 08;30-09:00uur)
Definitieve versie aanleveren bij Sjors Kiemeneij	
GS	
Commissie Ruimte	
Commissie Economie	
Commissie Bestuur	
Opstellen concept	
Beoordelen concept	
Actualiseren NARIS	
Schriftelijke afstemming met programmamanager en control	
Afstemmen met BOG+AOG	Trila-overleg (1x in 2 weken op ma, 08;30-09:00uur)
Definitieve versie aanleveren bij Sjors Kiemeneij	
GS	
Commissie Ruimte	
Commissie Economie	
Commissie Bestuur	
Opstellen concept	
Beoordelen concept	
Actualiseren NARIS	
Schriftelijke afstemming met programmamanager en control	
Afstemmen met BOG+AOG	Trila-overleg (1x in 2 weken op ma, 08;30-09:00uur)
Definitieve versie aanleveren bij Sjors Kiemeneij	
GS	
Commissie Ruimte	
Commissie Economie	
Commissie Bestuur	
Opstellen concept	
Beoordelen concept	
Actualiseren NARIS	

Schriftelijke afstemming met programmamanager en control	
Afstemmen met BOG+AOG	Trila-overleg (1x in 2 weken op ma, 08;30-09:00uur)
Definitieve versie aanleveren bij Sjors Kiemeneij	
GS	
Commissie Ruimte	
Commissie Economie	
Commissie Bestuur	
Opstellen concept	
Beoordelen concept	
Actualiseren NARIS	
Schriftelijke afstemming met programmamanager en control	
Afstemmen met BOG+AOG	Trila-overleg (1x in 2 weken op ma, 08;30-09:00uur)
Definitieve versie aanleveren bij Sjors Kiemeneij	
GS	
Commissie Ruimte	
Commissie Economie	
Commissie Bestuur	

v)

Wie	Start	Einde	Status	Datum afgerond
Arjen Houmes	01-06-20	26-06-20	Done	29-06-20
Lies Dekker	29-06-20	30-06-20	Done	30-06-20
Lies Dekker	06-07-20	06-07-20	Done	06-07-20
Arjen Houmes	06-07-20	17-07-20	Done	07-07-20
Lies Dekker	06-07-20	17-07-20	Done	13-07-20
Arjen Houmes	03-08-20	07-08-20	Done	04-08-20
Arjen Houmes	18-08-20	18-08-20	To do	
evt.ambtelijke ondersteuning gedeputeerde	04-09-20	04-09-20	To do	
evt.ambtelijke ondersteuning gedeputeerde	04-09-20	04-09-20	To do	
evt.ambtelijke ondersteuning gedeputeerde	11-09-20	11-09-20	To do	
Arjen Houmes	05-10-20	23-10-20	To do	
Lies Dekker	05-10-20	23-10-20	To do	
Arjen Houmes	05-10-20	23-10-20	To do	
Lies Dekker	24-10-20	02-11-20	To do	
Lies Dekker	24-10-20	02-11-20	To do	
Arjen Houmes	02-11-20	05-11-20	To do	
	10-11-20	10-11-20	To do	
evt.ambtelijke ondersteuning gedeputeerde	27-11-20	27-11-20	To do	
evt.ambtelijke ondersteuning gedeputeerde	27-11-20	27-11-20	To do	
evt.ambtelijke ondersteuning gedeputeerde	04-12-20	04-12-20	To do	
Arjen Houmes	n.n.b.	n.n.b.	To do	
Lies Dekker	n.n.b.	n.n.b.	To do	
Arjen Houmes	n.n.b.	n.n.b.	To do	
Lies Dekker	n.n.b.	n.n.b.	To do	
Lies Dekker	n.n.b.	n.n.b.	To do	
Arjen Houmes	n.n.b.	n.n.b.	To do	
Arjen Houmes	n.n.b.	n.n.b.	To do	
evt.ambtelijke ondersteuning gedeputeerde	n.n.b.	n.n.b.	To do	
evt.ambtelijke ondersteuning gedeputeerde	n.n.b.	n.n.b.	To do	
evt.ambtelijke ondersteuning gedeputeerde	n.n.b.	n.n.b.	To do	
Arjen Houmes	n.n.b.	n.n.b.	To do	
Lies Dekker	n.n.b.	n.n.b.	To do	
Arjen Houmes	n.n.b.	n.n.b.	To do	
Lies Dekker	n.n.b.	n.n.b.	To do	
Lies Dekker	n.n.b.	n.n.b.	To do	
Arjen Houmes	n.n.b.	n.n.b.	To do	
	n.n.b.	n.n.b.	To do	
Lies Dekker	n.n.b.	n.n.b.	To do	
Lies Dekker	n.n.b.	n.n.b.	To do	
Lies Dekker	n.n.b.	n.n.b.	To do	
Arjen Houmes	n.n.b.	n.n.b.	To do	
Lies Dekker	n.n.b.	n.n.b.	To do	
Arjen Houmes	n.n.b.	n.n.b.	To do	

Lies Dekker	n.n.b.	n.n.b.	To do	
Lies Dekker	n.n.b.	n.n.b.	To do	
Arjen Houmes	n.n.b.	n.n.b.	To do	
	n.n.b.	n.n.b.	To do	
evt.ambtelijke ondersteuning gedeputeerde	n.n.b.	n.n.b.	To do	
evt.ambtelijke ondersteuning gedeputeerde	n.n.b.	n.n.b.	To do	
evt.ambtelijke ondersteuning gedeputeerde	n.n.b.	n.n.b.	To do	
Arjen Houmes	n.n.b.	n.n.b.	To do	
Lies Dekker	n.n.b.	n.n.b.	To do	
Arjen Houmes	n.n.b.	n.n.b.	To do	
Lies Dekker	n.n.b.	n.n.b.	To do	
Lies Dekker	n.n.b.	n.n.b.	To do	
Arjen Houmes	n.n.b.	n.n.b.	To do	
	n.n.b.	n.n.b.	To do	
evt.ambtelijke ondersteuning gedeputeerde	n.n.b.	n.n.b.	To do	
evt.ambtelijke ondersteuning gedeputeerde	n.n.b.	n.n.b.	To do	
evt.ambtelijke ondersteuning gedeputeerde	n.n.b.	n.n.b.	To do	

Betrokkenen	wie
directeur	Luuk Prevaes
programmamanager	Jules Hinssen
Control	Theo Sinke
ambtelijk opdrachtgever (AOG)	Durk Jan Lagendijk
ambtelijk opdrachtnemer (AON)-projectmanager	Lies Dekker
bestuurlijk opdrachtgever	Anita Pijpelink
secretariaat gedeputeerde Pijpelink	Linda Ruygrok
projectteam	Marieke Kalverboer
projectteam	Lies Dekker
projectteam	Edith Houmes
projectteam	Ruben Akkermans
projectteam	Vincent Klap
projectteam	Wendy Wösten
projectteam	André van de Straat
projectteam	André Clement
projectteam	Arjen Houmes
projectteam	Gerbert de Voogd-Van der Straaten
projectteam	Christian de Jonge

Secgs1@zeeland.nl

projectgroep	dinsdag
werkgroep	dinsdag, 1x in 2/3 weken
financieel overleg	ad-hoc
bestuurlijk	
projectleider+projectbeheerser	vrijdag
waterovertend	uitwerken

PCGR:		
Pijpelink	voorzitter	Provincie Zeeland GS Anita Pijpelink Joannes de Bat
Rabenswaaij	secr	Provincie Zeeland
Ten Cate	plv. lid	ZLTO vz. Bestuur Tholen Poortvliet
	lid	Waterschap Scheldestromen DB
De Regt	plv. lid	ZLTO prov. secr.
B. van Assche	plv.lid	weth. Gemeente Terneuzen
	agendalid	Het Zeeuwse Landschap directeur
A. Bolomey	lid (wnd vz)	
R. van Nispen	lid	Provincie Zeeland, coördinator natuur
Witkam	lid	Gemeente Borsele
Depauw	lid	gemeente Hulst
Depauw	lid	gemeente Hulst secr.
W.H.J.M. Schenkelaars	plv. lid	gemeente Noord-Beveland
E. Verhage	plv. lid	Gemeente Vlissingen
Van Zijderveld	lid	Natuurmonumenten
Trompetter	lid	Zeeuwse milieufederatie bel.med. Landschap
Baecke	lid	ZLTO voorz.
De Koeijer	lid	DB ZLTO
De Bont	lid	Zeeuws Particulier grondbezit staf
Van der Torren	plv. lid	voorzitter ZPG
De Vast	lid	Recron regiomanager
den Adel	lid	Staatsbosbeheer
Muris	agendalid	Kadaster districtsmanager
Van 't Westeinde	agendalid	Collectief poldernatuur Zeeland
Antheunisse	agendalid	Provincie Zeeland Corsa (code)
	agendalid	Secr. Gemeente Borsele weth .
	agendalid	Waterschap Scheldestromen secr. Waterbeheer
	agendalid	Staatsbosbeheer secr.
	agendalid	Zeeuwse milieufederatie secr.
	agendalid	PZC
	agendalid	PZC
	agendalid	Stichting Landschapsbeheer Zeeland
Bij de Vaate	adj.secr	Provincie Zeeland, secr en verslag