Gedeputeerde Staten

Provincie Zeeland

Abdij 6 4331BK Middelburg
Postbus 6001 4330 LA Middelburg
+31 118631011
IBAN NL08 BNGH 0285010557

Provinciale Staten van Zeeland
t.a.v de voorzitter
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

Onderwerp	Zaaknummer	Behandeld door	Verzonden
Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over augustus, september en oktober 2026.	14293		

Middelburg, 3 november 2026

Geachte voorzitter,

Hierbij ontvangt u de voortgangsrapportages van de grote projecten Natuurpakket Westerschelde, N673 Zanddijk-Molendijk, N290 Traverse Kapellebrug, Deltaweg en Vervanging schepen Westerschelde Ferry. In deze rapportages informeren we u over de voortgang van de grote projecten in de maanden augustus, september en oktober 2026. De rapportages worden als pdf via iBabs verstrekt en zijn digitaal beschikbaar via https://pcportal.zeeland.nl.

NPW
Met betrekking tot NPW wordt met het aanbieden van deze voortgangsrapportage en bijgevoegde evaluatie het NPW als groot project naar uw Staten toe afgerond. Richting GS zal later dit jaar een reflectie op de aanbevelingen van de evaluatie en de wijze van beleggen van de openstaande acties worden geschreven.
Ook is het vanuit het project NPW vermeldenswaardig dat de aanbestedingsprocedure voor de exploitatie en het eigendom van de toren niet tot resultaat heeft geleid. Vanuit de kennis en ervaringen in deze procedure, wordt gekoerst op een aangepaste vorm zodat via deze weg tot exploitatie gekomen kan worden.

Zanddijk-Molendijk (N673)
Aangaande het project Zanddijk-Molendijk (N673): tijdens het opstellen van deze rapportage duidelijk is geworden dat het spoorviaduct de planning verder oprekt tot medio 2030. Dit als gevolg van beschikbaar stellen van Trein Vrije Periodes (TVP) door ProRail. Wij zullen uw Staten hierover apart informeren per brief.

Voortgangsrapportage
De voortgangsrapportage is een rapportage achteraf. De grote projecten zijn dynamisch. Het kan daarom voorkomen dat in de periode tussen het verzenden van de voortgangsrapportage en de behandeling ervan in de commissie, er relevante ontwikkelingen zijn die niet worden benoemd in de rapportage. In dergelijke gevallen worden de actuele ontwikkelingen in aanvulling op de rapportage mondeling toegelicht in de commissie.

Risicoparagraaf
In de voortgangsrapportages wordt nader ingegaan op de risico's per project. Daarnaast wordt via de bijgevoegde risicoparagraaf gerapporteerd over de ontwikkeling van het provinciaal risicoprofiel en het weerstandsvermogen. In de risicoparagraaf worden risico's gemeld en toegelicht conform het provinciaal risicomanagementbeleid. Het betreffen risico's die opgevangen moeten worden vanuit de algemene risicobuffer en niet vanuit de projectbudgetten. Uit de bijgevoegde risicoparagraaf blijkt dat de ratio weerstandsvermogen en de ratio algemene reserve voldoen aan de door uw Staten vastgestelde norm.

Planning komende voortgangsrapportages
De planning van de voortgangsrapportages grote projecten koppelen we zo goed als mogelijk aan het vergaderschema van Provinciale Staten en de reguliere P&C-cyclus. De planning voor de komende voortgangsrapportages in 2027 luidt als volgt:

Voortgangsrapportage over	Commissie Ruimte	Commissie Bestuur	Commissie Economie
Nov, dec 2026 en jan 2027	(NPW afgerond)	26 februari 2027	26 februari 2027
Feb-mrt-apr 2027		28 mei 2027	26 mei 2027

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

H.M. de Jonge
Voorzitter

drs. M.C.J. Franken
Secretaris-algemeen directeur

Bijlagen:
1. Voortgangsrapportage grote projecten over aug-okt 2026 – NPW
1a Eindrapport Evaluatie Convenant NPW
2. Voortgangsrapportage grote projecten over aug-okt 2026 - Zanddijk-Molendijk
3. Voortgangsrapportage grote projecten over aug-okt 2026 - Traverse Kapellebrug
4. Voortgangsrapportage grote projecten over aug-okt 2026 - Deltaweg
5. Voortgangsrapportage grote projecten over aug-okt 2026 - Vervanging schepen WSF
6. Risicoparagraaf met de stand van zaken van het provinciale risicoprofiel over aug-okt 2026

Noem in uw contact met ons steeds het zaaknummer. Dit staat bovenaan deze brief.